



Pan

Dominik Kłosowski

Radny Rady Miejskiej



WIM.IM.3041.244.24.2014.BW

Wrocław, 11.10.2017r.

Dotyczy: *Przebudowy ulicy Parafialnej*

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.09.2017 uprzejmie informuję że:

Ad. 1. Opóźnienie w terminie oddania do użytku przebudowanej ulicy Parafialna wynika przede wszystkim z konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych pierwotnie w zakresie podpisanej umowy z Wykonawcą. Do tych robót zaliczyć należy:

A. Wymianę gruntu w celu doprowadzenia do wymaganego parametru nośności.

W trakcie prowadzenia prac stwierdzono pod projektowaną konstrukcją ulicy Parafialnej obecność gruntów z kategorii G4, o charakterystyce organicznej – całkowicie nienośnych. Doprowadzenie do zakładanego parametru nośności (minimum 80 MPa) w konsekwencji spowodowało konieczność dokonania wymiany ok. 5300 m³ na głębokości oscylującej pomiędzy 0,5 m a 1,30 m.

B. Całkowitą wymianę kanału deszczowego KD 300 na odcinku pomiędzy ulicami Daleką i Świt.

W trakcie prowadzonych prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Parafialnej po stronie numerów parzystych. Uszkodzenia obejmowały rury przewodowe, złącza, studnie a także stwierdzono brak szczelności kanału, liczne spękania, przewężenia. Ze względu na to, że nad kanałem zlokalizowana została ścieżka rowerowa, oraz projekt przewidywał wpięcie odwodnienia przebudowywanej jezdni właśnie do tego odbiornika – niezbędne było dokonanie wymiany łącznie około 300 m kanału DN 300.

C. Całkowitą wymianę kanału deszczowego na 3-ch odcinkach na skrzyżowaniu ulic Parafialnej i Pszczelarskiej wraz ze studnią łączącą.

W trakcie prowadzonych prac, po dokonaniu rozbiórki starej nawierzchni, stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego DN 300 zbierającego wody opadowe ze skrzyżowania ulic Pszczelarskiej i Parafialnej, nadto kanał ten znajdował się bardzo płytko – pozostawienie kanału nie było możliwe ze względu na ryzyko późniejszych uszkodzeń wykonanej nawierzchni bitumicznej.

Na dłuższy okres realizacji robót wpływ miały również inne utrudnienia, w dużym stopniu niezależne od Wykonawcy robót m.in. ponad 2 miesięczne oczekiwanie na przepięcie rurociągu gazowego wykonanego w okolicach skrzyżowania z ulicą Łubinową, kolizja sieci teletechnicznej z przebiegiem projektowanego chodnika w okolicach istniejącego masztu telefonii komórkowej.

Zaznaczam również, że od początku realizacji zadania obserwowaliśmy zbyt małe zaangażowanie Wykonawcy w prowadzonych robotach na budowie. Wielokrotnie, na spotkaniach i naradach koordynacyjnych podnoszona była kwestia zwiększenia zasobów Wykonawcy, przyspieszenia tempa prac i zwiększenia zaangażowania. Rozważana była również kwestia wprowadzenia pracy na dwie zmiany, jednak ze względu na to, że budowa jest prowadzona w bezpośredniej bliskości osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych usytuowanych wzdłuż ulicy, nie zdecydowano się na takie rozwiązanie.

Aktualnie harmonogram realizacji przebudowy ulicy Parafialnej przewiduje oddanie jezdni (wraz z dopuszczeniem ruchu kołowego oraz przywróceniem komunikacji autobusowej) w dniu 22.10.2017, a zakończenie wszystkich pozostałych prac do końca listopada 2017. Pierwotne terminy przewidywały zakończenie prac w obszarze jezdni i uzyskanie „przejezdności” do końca września 2017.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do naliczenia kar umownych Miasto skorzysta z takiego uprawnienia.


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Elzbieta Urbanek

Do wiadomości:

- 1) Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
- 2) Biuro Prezydenta Wrocławia /dot. L.dz. 205447/
- 3) Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.