



**Pan
Łukasz Olbert
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia**

Wrocław, 28 maja 2021 r.

WSS-WBO.0003.4.2021
Nr ewid.: 00064166/2021/W

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 19 maja 2021 r. (data rejestracji w Urzędzie Miejskim Wrocławia: 20 maja 2021 r.) dotyczącą stanu realizacji inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Osiedlowego oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego informuję, co następuje:

ad.1 Wniosek inwestycyjny osiedla z liczbą rangową 1 został zweryfikowany pozytywnie do realizacji w szacunkowej kwocie 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Inwestycja jest w trakcie przygotowania, tj. po uprzednim przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na sporządzenie dokumentacji (otwarcie ofert: 17 maja br.) zawarto umowę z firmą Rotomat. Termin na wykonanie dokumentacji określono na dzień 30 listopada 2021 r. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2022 r. w okresie od m-ca lutego (ogłoszenie przetargu na wykonawcę zadania) do końca września (zakończenie inwestycji).

ad. 2 Wniosek inwestycyjny z liczbą rangową 2 zweryfikowany pozytywnie, do realizacji z szacunkową kwotą 260 000,00 zł. Jako jednostkę realizującą wskazano Zarząd Zieleni Miejskiej. W dniu 16 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, która winna być sporządzona do końca br. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na I półrocze roku 2022.

ad. 3 Wniosek inwestycyjny osiedla z liczbą rangową 3 zweryfikowany do realizacji z szacunkową kwotą 289 602,50 zł. Realizację zadania przypisano Zarządowi Zieleni Miejskiej. W br. planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 30 czerwca 2022 r. Realizacja tego zadania w oparciu o Zasady Funduszu Osiedlowego nastąpi niezwłocznie po realizacji przedsięwzięć z wyższymi liczbami rangowymi.

Nadmieniam, że Osiedle Nowy Dwór w ramach Funduszu Osiedlowego dysponuje alokacją w kwocie 799 602,50 zł i do tej kwoty mogą być realizowane inwestycje osiedla w ramach FO.

ad. 4 W ramach realizacji projektu nr 250 WBO 2019 pn. „Plac zabaw w Parku Tysiąclecia - Średniowieczny Wrocław” w dniu 21 lutego 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej, odpowiedzialny za realizację projektu, jest na etapie opracowania OPZ, a ogłoszenie przetargu planowane jest na czerwiec br.

Wyjaśnienia wymaga kwestia ostatecznego terminu realizacji etapu końcowego. Nie ma możliwości podania szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji z uwagi na fakt, iż składa się na nią kilka etapów, z których wyłącznie część pierwsza jest finansowana ze środków WBO. Według przyjętego planu ogłoszenie postępowania na realizację I etapu zostało przewidziane na pierwsze półrocze 2021 r. z planowaną realizacją do listopada br.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Sebastian Wolszczak

Otrzymują:

1. Rada Miejskiej Wrocławia,
2. Departament Spraw Społecznych UM Wrocławia,
3. Biuro Prezydenta UM Wrocławia,
4. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu,
5. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu,
6. aa.