



Pan Robert Pieńkowski

Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Wrocław, 30 stycznia 2024 r.

WIM-IM.0003.2.2024.1.IMG
00013541/2024/W
PW/1000013809811

Dotyczy: zapytania w sprawie remontu ulicy Pomorskiej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie „Przebudowy ulicy Pomorskiej na odcinku od ulicy Dubois do wiaduktu kolejowego przy ulicy Reymonta” uprzejmie informuję, że umowa na realizację tego zadania została zawarta, z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, w dniu 07.06.2022 r. z terminem jej zakończenia do 06.02.2024 r. i na kwotę 66.414.039,52 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania wystąpiło 21 dodatkowych robót budowlanych związanych między innymi z kolizjami infrastruktury podziemnej, które generowały konieczność wprowadzenia na bieżąco zmian oraz uzgodnienia ich z właścicielami sieci uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym termin zakończenia realizacji „Przebudowy ulicy Pomorskiej na odcinku od ulicy Dubois do wiaduktu kolejowego przy ulicy Reymonta” został aneksowany na 31.05.2024 r.

Po uwzględnieniu zaakceptowanych robót dodatkowych koszt realizacji na dzień dzisiejszy wynosi 71.206.510,79 zł brutto.

Dodatkowo wyjaśniam, że zadanie to jest dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na poziomie 95% kosztów kwalifikowanych, również zakresie robót dodatkowych co oznacza, że Miasto ponosi jedynie ok. 5% tych kosztów.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Szymon Urbanek

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Inżynierii Miejskiej; ulica Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław; tel. + 48 717 77 71 12; fax. + 48 717 77 75 79; wim@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Prezydenta I.dz. 24948
3. Rada Miejska Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
4. Wydział Inżynierii Miejskiej aa