



Pan Mateusz Żak

Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Wrocław, 01 lipca 2025r.

WIM-IM.0003.8.2025.IF
97837/2025/W

Dotyczy: przebudowy ulicy Kminkowej we Wrocławiu.

Szanowny Panie Radny,


W odpowiedzi na Pana interpelację z 24 czerwca 2025 roku informuję, że:

- dla zadania realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, polegającego na przebudowie ul. Kminkowej, na odcinku od ul. Kaparowej do ul. Lukrecyjowej, w celu poszerzenia jezdni do 6,0 m oraz wybudowania drogi dla pieszych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres prac projektowych jakie do chwili obecnej zostały wykonane obejmował: koordynację działań dotyczących spraw gruntowo – prawnych, konsultacje techniczne w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, uzgodnienie sposobu zagospodarowania wód opadowych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Został również złożony wniosek w Wydziale Architektury i Zabytków UM Wrocławia wszczęcia procedury o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu wyżej wymienionej decyzji, rozpoczęte zostaną przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz realizację zadania. Ogłoszenie zamówienia publicznego

planowane jest w sierpniu 2025 roku, zakończenie robót budowlanych na przełomie III/IV kwartału 2026 roku.

- przebudowa ul. Kminkowej na długości ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Tymiankową w kierunku ul. Pełczyńskiej, została zrealizowana w ramach obsługi komunikacyjnej przez inwestora zewnętrznego i jest w trakcie procedury odbiorowej. Odcinek ul. Kminkowej, od powyższego zakresu do ul. Pełczyńskiej, został wskazany inwestorowi zewnętrznemu, który jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin zakończenia projektowania zgodnie z umową to 31.12.2025 roku. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwoleń na rozpoczęcie budowy Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosi postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Czas realizacji tego zadania szacuje się na 8 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
- budowa chodnika na odcinku ul. Kminkowej od ul. Lukrecjowej do ul. Księgarskiej jest na etapie zbierania wytycznych od poszczególnych jednostek miejskich oraz gestorów sieci, które zostaną ujęte w dokumentacji projektowej oraz realizacji robót. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji to III kwartał 2025 roku. Zakończenie opracowania projektu szacuje się na II kwartał 2026 roku a zakończenie robót budowlanych do końca roku 2026.

Z wyrazami szacunku



Renata Granowska
Wiceprezydent Wrocławia

Sprawę prowadzi: Iwona Futyma, tel.: 71 777-89-79, e-mail:
iwona.futyma@um.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Adresat
2. WIM-IM aa