



Wrocław, 22 grudnia 2016r.

196

**Pan
Sebastian Lorenc
Radny Rady Miejskiej Wrocławia**

BPS-AB.0003.1.2016, l.dz. 00103739/2016/W

Dotyczy: zapytanie w sprawie znacznego opóźnienia w realizacji projektu „Park Mamuta” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie opóźnień w realizacji projektu nr 301 WBO 2014 pn. *Park Wspólnotowy „Ślęzański Mamut” – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników*, informuję, co następuje:

Ad. 1 *Kiedy ostatecznie rozpocznie się i zakończy realizacja projektu „Park Mamuta”?*

Na terenie parku przebiega linia wysokiego napięcia. Dopiero jej modernizacja przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. umożliwi realizację przedsięwzięcia polegającego na otwarciu tego terenu dla mieszkańców jako parku „Ślęzański Mamut”. W 2016r. Gminie Wrocław udało się porozumieć z firmą TAURON Dystrybucja S.A., aby ta dostosowała swoją linię do parametrów bezpieczeństwa wymaganych dla terenów rekreacyjnych, co jednak poprzedzone być musiało audytem, wykonaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dopiero po zrealizowaniu tych działań nastąpi realizacja prac w terenie. Obecnie firma TAURON Dystrybucja S.A. jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenie na budowę. Realizacja prac w terenie planowana jest do końca pierwszego kwartału 2017r. Równolegle Zarząd Zieleni Miejskiej, który odpowiedzialny jest za realizację inwestycji w ramach WBO, dopiero po wykonaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej na swój zakres, mógł sfinalizować uzgodnienie dokumentacji dla parku, która gotowa była już w listopadzie 2015r. Obecnie ZZM proceduje pozwolenie na budowę dla realizacji przedmiotowej inwestycji, której rozpoczęcie w terenie planowane jest wiosną 2017r. – ale jest ściśle uzależnione od sprzyjającej pogody (z uwagi na fakt, że jest to teren przylegający do rzeki Śleza) oraz skutecznej realizacji prac przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. Koniec prac w „Parku Mamuta” planowany jest na ostatni kwartał 2017r.

Ad. 2 Ile pieniędzy i na jakie cele zostało wydanych z puli środków przeznaczonych na projekt?

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji podpisano następujące umowy:

- 1) koncepcję szczegółową dla zadania pn. „Park Wspólnotowy Ślęzański Mamut – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników”

Kwota: 34 440,00 zł brutto.

Protokół odbioru końcowego z dnia 13.04.2015r.

- 2) na „Park Wspólnotowy Ślęzański Mamut – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników” – Etap I – projektowanie i realizacja inwestycji architektoniczno- budowlanych”.

Kwota: 169 740,00 zł brutto oraz

Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2015 r.

Aneks Nr 2 z dnia 23.02.2016 r.

Aneks Nr 3 z dnia 28.06.2016 r.

Aneks Nr 4 z dnia 20.12.2016 r. (w podpisie)

Umowa nierozliczona. Środki zgłoszono do przeniesienia na rok 2017r.(Sesja budżetowa).

Ad.3 Co stało się z kwotą niewykorzystaną, w związku z opóźnieniem?

Wszystkie niewykorzystane środki w kwocie 1 295 820 zł zostały zabezpieczone w budżecie Zarządu Zieleni Miejskiej na rok 2017r., aby możliwe było wyłonienie wykonawcy i realizacja zamierzenia do wyczerpania pełnej puli przeznaczonej na zadanie w ramach WBO2014, tj. 1 500 000 zł. Ale decyzja o ich przesunięciu zależy od wyników głosowania radnych miejskich w trakcie sesji, na której omawiany będzie projekt budżetu miasta na 2017r.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Jacek Sutryk

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
2. Prezydent Wrocławia
3. a.a.

