




**Pani
Ewa Wolak
Radna Rady Miejskiej Wrocławia**

Wrocław, 23 stycznia 2019 r.

BPS-WBO.0003.1.2019
Nr ewid.: 00007077/2019/W

Dotyczy: interpelacji z dnia 16 stycznia 2019 r. ws. realizacji projektu nr 518 WBO 2016 oraz 455 WBO 2017 - utwardzenie i oświetlenie alejki pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 16 stycznia 2019 r., dotyczącą projektów nr 518 WBO 2016 oraz 455 WBO 2017, informuję, że oba projekty stanowią jedną dwuetapową inwestycję, która realizowana jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Inwestycja ta jest w realizacji, zaś faktyczny termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od terminu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

I etap inwestycji stanowi projekt 518 WBO 2016 i realizowany jest w trybie „zaprojektuj i buduj”. Umowa z Wykonawcą została podpisana w sierpniu 2017 r. w zakresie:

- wykonania kompleksowego projektu budowlanego w zakresie oświetlenia alejek komunikacyjnych przecinających kompleks ogródków działkowych,
- zaprojektowania utwardzenia alejek (dróg) uwzględniając historyczny charakter istniejących nawierzchni oraz potrzeby komunikacyjne dla wywozu nieczystości (odpadów) z działek (w tym dokumentacji niezbędnej dla realizacji II etapu),
- inwentaryzacji istniejącego drzewostanu przy alejkach,
- wykonania oświetlenia typu parkowego jednej z alejek o dł. 350 m.

II etap inwestycji stanowi projekt 455 WBO 2017 obejmujący swoim zakresem wykonanie drogowego utwardzenia ww. alejki o dł. 350 m.

W ramach realizacji I etapu Wykonawca uzyskał już wszelkie wymagane prawem uzgodnienia oraz wszelkie zgody właściwych organów (w szczególności decyzję o warunkach zabudowy).

Obecnie ZDiUM jest w trakcie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek zostanie złożony w I kwartale 2019 r.

Niezwłocznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę Wykonawca rozpocznie prace budowlane, których zakończenie planowane jest w II kwartale 2019 r.

Dla II etapu inwestycji, po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, o którym mowa w poprzednim akapicie, wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Planowany termin zakończenia całej inwestycji to IV kwartał 2019 r.

Z poważaniem,


Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Sebastian Wolszcza^{kr}

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Chałampowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia,
2. Pan Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia,
3. Pani Barbara Lisiewicz, dyrektor Biura Prezydenta UM Wrocławia,
4. a/a.