



Pan
Łukasz Olbert
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 13 czerwca 2018 r.

BPS-WBO.0003.1.2018
Nr ewid.: 00047372/2018/W

Dotyczy: interpelacji z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącą realizacji projektu nr 368 pn. „Żernicki Park Sportu i Rekreacji” - edycja WBO 2017 poniżej przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie:

Ad. 1 Na jakim etapie jest aktualnie realizacja projektu?

Obecnie dla projektu nr 368 WBO 2017 opracowywana jest dokumentacja projektowa, która obejmuje opracowanie koncepcji dla terenu objętego wnioskiem WBO (pow. ok. 3,6ha) oraz projekt budowlany dla wybranego fragmentu terenu. Teren objęty inwestycją jest bardzo trudny, przez wiele lat na część północno-zachodnią wywożono odpady budowlane, które porosły gęsto samosiewami. Dla terenu opracowany jest bardzo szczegółowy MPZP nr 179 z 2002 roku, który ma formę uproszczonej koncepcji. W MPZP przestrzeń pod place zabaw, boiska, ulokowane są w północno-zachodniej części terenu, w miejscu składowania gruzu i innych odpadów oraz dużej ilości samosiewów. Ponadto określony został układ komunikacyjny, przebieg ścieżki rowerowej o szerokości 4 m, obok której należy zaprojektować ścieżkę pieszą. Dodatkowo, na obszarze objętym inwestycją znajduje się stanowisko archeologiczne, w związku z powyższym zadanie wymaga uzyskania decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a nad główną ścieżką biegnącą od ul. Rumiankowej do zbiornika wodnego przebiega sieć TAURON. Tym samym konieczne jest spełnienie wytycznych właściciela sieci. W związku z powyższym procedura opracowania dokumentacji projektowej wydłuża się.

Ad. 2 Proszę o podanie szczegółowego zakresu czynności podejmowanych przez UM Wrocławia i terminów realizacji ww. projektu.

W ramach realizacji inwestycji odbyły się trzy spotkania z Liderem: pierwsze z nich odbyło się w dniu 15 listopada 2017 roku, kolejne spotkanie, w którym udział wziął także wyłoniony w przetargu Wykonawcą dokumentacji, odbyło się w dniu 19 marca 2018 roku, a w dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie połączone z wizją terenową, również z Wykonawcą dokumentacji. Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, który realizuje przedmiotową inwestycję, jest w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z Liderem projektu.

Wykonawca przedmiotowego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wszczętego w dniu 4 stycznia 2018 roku, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Umowa została zawarta dnia 13 lutego 2018 roku z datą realizacji do 18 czerwca 2018 roku.

Ad. 3 Kiedy przewidywane jest zakończenie realizacji projektu 368?

Z uwagi na duże skomplikowanie uwarunkowań terenu objętego inwestycją Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu szacuje, że zadanie zostanie zrealizowane do końca II kwartału 2019 roku.

Z poważaniem,

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Jacek Sutryk

Otrzymują:

1. Pan Jacek Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia,
2. Pani Barbara Radomska, dyrektor Biura Prezydenta UM Wrocławia,
3. a/a.