

**RAPORT Z WYKONANIA AKTUALIZACJI
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2004-2015”
za okres lat 2010-2011**

Wykonanie na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ATMOTERM S.A.

Opole, ul. Łangowskiego 4

Kierownik projektu:

mgr inż. Katarzyna Oszańca

Opracowanie:

mgr Aleksandra Banaś

mgr inż. Jerzy Kuczer

mgr Agnieszka Saduniowska

mgr inż. Marek Kuczer

inż. Agata Landwójtowicz

Współpraca i opracowanie techniczne materiałów:

mgr inż. Rafał Idziak

mgr Tomasz Borgul

Opole, 2012 r.

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	5
2.	CELE I ZAKRES OPRACOWANIA	5
3.	CELE STRATEGICZNE POŚ ORAZ METODYKA TWORZENIA RPOŚ	5
3.1.	Cele i zadania o charakterze systemowym	5
3.1.1	Zarządzanie środowiskowe	5
3.1.2	Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska	5
3.1.3	Edukacja ekologiczna mieszkańców	5
3.2.	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	5
3.3.	Ochrona przed hałasem	6
3.4.	Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych	7
3.5.	Ochrona przed polami elektromagnetycznymi	7
3.6.	Ochrona przed poważnymi awariami	7
3.7.	Gospodarka odpadami	8
3.8.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody	9
4.	OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROGRAMIE NA LATA 2010-2011	13
4.1.	Kierunki działań o charakterze systemowym	13
4.2.	Plan operacyjny na lata 2008-2011	23
5.	WSKAŹNIKI MONITOROWANIA	143
6.	ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH	150
7.	PODSUMOWANIE REALIZACJI CELÓW I DZIAŁAŃ W LATACH 2010-2011	153

SPIS TABEL

<i>Tabela 1.</i>	<i>Kierunki działań o charakterze systemowym</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 2.</i>	<i>Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2010-2011</i>	<i>23</i>
<i>Tabela 3.</i>	<i>Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie w latach 2007-2011 na podstawie wskaźników</i>	<i>143</i>
<i>Tabela 4.</i>	<i>Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2010-2011 oraz 2008-2011</i>	<i>151</i>

SPIS RYSUNKÓW

<i>Rysunek 1.</i>	<i>Koszty realizacji przedsięwzięć poniesione i planowane w latach 2008-2011</i>	<i>152</i>
<i>Rysunek 2.</i>	<i>Stopień realizacji zadań w latach 2008-2011</i>	<i>153</i>

1. Podstawa prawna opracowania

Konieczność sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska przez organ wykonawczy Miasta Wrocławia wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

2. Cele i zakres opracowania

Realizując „Politykę ekologiczną państwa”, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W dniu 18 listopada 2004r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę nr XXIX/2220/04 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015”. Uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr XLI/1276/09 z dnia 19 listopada 2009 r. i stanowiła uaktualnienie przyjętego w 2004 r. dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska.

Przygotowanie obecnego opracowania ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015” zwanego dalej POŚ.

Raport z wykonania Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015” obejmujący lata 2010-2011, zwany dalej RPOŚ, obejmuje analizę wykonania zadań określonych w POŚ. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie oraz wyjaśnia powody zaniechania niektórych działań. Opracowując RPOŚ - dla uzyskania pełniejszego obrazu podjętych działań dotyczących ochrony środowiska w latach 2010-2011 - pozyskano dane pochodzące z ankiet wypełnionych przez jednostki ujęte w POŚ, sprawozdaniach Prezydenta Miasta Wrocławia z realizacji zadań oraz sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu Miasta Wrocław.

3. Cele strategiczne POŚ oraz metodyka tworzenia RPOŚ

Cel nadrzędny POŚ brzmi następująco: „Harmonijny, zrównoważony rozwój Wrocławia, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter miasta i regionu jak również wspierają jego rozwój gospodarczy”.

Niniejszy RPOŚ zawiera zestawione i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały zaplanowane w POŚ w zakresie ochrony środowiska. Cele długo- i krótkoterminowe zostały przedstawione w raportowanym POŚ w następującej strukturze:

3.1. Cele i zadania o charakterze systemowym

- 3.1.1 Zarządzanie środowiskowe
- 3.1.2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska
- 3.1.3 Edukacja ekologiczna mieszkańców

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW	
Cel długoterminowy	
1	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia i wykształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko w mieście.

3.2. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza atmosferycznego.

2	Ograniczenie emisji niskiej.
3	Dalsze zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych.
4	Tworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się ludzi i towarów przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu transportu na jakość powietrza atmosferycznego.
5	Wspieranie działań związanych z ograniczaniem ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	<u>Monitoring jakości powietrza</u> Cele krótkoterminowe w zakresie monitoringu jakości powietrza są zgodnie z kierunkami długoterminowymi.
2	<u>Zaopatrzenie w ciepło</u> Głównym celem Miasta Wrocławia jest ograniczenie „niskiej emisji” poprzez przyłączenie nowych odbiorców na terenach planowanych pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, usługową, rekreacyjną do systemu ciepłowniczego i gazowego.
3	<u>Procesy technologiczne w przemyśle</u> Kierunki działań krótkoterminowych są adekwatne do kierunków długookresowych.
4	<u>Transport</u> Kierunki działań krótkookresowych pokrywają się z kierunkami do roku 2015.
5	<u>Niekonwencjonalne źródła energii</u> W przyszłości niekonwencjonalne źródła energii powinny odgrywać podstawową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także zapobiegać globalnym zmianom klimatu.

3.3. Ochrona przed hałasem

Cel strategiczny realizowany jest poprzez wykonanie zadań średniookresowych do roku 2015 oraz krótkookresowych do roku 2011.

OCHRONA PRZED HAŁASEM	
Zadania średniookresowe, planowane do wykonania do 2015 roku	
1	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu.
3	Zadania wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego Wrocławia na lata 2008-2012.
Zadania krótkookresowe, planowane do wykonania do 2011 roku	
1	Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta.
2	Promowanie dbałości o klimat akustyczny.
3	Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej, opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym.
4	Rozwinięcie koncepcji systemu Mapy Akustycznej.
5	Monitoring hałasu.

3.4. Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych

OCHRONA JAKOŚCI WÓD I POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości wód oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Wrocławia.
2	Poprawa systemu zabezpieczeń powodziowych.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości wód oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Wrocławia.
2	Poprawa systemu zabezpieczeń powodziowych.
3	Objęcie 100% mieszkańców miasta systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków.
4	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z systemem podczyszczania.
5	Ograniczenie narażenia ludzi na skutek powodzi.

3.5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Prowadzenie badań pozwalających na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem.
2	Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem. Zapisy te będą stanowić podstawę do wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. W przypadku nowych urządzeń należy szukać niskokonfliktowych lokalizacji.

3.6. Ochrona przed poważnymi awariami

OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Zminimalizowane zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Zadania realizowane przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Transportu Drogowego.
2	Systematyczne kontrole pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych.
3	Aktualizacje tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych.
4	Ciągłe edukowanie społeczeństwa w tematyce odpowiednich zachowań w przypadku wystąpienia danego zagrożenia awarią.

3.7. Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI	
Cele długoterminowe do 2020 roku	
1	Minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, w tym ulegających biodegradacji oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów oraz redukcji ilości odpadów kierowanych do składowania.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Podjęcie działań organizacyjnych i inwestycyjnych oraz informacyjnych i edukacyjnych w celu osiągnięcia redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 25% w roku 2010 (w stosunku do roku 1995) oraz systematyczne zmniejszanie ilości składowanych odpadów, tak aby w 2013 r. możliwe było uzyskanie redukcji na poziomie 50%.
2	Stworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych umożliwiającej osiągnięcie limitów odzysku zgodnie ze wskazaniami KPGO na rok 2010 opakowań ogółem min 60% i recyklingu min. 38% (w stosunku do wytworzonych w danym roku) oraz limitów recyklingu poszczególnych grup opakowań na poziomie: • papierowych - min. 54%, • z tworzyw sztucznych - min. 18%, • szklanych - min. 49%, • stalowych - min. 35%, • aluminiowych - min. 45%, • drewnianych - min. 15%.
3	Stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych typu komunalnego.
4	Stworzenie warunków do objęcia 100% mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
5	Podejmowanie działań zmierzających do przejęcia przez miasto kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych, w przypadku zagrożenia osiągnięcia wymaganych poziomów redukcji strumienia odpadów kierowanych do składowania, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji.
6	Wprowadzenie systemu rozliczania ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie masy odbieranych odpadów, a nie objętości pojemnika.
7	Stworzenie warunków do zbierania i sortowania odpadów budowlanych, wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności komercyjnej, w celu skierowania w 2010 roku 50% ich strumienia do odzysku (zgodnie z założeniami KPGO 2010).
8	Stworzenie miejsc do sortowania i przeładunku odpadów komunalnych, spełniających wymagania w zakresie ochrony środowiska, w celu rozdzielenia strumieni odpadów kierowanych do miejsc odzysku i unieszkodliwiania (w tym składowania) oraz minimalizowania kosztów transportu odpadów do tych miejsc.
9	Podjęcie działań planistycznych w zakresie gospodarki przestrzennej w celu umożliwienia w następnych latach realizacji inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.
10	Podjęcie działań monitorujących ilość wyrobów zawierających azbest.
11	Opracowanie programu usuwania azbestu i stworzenie systemu dofinansowywania działań związanych z usuwaniem azbestu.

GOSPODARKA ODPADAMI- ODPADY KOMUNALNE	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Osiągnięcia redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
2	Osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu (w stosunku do wytworzonych w danym roku) opakowań: • papierowych - min. 60%, • z tworzyw sztucznych - min. 22,5%, • szklanych - min. 60%, • stalowych - min. 50%, • aluminiowych - min. 50%, • drewnianych -min. 15%.
3	Minimalizacja masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego kierowanych do składowania.
4	Zwiększanie odzysku surowców i energii z odpadów komunalnych w wyniku kierowania ich do mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania.
5	Dalsze ograniczanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych kierowanych do składowania.
6	Wdrożenie Programu usuwania azbestu dla miasta Wrocławia i stworzenie systemu dofinansowywania działań w zakresie usuwania azbestu.
GOSPODARKA ODPADAMI – Osady ściekowe	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Bezpieczne dla środowiska i efektywne unieszkodliwianie osadów ściekowych.
GOSPODARKA ODPADAMI – Odpady z sektora gospodarczego	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
2	Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.
3	Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, w tym szczególnie odpadów zawierających azbest oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

3.8. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY	
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU	
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczej, ułatwiającej realizację zadań dążących do poprawy jakości środowiska.
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo.
2	Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, bogactwa krajobrazowego i kulturowego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju.
3	Zapewnienie i doskonalenie systemu powiązań przyrodniczych obejmujących obszary węzłowe i korytarze ekologiczne.

OCHRONA LASÓW	
Cel długoterminowy do 2015 roku	
1	Wzrost lesistości miasta, ochrona trwałości lasu oraz wzbogacenie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.
Cele krótkoterminowe do 2011 roku	
1	Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją.
2	Zachowanie istniejących zasobów leśnych.
3	Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych.
4	Stały monitoring środowiska leśnego mający na celu przeciwdziałanie pożarom, chorobom, degradacjom itp.
5	Zwiększenie różnorodności gatunków.
6	Tworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów.
7	Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego.
8	Ochrona zieleni dolin rzecznych.
9	Rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów.
10	Łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i na obszarach wododziałów.
ZIELEŃ MIEJSKA	
Cel długoterminowy do 2015 roku	
1	Stworzenie spójnego systemu obszarów zieleni miejskiej.
Cel krótkoterminowy do 2011 roku	
1	Poprawa wizerunku miasta poprzez zwiększenie obszarów zieleni, rewaloryzację i rewitalizację istniejących obszarów zieleni.
OCHRONA GLEB	
Cele długoterminowe do 2015 roku	
1	Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe.
2	Wzrost powierzchni terenów przekazywanych do rekultywacji.
Cel krótkoterminowy do 2011 roku	
1	Priorytetowym celem krótkoterminowym będzie przywrócenie stanu pierwotnego glebom wyznaczonym jako strefa przemysłowa, czyli terenom najbardziej skażonym i zdegradowanym.
OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN	
Cel długoterminowy do 2015 roku	
1	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.

Ocena realizacji wymienionych wyżej celów krótkoterminowych została przedstawiona na podstawie wykonanych działań w latach 2010-2011, działania te zostały spisane w formie tabelarycznej. Szczegółowy opis wykonanych zadań jest uzależniony od dostępności danych oraz informacji o środowisku, a także od jakości i dokładności danych otrzymanych w ankietach od podmiotów objętych POŚ.

Koszty realizacji przedsięwzięć planowanych w POŚ na lata 2008-2011, które zostały przedstawione w formie zadań inwestycyjnych, otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowane koszty zostały podzielone na poszczególne sektory (komponenty) do których należą:

- edukacja ekologiczna,
- ochrona powietrza atmosferycznego,
- ochrona przed hałasem,
- jakość wód i stosunki wodne,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- ochrona lasów,
- zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa,
- zieleń miejska,
- ochrona gleb oraz ochrona zasobów kopalin.

Tabela nr 1 i 2 prezentuje informacje dotyczące zadań przyjętych do realizacji w roku 2010 i 2011. Zawierają one dane związane z przewidywanymi i rzeczywistymi terminami realizacji, zakładanymi i poniesionymi kosztami oraz aktualnym stopniem realizacji zadań. Wskazane zostały również podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć.

W tabeli nr 1 i 2 dokonano również oceny realizacji działań stosując metodę oznaczenia kolorami wg poniższej legendy:

	Zadanie zrealizowane - zakończone w latach 2008-2011
	Zadanie niezrealizowane
	Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
	Zadanie w trakcie realizacji

W ocenie stopnia realizacji przyjęto następujące priorytety:

- zadanie zrealizowane - zakończone, gdy podmiot odpowiedzialny podjął się realizacji i zakończył przedsięwzięcie,
- zadanie niezrealizowane - brak realizacji zadania, gdy podmiot udzielił informacji, iż nie podjął żadnych działań.

W tabeli nr 1 i 2 użyto również następujących skrótów:

ANR	Agencja Nieruchomości Rolnych
b.d.	brak danych
BFS	Biuro Funduszu Spójności
BSR	Biuro Sportu i Rekreacji, obecnie Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji
DLA	Dolnośląskie Linie Autobusowe
DODR	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
DOT	Dolnośląska Organizacja Turystyczna
DSS	Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
DZMiUW	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
DZPK	Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
EC	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
ESE	Europejskie Stowarzyszenie Ekologów
IMiGW	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IUNiG	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
ITS	Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław”
KMP	Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

KO	Kuratorium Oświaty
LOP	Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu
LP	Lasy Państwowe
MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
MCS	Młodzieżowe Centrum Sportu
MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOZ	Miejski Ogród Zoologiczny, obecnie ZOO Wrocław Sp. z o.o.
MPK Sp. z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
MPWiK	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PCEPPIUE	Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych
PGL	Polska Grupa Laboratoryjna
PKE	Polski Klub Ekologiczny
POE	Pozarządowe organizacje ekologiczne
PPKS	Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLBUS
PTZ	Polskie Towarzystwo Zoologiczne
PWr	Politechnika Wrocławska
PZW	Polski Związek Wędkarski we Wrocławiu
RDLP	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RO	Rady Osiedli
RZGW	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
SChR	Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział we Wrocławiu
Spółka WI	Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., obecnie Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
UE	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
UMW	Urząd Miejski Wrocławia
UP	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
WBZ	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
WCDN	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
WED	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
WIM	Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia
WIN	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
WIOŚ	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
WKL	Wydział Kultury
WNS	Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
WTR	Wydział Transportu
WOP	Wojskowa Ochrona Przeciwpowozarowa
WSR	Wydział Środowiska i Rolnictwa
WTWK	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych
ZCK	Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
ZDIUM	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ZIM	Zarząd Inwestycji Miejskich
ZUW	Zakład Uzdatniania Wody
ZZK	Zarząd Zasobu Komunalnego
ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

4. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2010-2011

4.1. Kierunki działań o charakterze systemowym

Tabela 1. Kierunki działań o charakterze systemowym

1	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wprowadzenie zapisów dotyczących wymogów ekologicznych w przetargach ogłaszanych przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.
2	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wprowadzenie do wszystkich strategii i polityk sektorowych zagadnień związanych z ochroną środowiska Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: We wszystkich strategiach i politykach sektorowych zawarto zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

3	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Objęcie strategii i polityk sektorowych strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko (zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska). Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: W UMW przeprowadzono strategiczne oceny oddziaływania na środowisko dla Miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego przed ich uchwaleniem. Opracowano również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia. W WSR w latach 2010-2011 nie było przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. ZZM w roku 2011, przy opracowaniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów gminnych Miasta Wrocławia na lata 2010-2019, przeprowadzał ocenę strategiczną dla projektu tego dokumentu.
ZARZĄDZENIE ŚRODOWISKOWE		
4	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Promowanie systemów zarządzania środowiskowego Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.

EDUKACJA EKOLOGICZNA		
5	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ustalenie priorytetów ekologicznych na kolejne lata i koncentrowanie na nich działań edukacyjnych Jednostka realizująca: UMW, RO Koszt (w tys. zł): 190,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Priorytety ekologiczne zostały ustalone i następnie zamieszczone w dokumentach strategicznych miasta. Przeprowadzono zadania związane z akcją proekologiczną mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni, głównie wokół szkół i przedszkoli. Zadania zrealizowane przez Rady Osiedli, w tym w szczególności działania proekologiczne, zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych organizowanych podczas festynów osiedlowych.
6	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Utworzenie bazy danych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej podejmowanych przez placówki oświatowe, POE, LP, DZPK i inne zajmujące się edukacją ekologiczną. Jednostka realizująca: UMW, placówki oświatowe, POE, LP, DZPK i in. Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.

7	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prowadzenie zróżnicowanych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Jednostka realizująca: DZPK; DODR; UE; UP; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska; LOP; Fundacja Ekorozwoju; UMW; PZW; PKE; PTZ; PWr; AGORA S. A. Oddział we Wrocławiu; TP S.A.; DOT; ESE; Stowarzyszenie Ekonatura. Koszt (w tys. zł): 54,20 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: DZPK w latach 2010-2011 prowadził edukację ekologiczną dla uczniów placówek oświatowych całego województwa dolnośląskiego. Dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Wrocławia DZPK zorganizował zajęcia terenowe w parkach krajobrazowych (w tym dofinansowując transport) dla 3825 osób. Zajęcia były prowadzone w Ośrodkach Edukacyjnych DZPK (Myślibórz, Przemków, Jelenia Góra) oraz na ścieżkach edukacyjnych w poszczególnych parkach krajobrazowych. Działania te były dofinansowane także ze środków WFOŚiGW. Oprócz powyższych prowadzono zajęcia w siedzibie jednostki przy ul. Puszczykowskiej we Wrocławiu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach edukacyjnych miasta Wrocław. DODR nie prowadził działań edukacyjnych w latach 2010-2011. Stowarzyszenie Ekonatura, utworzone zostało z misją realizacji edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji prozdrowotnego modelu życia. Stowarzyszenie wydaje miesięcznik o tematyce ekologicznej - Ekonatura. Wydawnictwo ma zasięg ogólnopolski i jest kolportowane do placówek oświatowo-wychowawczych, środowisk akademickich oraz instytucji związanych z inicjatywami ekologicznymi, w tym samorządów. Wyróżnia się ciągłością i terminowością wydania oraz ośmioletnim stażem. Tematyką czasopisma są następujące działy: • Prawo ochrony środowiska • Zdrowie • Świat roślin, zwierząt i grzybów • Rolnictwo ekologiczne • Polska w Unii Europejskiej • Najnowsze technologie • Architektura krajobrazu • Polska kraj przyjazny i zielony Realizacja edukacji ekologicznej poprzez treści Ekonatury poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Wydawnictwo współpracuje w zakresie merytorycznym i promocji edukacji ekologicznej z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami w całej Polsce. Odbiorcami miesięcznika są m.in. uczelnie wyższe, szkolnictwo resortu edukacyjnego, administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich szczebli, stowarzyszenia i organizacje proekologiczne, wydawnictwa
-----------------	---	--

		branżowe, firmy, biblioteki publiczne, jak również osoby prywatne zainteresowane edukacją ekologiczną. Miesięcznik pozostaje na stałe w zasobach w/w podmiotów i jest udostępniany setkom osób.
8	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wspieranie finansowe i merytoryczne (ze strony UMW, KO, WCDN, LP i in.) działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach przez: doposażenie szkół w materiały edukacyjne i informacyjne, organizację warsztatów, zajęć z zakresu edukacji leśno przyrodniczej na terenach ZOO, ogrodu botanicznego, parków i lasów oraz in. terenów cennych przyrodniczo. Jednostka realizująca: Tożsame z zadaniem nr 7. Koszt (w tys. zł): j.w. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zgodnie z zadaniem nr 7. W 2010 roku zrealizowano cykl konferencji zatytułowanych „Przyczyny i skutki zmian klimatu a edukacja ekologiczna”. Wygłoszone zostały wykłady przez prof. Mirosława Miętusa pt. „Przyczyny zmiany klimatu i jego zagrożenia”, prof. Stanisława Staśko pt. „Zmiany klimatu a zasoby wodne - rzecz o powodziach i suszach”, prof. Andrzeja Graczyka pt. „Zrównoważony rozwój w polityce energetycznej”, oraz mgr Małgorzaty Malinowskiej „Edukacja ekologiczna wśród najmłodszych”. W 2011 roku zorganizowano również cykl konferencji w ramach projektu Promocja i realizacja edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w środowisku akademickim Dolnego Śląska. W ramach projektu wygłoszone zostały następujące wykłady, ściśle związane z tematyką priorytetową NFOŚiGW: Czy zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla ludzkości? (prof. dr hab. Maciej Nowicki), Diagnoza stanu geologii jako elementu kontrolującego byt Państwa Polskiego (prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek), Zrównoważony rozwój a jakości życia człowieka (prof. dr hab. Tadeusz Borys).
9	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony przez: zamieszczanie bieżących informacji o stanie środowiska na stronach internetowych Miasta, organizację spotkań informacyjnych dotyczących stanu środowiska we Wrocławiu oraz o możliwości indywidualnych działań każdego mieszkańca. Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej informacje nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony. W roku 2011r. na głównej stronie internetowej UMW została utworzona zakładka <u>Środowisko i rolnictwo</u>, gdzie zamieszczane są w/w informacje. UMW organizuje również spotkania w ramach konsultacji społecznych, na których informuje się społeczność o stanie środowiska w mieście oraz o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych. W latach 2010-2011 UMW realizował zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez: wyszukanie i udostępnianie dokumentacji spraw wskazanych we wnioskach, bieżące telefoniczne udzielanie informacji z zakresu

	UMW Koszt (w tys. zł): 67,70 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	wydawanych decyzji administracyjnych, gospodarki odpadami itp. Ponadto w WSR udzielane są informacje o środowisku, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W 2010 r. WSR kontynuował współpracę z RDLP dotyczącą realizacji społecznych i ekologicznych funkcji lasów położonych na terenie miasta, a przez to polepszania jakości życia mieszkańców Wrocławia. W ramach tej współpracy opracowano prezentację - informator o lasach Wrocławia. Prezentacja ta została opracowana w WSR, w oparciu o materiały własne oraz udostępnione przez LP i przedstawia podstawowe informacje dotyczące własności, nazewnictwa oraz powierzchni poszczególnych kompleksów leśnych, ich walorów przyrodniczych, kulturowych, a także istniejącej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej. Prezentację zamieszczono na stronie internetowej miasta oraz RDLP. Na podstawie w/w prezentacji zlecono i wykonano mapę pt. „Lasy Wrocławia”. Mapę pod względem merytorycznym przygotowano w WSR przy współpracy RDLP, a jej opracowanie kartograficzne i wydanie zlecono Wydawnictwu „Eko-Graf” z Wrocławia. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta to 14 070,50 zł. Kolejnym zadaniem wykonanym w ramach tej współpracy było opracowanie i wykonanie jednolitego systemu informacji wizualnej o poszczególnych kompleksach leśnych miasta. W tym celu zostało podpisane porozumienie między Miastem Wrocław, a LP, w wyniku którego strony zobowiązały się sfinansować tablice informacyjno-edukacyjne opracowane przez WSR dla poszczególnych kompleksów leśnych na terenie miasta. W wyniku realizacji porozumienia opracowano, wykonano i zainstalowano w lasach Wrocławia 55 tablic informacyjno-edukacyjnych, z czego 30 na terenie lasów miejskich, a 25 na terenie lasów państwowych. Opracowanie graficzne, wykonanie oraz instalację na terenie lasów miejskich 30 tablic zlecono firmie „Mentor” S.C. z Połczyna Zdrój. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 45 201,00 zł. W 2011 r. wznowiono nakład mapy pt. „Lasy Wrocławia”. Mapa ta - wydana w 2010 r. w nakładzie 2000 egz. - spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, także ze strony fachowców (II nagroda w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2010 r.”). Cały nakład I wydania został wykorzystany w celach edukacyjnych i promocyjnych. Wznowienie mapy zlecono Wydawnictwu „Eko-Graf” z Wrocławia. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków
--	--	--

		miasta pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 8 400,00 zł.
10	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Współdziałanie władz Wrocławia, przedstawicieli środowiska naukowego, zakładów pracy, organizacji pozarządowych w realizacji edukacji ekologicznej przez: wykonywanie przyjętych na dany rok priorytetów, organizowanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, edukację ekologiczną mieszkańców dot. korzystania ze środków transportu, energooszczędności, zmniejszania niskiej emisji itp. Jednostka realizująca: UMW; DZPK; DODR; UE; UP; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska; LOP; Fundacja Ekorozwoju; PZW; PKE; Stowarzyszenie "Ogrody Dolnośląskie" we Wrocławiu; PCEPPIUE; Stowarzyszenie Ekonatura; PTZ; PWR; AGORA S.A. Oddział we Wrocławiu; TP S.A.; DOT; ESE. Koszt (w tys. zł): 63,87 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W 2011 r. WSR kontynuował współpracę z RDLP dotyczącą realizacji społecznych i ekologicznych funkcji lasów położonych na terenie miasta, a przez to polepszania jakości życia mieszkańców Wrocławia. Efektami tej współpracy w 2011 r. było: 1. Podpisanie porozumienia o współpracy - w dniu 21 czerwca 2011r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Wrocław i RDLP. W podpisanym porozumieniu strony zobowiązały się do akcentowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów, a w szczególności funkcji ekologicznych i społecznych oraz kulturotwórczej roli lasów. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzoną w lasach położonych w granicach miasta strony opierać będą na podstawach ekologicznych, z uwzględnieniem specyfiki lasów miejskich, wynikającej z dużej urbanizacji otoczenia. Porozumienie to sformalizowało współpracę obu stron, która de facto trwa od kilku lat. 2. Dolnośląski Kiermasz Leśny "Lasy dla ludzi" - WSR wspomagał organizacyjnie Dolnośląski Kiermasz Leśny "Lasy dla ludzi", który zorganizowany został 11 czerwca 2011 r. na wrocławskim rynku przez RDLP. Impreza, która inaugurowała obchody Międzynarodowego Roku Lasów - 2011 na Dolnym Śląsku miała charakter otwarty, a z zaproszenia skorzystało tysiące wrocławian, którzy mogli zapoznać się z bogatą i różnorodną ekspozycją przedstawiającą znaczenie lasów dla ludzi w różnych aspektach życia. Szczególnie wyeksponowano walory przyrodnicze i rekreacyjne wrocławskich oraz dolnośląskich lasów. Dużym powodzeniem cieszyły się różnego rodzaju wydawnictwa i foldery rozdawane w czasie kiermaszu, w tym m.in. mapa „Lasy Wrocławia”, której kilkaset egzemplarzy rozeszło się w ciągu pierwszych godzin imprezy. 3. Konferencja „Las w mieście - Miasto w lesie” - w dniach 14-15 września 2011 r. w ramach dolnośląskich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów odbyła się konferencja "Las w mieście - Miasto w lesie". Konferencję swoim patronatem objął Prezydent Wrocławia, a jej współorganizatorami byli: RDLP, Polskie Towarzystwo Leśne oddział we Wrocławiu, ZZM oraz UMW- WRS. W trakcie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi honorowego odznaczenia - Kordelasa Leśnika Polskiego, przyznanego przez Dyrektora RDLP we Wrocławiu. W dniu 14 września w Sali Sesyjnej Nowego Ratusza we Wrocławiu miała miejsce część referatowa konferencji, natomiast w dniu

		15 września uczestnicy konferencji w ramach części terenowej uczestniczyli w objeździe kompleksów leśnych znajdujących się w granicach miasta Wrocławia. Konferencja zgromadziła blisko 100 uczestników reprezentujących zarządców lasów komunalnych z dużych aglomeracji miejskich, przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz leśników. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 5 000,00 zł. W czerwcu 2011r. WSR - na zaproszenie IUNiG - uczestniczył aktywnie w międzynarodowej konferencji "Urban Soil Management Strategy" przygotowując i wygłaszając referat pt. „Gleby rolnicze i leśne Wrocławia. Stan aktualny oraz perspektywy zmian” („Agriculture and Forestry Soils in Wrocław. Current status and prospects for future”). Referat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, czego efektem była propozycja opublikowania go w czasopiśmie "Local Land & Soil News" (biuletyn organizacji European Land and Soil Alliance). Artykuł pt. „Agriculture and Forestry Soils in Wrocław. Current status and prospects for future” ukazał się w numerze 38/39 II/11 tego czasopisma z października 2011 r. Miasto Wrocław od 2000 roku aktywnie działa na rzecz ochrony kasztanowców przed groźnym szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem m.in. poprzez coroczną akcję informacyjną „Ratujmy kasztanowce” promującą mechaniczne zwalczanie tego szkodnika (grabienie i kompostowanie opadłych liści). Metoda ta stosowana jest już powszechnie na terenach zieleni miejskiej Wrocławia oraz w coraz większym stopniu na pozostałych terenach miasta, co znacznie przyczynia się do poprawy kondycji zdrowotnej tych drzew. Ponadto akcja ta - oprócz korzyści przyrodniczych - ma również olbrzymie znaczenie dla kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. W roku 2010 i 2011 WSR po raz kolejny przeprowadził akcję „Ratujmy Kasztanowce” na terenach publicznych placówek oświatowych. Zadaniem tym objęto w roku 2010r: 264 drzew kasztanowca na terenie 40 szkół i przedszkoli (kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta to 29 040 zł), a w roku 2011 r: 290 drzew kasztanowca na terenie 42 szkół i przedszkoli (kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta to 29 870,00 zł).
--	--	---

11	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej na terenach cennych przyrodniczo przez: doskonalenie systemu ścieżek dydaktycznych, organizowanie wycieczek dla mieszkańców miasta do miejsc cennych przyrodniczo, organizowanie szkoleń dot. ochrony zasobów przyrodniczych, opracowanie przewodnika po lasach. Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): 2,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2009 i 2011	Opis stanu realizacji: W kwietniu 2011 r. WSR wspólnie z ZZM zorganizował - w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów ONZ oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi - imprezę ekologiczną dla dzieci i młodzieży połączoną z sadzeniem lasu. Impreza odbyła się na terenie lasów miejskich Wrocławia (Maślice - ul. Kozia), a w sadzeniu lasu, obok młodzieży i nauczycieli z maślickich szkół, uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, LP, LOP, WSR oraz ZZM. Wspólnymi siłami posadzono ponad 1000 drzew, na powierzchni blisko 1 hektara. Dzieci i młodzież otrzymały upominki m.in. albumy oraz mapy lasów dolnośląskich, mapy "Lasy Wrocławia", a także pamiątkowe dyplomy. Kwota wydatkowana na ten cel ze środków miasta pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 2 000,00 zł. Dodatkowo realizację niniejszego zadania opisano w zadaniu nr 149.
12	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony oraz kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): 234,35 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: W roku 2010 i 2011 WSR kontynuował współpracę z Katolickim Radio Rodzina, jak również z TP S.A., polegającą na emitowaniu programów telewizyjnych o tematyce ekologicznej pt. „Eko Wrocław”, w tym m.in. nakręcono dwa odcinki poświęcone: 1. Problematyce dzikich zwierząt bytujących na terenach miasta, 2. Lasom położonym na terenie Wrocławia i ich znaczeniu dla miasta. W roku 2010r.poziom dofinansowania wynosił: • Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu - dofinansowanie w wys. 25 000 zł, • TVP Wrocław i Telewizja Miejska - dofinansowanie w wys. 100 000 zł. natomiast w roku 2011: • Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu - dofinansowanie w wys. 25 000 zł, • TVP Wrocław i Telewizja Miejska -- dofinansowanie w wys. 75 000 zł, • Miesięcznik Zielona Planeta - dofinansowanie wydania biuletynu 9 350 zł.

	2008-2011	Zorganizowano również konferencję pt. „Zarządzanie środowiskiem akustycznym - 2010 r.”
13	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rozwój działalności informacyjno-wydawniczej, opracowanie informatora o stanie środowiska we Wrocławiu. Jednostka realizująca: PKE, UMW Koszt (w tys. zł): 91,50 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010	Opis stanu realizacji: Gmina Wrocław co 4 lata wydaje Informator o stanie środowiska miasta Wrocławia. Ostatni wydano w 2010 roku. Informator jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

4.2. Plan operacyjny na lata 2008-2011

Tabela 2. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2010-2011

EDUKACJA EKOLOGICZNA		
ZAPEWNIENIE SPOŁECZEŃSTWU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI NA TEMAT STANU ŚRODOWISKA I DZIAŁAŃ NA RZECZ JEGO OCHRONY		
1	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: System informacji miejskiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 2 598,52 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Przygotowano dokumentację projektową dla poziomu i3 (bezobsługowe punkty informacyjne, czyli panele mapowe zawierające najważniejsze informacje o obiektach w danej okolicy - z naniesioną lokalizacją zabytków, obiektów sportowych - pozwalające na wyznaczenie trasy dojścia do celu lub przedstawiające wybrane trasy turystyczne) oraz i5r (informacja kierująca dla rowerzystów - jest niezbędna ze względu na zapotrzebowanie społeczne oraz rozrastającą się w mieście sieć ścieżek rowerowych. Tablice informacyjne dla rowerzystów będą kierowały do szlaków rowerowych). W trakcie opracowania natomiast jest dokumentacja dla poziomu i4 (informacja kierująca dla ruchu pieszych, obejmująca drogowskazy ukazujące drogę do wybranych obiektów zabytkowych, obiektów rozrywkowych i sportowych, innych atrakcji turystycznych oraz obiektów nie związanych z infrastrukturą turystyczną) oraz i5 (informacja kierująca dla ruchu kołowego - tablice będą przedstawiały sposób dojazdu do: obiektów komunikacyjnych, obiektów rozrywkowych i sportowych, obiektów zabytkowych, innych atrakcji turystycznych oraz obiektów nie związanych z infrastrukturą turystyczną). Rozpoczęto roboty montażowe dla poziomu i3 oraz wyłoniono wykonawcę poziomu i5r. Realizacja poziomu i6 (tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu i tablice parkowe umożliwiające uzyskanie informacji o obiektach historycznych w przystępny sposób. W ramach Projektu zostanie wykonanych 200 nowych tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych), poziomu i4 oraz i5 została przesunięta na 2012 rok. W ramach SIM została opracowana dokumentacja na wymianę tablic drogowskazowych związku z wybudowaną Autostradą Obwodnicą Wrocławia. Wdrożenie nowego oznakowania w 2012 r.

2	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: e-administracja Jednostka realizująca: WIN Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Trwają działania, których zamierzenie ma na celu poprawę obsługi klienta wewnętrznego.
3	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednostka realizująca: WIN Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
4	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej. Jednostka realizująca: WIN	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009. Dodatkowo realizację niniejszego zadania opisano w zadaniu nr 1.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2011	
WSPÓŁDZIAŁANIE WŁADZ MIASTA, PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA NAUKOWEGO, ZAKŁADÓW PRACY, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ		
5	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii-budowa szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu. Jednostka realizująca: ZIM/WED Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zakończone w roku 2009. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
6	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Adaptacja budynku na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Jednostka realizująca: MOZ Koszt (w tys. zł):	Opis stanu realizacji: Wykonano dokumentację finansową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/1187/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2009 r., dokonano likwidacji jednostki budżetowej - Miejski Ogród Zoologiczny i utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność pod firmą ZOO Wrocław Sp. z o. o., a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Wrocław. Ostatecznie kontynuacja zadania została przewidziana do realizacji w późniejszym terminie, ze względu na ustalenie nowych zadań priorytetowych.

	b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
7	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wzmożenie ochrony zagrożonych gatunków oraz kształtowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie poprzez modernizację obiektów Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Jednostka realizująca: MOZ Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		
PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [8, 9, 10, 11, 12] - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
8	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Monitoring powietrza przez: dostosowanie systemu oceny jakości powietrza do wymagań prawnych UE, klasyfikacja jakości powietrza w strefie „Miasto Wrocław”,	Opis stanu realizacji: Gmina Wrocław wspólnie z WIOŚ na mocy Porozumienia z 2003 r. współdziała w zakresie systemu monitorowania jakości powietrza dla miasta Wrocławia. W latach 2010-2011 monitoring zanieczyszczeń powietrza wspierano poprzez dofinansowanie z budżetu gminy ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska prac prowadzonych przez WIOŚ oraz IMiGW (w zakresie chemizmu opadów) na terenie miasta Wrocławia. Na podstawie

	opracowanie programu ochrony powietrza dla Miasta Wrocławia. Jednostka realizująca: WIOŚ, UMW Koszt (w tys. zł): 1 576,60 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (POP do 2015) Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	wykonywanych pomiarów opracowywana jest ocena jakości powietrza we Wrocławiu w odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, ołów i pył zawieszony. Koszt: 553 591,63 zł w tym 165 tys. zł udział Gminy Wrocław w 2011 roku; 642 963,45 zł w tym 160 tys. zł udział Gminy Wrocław w 2010 roku. Rezultaty badań monitoringowych są corocznie publikowane w rocznych ocenach przekazywanych do UMW. Dostarczają one bieżącą informację o jakości powietrza w mieście. Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 ze zmianami) WIOŚ dokonał oceny poziomów substancji w powietrzu w strefie „Aglomeracja Wrocławska” oraz odrębnie dla każdej substancji dokonał klasyfikacji stref. Głównym celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym dokonanie w/w klasyfikacji. Aglomerację Wrocławską zaklasyfikowano do klasy C - strefy, która wymaga działań naprawczych i sporządzenia programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej beznzo(a)pirenu. W dniu 1 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (Nr 49, poz. 665) opublikowana została Uchwała Nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2010r. w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”. Projekt przedmiotowej uchwały w zakresie dotyczącym Aglomeracji Wrocławskiej - powiatu grodzkiego Wrocław, zaopiniowany był pozytywnie dnia 18.11.2010r. przez Prezydenta Wrocławia. Pomiary wykonane w 2010 r. i 2011 r. wykazały również konieczność rozszerzenia programu ochrony powietrza dla Wrocławia ze względu na ponadnormatywny poziom dwutlenku azotu. Powyższa uchwała jest aktem prawa miejscowego określającym cele i kierunki działań naprawczych, które wyznaczają ramy polityki ochrony powietrza do sukcesywnego wdrażania przez jednostki samorządu terytorialnego, a przedstawione harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji Programu dla poszczególnych stref objętych programem, określają odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz wyznaczają termin ich realizacji. Zgodnie z w/w uchwałą, przyjęto następujące działania naprawcze: 1. działania systemowe • inwentaryzacja źródeł „niskiej emisji” na terenach zurbanizowanych miasta Wrocławia
--	---	---

		z oszacowaniem wpływu emisji zanieczyszczeń z tych źródeł na jakość powietrza, • w przypadku wskazania celowości przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), określenie kierunku i zakresu koniecznych kompleksowych działań mających na celu obniżenie „niskiej emisji” na terenie Wrocławia, 2. ograniczenie emisji powierzchniowej W przypadku opracowania PONE na terenie Wrocławia, realizacja jego powinna obejmować również system zachęt (finansowych i inwestycyjnych) do modernizacji systemów grzewczych w celu uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, 3. ograniczenie emisji liniowej • poprawa stanu technicznego dróg, • poprawa jakości pojazdów, • wyprowadzenie ruchu samochodowego poza tereny zabudowane, 4. działania ciągłe i wspomagające • koordynacja realizacji działań naprawczych wykonywanych przez poszczególne jednostki, • działania edukacyjne promujące ogrzewanie paliwem powodującym mniejsze zanieczyszczenie powietrza, • uwzględnienie w nowo tworzonych i aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dot. zaopatrywania mieszkań w ciepło oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta, • wymiana taboru komunikacji miejskiej, • promocja rozwoju komunikacji zbiorowej, • prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrum miasta, • kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów, • kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania emisji dopuszczalnych ustalonych decyzjami administracyjnymi, • monitoring budów pod kątem ograniczania niezorganizowanej emisji pyłu, • monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu, • uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, 5. działania dodatkowe • budowa nowej elektrociepłowni Fortum Power and Heat Polska przy ul. Obornickiej 195.
--	--	--

		Koszt: 380 000zł. Szczegółowe informacje o jakości środowiska są udostępniane na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: www.wroclaw.pios.gov.pl. Dane z automatycznych stacji monitoringu powietrza na bieżąco dostępne na stronie internetowej: www.air.wroclaw.pios.gov.pl.
9	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zaopatrzenie w ciepło: likwidacja lub modernizacja źródeł „niskiej emisji”, podłączenie nowych odbiorców do systemów ciepłowniczych lub gazowych, w szczególności w centralnej części miasta, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, modernizacja układów technologicznych w ciepłowniach, przechodzenie na nowoczesne techniki spalania paliw Jednostka realizująca: EC Wrocław; EC Czechnica; Elektrociepłownia Term-Hydral Sp. z o.o. (obecnie EC Zawidawie); Elektrociepłownia Zakrzów Polish Energy Partners S.A. UMW, podmioty gospodarcze. Koszt (w tys. zł): 26,10 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: W 2010 roku Parafia Św. Anny przy ul. Brodzkiej 163 otrzymała dofinansowanie na modernizację kotłowni z koksowej na gazową. W 2011 roku nie było dofinansowań.

10	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Procesy technologiczne w przemyśle: stymulowanie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem, instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa sprawności użytkowanych urządzeń redukujących zanieczyszczenia Jednostka realizująca: EC; PPF HASCO-LEK S.A., przedsiębiorcy Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: PPF HASCO-LEK S.A. : Zakład we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 242 E posiada SZŚ zgodny z normą ISO 14001 i uzyskane certyfikaty w 2004 r. Recertyfikacja w 2007 i 2010 r. Certyfikat ważny do 6.10.2013 r. W ostatnim czasie nie instalowano urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz nie poprawiono sprawności użytkowanych urządzeń redukujących zanieczyszczenia. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.: KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z Grupy kapitałowej EDF, wytwarzającym w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
11	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Transport: budowa obwodnic, ograniczenie ruchu w centrum miasta, poprawa płynności ruchu, modernizacja i budowa dróg, budowa przepraw przez Odrę, kontynuacja wymiany autobusów komunikacji miejskiej, zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich, rozwój infrastruktury rowerowej Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: MPK Sp. z o.o.: W latach 2010-2011 MPK Sp. z o. o. zakupiła ze środków własnych 100 szt. nowych autobusów (typu Mercedes-Benz). W okresie 2010-2011 r. zakupiono również ze środków własnych 1 autobus (typ Volvo 7700). Zakupione jednostki taborowe weszły do eksploatacji w miejsce autobusów wycofanych z ruchu, przekazanych do kasacji. POLBUS (PPKS): Komunikację miejską Wrocław – Gmina Siechnice linie 9xx obsługuje 12 autobusów, które są na bieżąco serwisowane. Realizacja zadania odbywała się poprzez realizację poniższych przedsięwzięć:

	UMW; ZDIUM; MPK Sp. z o.o.; PPKS. Koszt (w tys. zł): 98 887,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	- bieżąca modernizacja i budowa dróg W ramach programu poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic wykonano remonty ulic. - eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrum miasta, budowa obwodnic Budowa połączenia obwodnicy Śródmiejskiej z portem Lotniczym - etap III oraz Przebudowa Osobowickiej od obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej. - ograniczenie ruchu docelowego do centrum Miasta Zadanie ciągle realizowane poprzez przekształcanie ulic w pasaże piesze, ograniczanie parkowania przeznaczając przestrzeń wykorzystywanej do parkowania na drogach jednokierunkowych na kontrapasy rowerowe i ogródki letnie, ograniczanie możliwości dojazdu do Centrum Miasta (zamykanie relacji), obejmowanie opłatami za parkowanie kolejnych ulic w strefie płatnego parkowania. - poprawa płynności ruchu Zadanie ciągle realizowane poprzez korekty pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, korekty koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami, korekty organizacji ruchu. - wsparcie i rozwój infrastruktury rowerowej. ZDIUM: Wsparcie i rozwój infrastruktury rowerowej - w ramach realizowanych inwestycji drogowych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, łącznie wykonano: - w 2010 roku – 3 439 m ścieżek rowerowych, - w 2011 roku – 7 514 m ścieżek rowerowych.
12	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Niekonwencjonalne źródła energii: zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów do produkcji energii, przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej przez potencjalnych Inwestorów, promowanie przechodzenia na paliwa ekologiczne	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.

	Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	
PLAN OPERACYJNY - ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ (POPRAZĄCZĄCĄ IZOLACJĄ CIEPLNĄ BUDYNKÓW I STOSOWANIE MATERIAŁÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH)		
13	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rewitalizacji miasta Wrocławia Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 2 595,60 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Wykonano zakres zadań przewidzianych w latach 2010-2011: 1. Zakończono roboty budowlane dla budynków: • Krzywoustego 307 Zakres przeprowadzonych prac to m.in.: wymiana konstrukcji dachu, wykonanie nowych stropów, wyremontowanie konstrukcji stalowej klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącego budynku, w tym nadbudowanie jednej kondygnacji mieszkalnej. • Kniaziewicza 40 Przebudowa objęła swoim zakresem m.in.: wykonanie nowych stropów, przebudowę klatki schodowej, wykonanie wentylacji, węzła cieplnego oraz przyłącza wodociągowego. W ramach remontu zabytkowej elewacji zostały odtworzone wszystkie detale architektoniczne. 2. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku: • Kniaziewicza 36, • Kniaziewicza 38, • Kniaziewicza 39. 3. Rozpoczęto roboty budowlane • rewitalizacja Psiego Pola - Budynki ul. Krzywoustego 313, ul. Krzywoustego 315, • rewitalizacja Psiego Pola - Nowa, Narożna Zabudowa Mieszkalno-Usługowa przy ul. Gorlickiej 2.

14	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych Jednostka realizująca: ZZK/ WOP Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.
POPRAWA PŁYNNOŚCI RUCHU		
15	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa nowych sygnalizacji świetlnych Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 1 827,90 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W latach 2010-2011 wybudowano m.in. nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul: Ślężna - Weigla (tzw. all red); Kazimierza Wielkiego - Gepperta; al. Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej; wykupiono wybudowaną wcześniej przez firmę prywatną sygnalizację na pl. Powstańców Śląskich, zmodernizowano sygnalizację świetlną na ul. Krakowskiej, zamontowano wyświetlacze czasu na wybranych skrzyżowaniach. Ponadto rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Bezpiecznej, a także opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki - Piłsudskiego - Lelewela oraz na pl. Kościuszki.

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW KRÓTKOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
16	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: - Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta - Promowanie dbałości o klimat akustyczny - Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej - Stworzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym - Rozwinięcie koncepcji systemu Mapy Akustycznej - monitoring hałasu Jednostka realizująca: UMW, ZDiUM Koszt (w tys. zł): 972,20 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZDiUM: ITS - Budowa Inteligentnego Systemu Transportu „ITS Wrocław” - zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę na budowę Inteligentnego Systemu Transportu „ITS Wrocław”. Opracowano koncepcję systemu, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic - szczegóły i koszty przedstawiono w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011. UMW: Promocja dbałości o klimat akustyczny poprzez: 1. Cykl programów telewizyjnych emitowanych przez lokalną stację telewizyjną w telewizji kablowej (programy realizowane przez Radio Rodzina, Telewizję Wrocław i Telewizję Miejską). 2. Organizację V konferencji Ochrony Środowiska pt. „Zarządzanie środowiskiem akustycznym” w 2010 r. Konferencje organizowane w cyklu dwuletnim.

PLAN OPERACYJNY - OCHRONA PRZED HAŁASEM

OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO POPRZECZ POPRAWĘ NAWIERZCHNI NA NAJBARDZIEJ NEWRALGICZNYCH ODCINKACH DRÓG

17	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa pl. Grunwaldzkiego Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2005-2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
18	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 6 852,20 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie polegało na rozbiórce starego wiaduktu i istniejących podpór oraz na budowie nowego obiektu wraz z podjazdami i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Dodatkowo przebudowano skrzyżowanie ulic Krzywoustego i Sobieskiego. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2010.

19	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rozbudowa układu drogowego dla obsługi WPT Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 1 326,53 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zakończone w 2010 r. - termin zakończenia robót budowlanych 17.12.2010 r.
20	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 1 777,46 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie obejmowało przebudowę Placu Gen. Józefa Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bema z ulicą Bolesława Prusa i ulicą Księcia Józefa Poniatowskiego oraz odcinkami ulic Bema, Drobnera, Sienkiewicza, Prusa i Św. Marcina.

21	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa ul. Gwizdanowskiej Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej - od 2007 r. do 09.2012 r. zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - w tabeli pozycja 168. Planowany zakres: • przebudowa drogi, • budowa kanalizacji sanitarnej, • budowa sieci wodociągowej, • budowa przejazdu kolejowego.
22	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
23	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa parkingu w rejonie ul. Spiskiej i Wieczystej Jednostka realizująca: ZIM	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	
24	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
25	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	
26	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prace przygotowawcze do remontu ulicy Granicznej Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
27	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Przyjaźni Jednostka realizująca: ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przekazano do realizacji Spółce WI. Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Przebudowa ul. Przyjaźni zaplanowana jest na lata 2013-2014.

28	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 51 707,35 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Wykonano remont i przebudowę ul. Sienkiewicza oraz południowej jezdni ul. Drobnera, al. Armii Krajowej oraz ul. Średzkiej i Menniczej. Wykonano przebudowę południowego chodnika przy ul. Malarskiej. Wykonano poprawę stanu nawierzchni na następujących odcinkach ulic Wrocławia: ul. Swojczycka, ul. Strachocińska od mostu Strachocińskiego do ul. Wieśniaczej, ul. Zaporowska - rondo wraz z ul. Szczęśliwą do ul. Zielińskiego, ul. Robotnicza oraz ul. Joannitów, ul. Kołobrzeska od ul. Hermanowskiej do przejazdu kolejowego, ul. Kochanowskiego od ul. Toruńskiej do mostów Jagiellońskich i Brucknera (jezdni wschodnia), ul. Śrubowa, ul. Popowicka, plac Wróblewskiego od ul. Kujawskiej do ul. Pułaskiego, ul. Azaliowa od ul. Przedwiośnie do ul. Malwowej oraz ul. Pawłowicka od ul. Azaliowej do ul. Starodębowej, ul. Bystrzycka od ul. Balonowej do ul. Na Ostatnim Groszu, ul. Starogajowa, ul. Krzycka, ul. Weigla, ul. Kosmonautów (wraz z utwardzeniem pobocza oraz dostosowaniem istniejących chodników do prowadzenia ruchu pieszo- rowerowego), ul. Krakowska od zjazdu z estakady do skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Rybnicką, ul. Opolska od ul. Świątnickiej do ul. Tyskiej, ul. Chociebuska od ul. Rogowskiej do ul. Nowodworskiej, ul. Ukraińska, al. Gen. Hallera od ul. Ojca Beyzyma do ul. Mieleckiej, ul. Żernicka na odcinku od ul. Chociebuskiej do AOW wraz z odcinkiem ul. Zemskiej od ul. Żernickiej do ul. Rogowskiej, ul. Sułowska na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granic miasta, al. Armii Krajowej od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej - jezdnia południowa, ul. Ślężna na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Kamiennej- jezdni wschodnia, al. Karkonoska od ul. Przyjaźni do ul. Wyścigowej - wylot z miasta, ul. Wagonowa i Fabryczna, ul. Kłokoczycka na odcinku od Mostu Kłokoczyckiego do pętli autobusowej, ul. Mościckiego na odcinku od ul. Gazowej do ul. Topolowej, ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od mostu na Widawie do wyjazdu z C.H. Korona - jezdni północna, ul. Grabiszyńska- jezdni południowa na odcinku od nr 78 do nr 66e oraz od ul. Zaporoskiej do ul. Prostej, ul. Weigla, ul. Podwale na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kołtataja (etap I), a także położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Czekoladowej na istniejącej podbudowie z kostki kamiennej. Wykonano montaż betonowych barier przestawnych w al. Karkonoskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Avicenny na odcinku od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego oraz na przebudowę ul. Grabiszyńskiej na odc. od cmentarza do mostu na rzece Ślęza. Wykonano remont nawierzchni torowiska tramwajowego z kostki kamiennej na pl. Grunwaldzkim
----	---	---

		oraz z kostki betonowej na wysokości ul. B. Polaka. Wykonano przebudowę sięgacza ul. Szklarskiej wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych. Wykonano poprawę stanu nawierzchni następujących dróg gruntowych: parking przy ul. Mazowieckiej, ul. Borowska - sięgacz, ul. Motylkowa, ul. Łubinowa, ul. Ałunowa, Skoczna, Żłotnicka, Jordanowska, Promenada, Wieruszowska, Brzoskwiniowa, Pawia.
29	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 40 495,10 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowane.
30	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008-2009	
31	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji i we Wrocławiu-etap I Jednostka realizująca: Spółka WI; ZDiUM Koszt (w tys. zł): 78 623,83 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Spółka WI: Koszt wykonania zadania zawiera stacje prostownikowe: Bardzka, Milenijna, Dworska, Fiołkowa. ZDiUM: Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej; dostosowanie przystanków dla obsługi taborem niskopodłogowym; przebudowę odcinka torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od pl. Orłąt Lwowskich do pl. Jana Pawła II; naprawianie rozjazdów, szlifowanie torów i podbijanie podkładów na trasach Tramwaju Plus i Trasie Średnicowej; przebudowę węzła rozjazdów na ul. Piłsudskiego - Świdnicka oraz przebudowę odcinka torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego do ul. Świdnickiej do pl. Legionów; przebudowę pętli tramwajowej Stadion Olimpijski oraz Odcinka w al. Różyckiego od mostu Szczytnickiego do pętli Stadion Olimpijski; przebudowę rozjazdów tramwajowych w węźle rozjazdowym ul. Piłsudskiego - Kołłątaja - realizowane przez ZDiUM w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław; przebudowę dwunastu mechanizmów nastawczych w zwrotnicach najazdowych rozjazdów tramwajowych we Wrocławiu, wraz z wymianą tych zwrotnic; modernizację sieci trakcyjnej i zabezpieczenie antykorozyjne słupów we Wrocławiu; przebudowę torowiska i rozjazdów na odcinku w ul. Oławskiej od pl. Dominikańskiego do mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu; przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego na odc. od pl. Legionów do pl. Orłąt Lwowskich; przebudowę pl. Bema wraz z ul. Bema od Prusa do Sienkiewicza - część "a"- realizowane przez ZDiUM. Rozpoczęto remont Mostu Młyńskiego Północnego i Południowego oraz wykonanie IST w zakresie projektu pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I - realizowane przez ZDiUM w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław.
32	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim (droga krajowa nr 94) Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe.

	Spółka WI Koszt (w tys. zł): 1 770,49 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
33	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012 Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane w ramach budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu. Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
34	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 37 755,37	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowane.

	Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	
35	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu- etap II Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 16 528,37 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowane.
36	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślężą a linią kolejową Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 i 2011 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008	
37	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 20 638,67 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Roboty budowlane na ukończeniu.
38	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 903,29 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe.

39	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" Jednostka realizująca: UMW, WTR; ZDiUM Koszt (w tys. zł): 14 712 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Projekt ITS wraz z Podprojektem ZSTS oraz Projektem Uzupełniającym, stanowić będzie System ITS. Celem projektu jest wzrost skuteczności i efektywności systemu transportowego Miasta Wrocławia. System ITS będzie narzędziem umożliwiającym służbom miejskim efektywną i skuteczną realizację polityki Gminy Wrocław w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury transportowej Wrocławia, dostarczając jednocześnie uczestnikom ruchu maksimum użytecznej informacji o warunkach ruchu i optymalnych sposobach przemieszczania się. System ITS będzie rozległym systemem informatycznym pozyskującym dane z drogowych urządzeń sterujących i pomiarowych oraz pojazdów transportu publicznego we Wrocławiu, przetwarzającym te dane w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym i udostępniającym dane użytkownikom dróg, pasażerom transportu publicznego i innym instytucjom. Na podstawie pozyskanych i przetworzonych danych, System ITS będzie optymalizował prace sterowników sygnalizacji świetlnej, sterował elektronicznymi tablicami tekstowymi na drogach i na przystankach transportu publicznego oraz wspomagał zarządzanie zdarzeniami w ruchu drogowym i transporcie publicznym. Projekt ITS obejmuje następujące elementy składowe: 1. Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta, w tym na wybranych skrzyżowaniach Wrocławia, włącznie z otoczeniem Stadionu EURO 2012, 2. Wdrożenie obszarowego sterowania ruchem (OSR) w wybranych obszarach, 3. Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) na wytypowanych przystankach, 4. Wdrożenie podsystemu Informacji o Warunkach Ruchu (PERUCHU i INFO ITS), 5. Wdrożenie podsystemu Informacji Parkingowej (ENPARK), 6. Wdrożenie wideo-nadzoru na wytypowanych skrzyżowaniach - podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym, 7. Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem w pełnym zakresie niezbędnym dla realizacji całości zadania. Rzeczowej realizacja projektu rozpoczęła się 02.09.2008 r., natomiast finansowa realizacja projektu zakończy się 31.03.2015 r. Zakończyło się wdrażanie ITS na odcinku Gaj - ul. Zielińskiego- 10 skrzyżowań. Prace trwały ponad pół roku. W grudniu 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Systemu ITS we Wrocławiu.
-----------	--	---

40	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 14 566,94 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
41	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Świeradowskiej Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 7 185,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
42	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego Jednostka realizująca: Spółka WI	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.

	Koszt (w tys. zł): 4 488,52 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	
43	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
44	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kuźnicznej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 351,28 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Termin realizacji uległ zmianie z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Powyższe spowodowane było zatwierdzeniem nowego zagospodarowania ul. Kuźnicznej na etapie opracowania koncepcji, co wprowadziło szereg zmian w dokumentacji.

45	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską-prace przygotowawcze Jednostka realizująca: ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przekazano do realizacji Spółce WI (wykonano koncepcję programowo przestrzenną). Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
46	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim) Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
47	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa ul. Racławickiej - zadanie 1 Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Spółka WI ma w zakresie realizację budowy ul. Racławickiej - zadanie 2. Na chwilę obecną nie ma wskazania do realizacji przedmiotowego zadania.

	ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
48	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa ul. Raławickiej - zadanie 2 – prace przygotowawcze Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 997,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zadanie jest w trakcie realizacji. Projekt ma już prawomocną decyzję środowiskową, która powinna umożliwić budowę przeprawy mostowej przez rzekę Ślęzę. Prace przygotowawcze dla mostu łączącego Oporów z Grabiszynkiem powinny zakończyć się w 2012 roku. Nie został jeszcze wyznaczony termin realizacji tego projektu. 31 grudnia 2010 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy ulicy Raławickiej i budowy mostu na Ślęzie. Zadanie otrzymało wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia, w tym prawomocny ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zakończono również prace projektowe.
49	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
50	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole Jednostka realizująca: ZDiUM. Koszt (w tys. zł): 5 032,10 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: W ramach zadania, w latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową i zrealizowano budowę łącznicy od al. Sobieskiego do ul. Bora-Komorowskiego oraz pętli do zawracania w ulicy Bora-Komorowskiego. Opracowano projekt rozbudowy ul. Krzywoustego od Sobieskiego do Kiełczowskiej, wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola. W latach 2010-2011 trwały także prace projektowe dla budowy łącznika ul. Gorlickiej od projektowanego ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ul. Gorlickiej z Mulicką oraz dla rozbudowy układu drogowego ul. Sycowskiej z wydzielonymi miejscami postojowym.
51	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

52	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej Jednostka realizująca: ZIM; MPWiK Koszt (w tys. zł): 5 417,10 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Zadania zakończono: • ul. Lipska realizacja do 09.2010 r., • ul. Ślazowa realizacja do 04.2010 r. - etap II (rozruch pompowni).
53	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do ul. Krzyckiej. Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: Zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
54	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze Jednostka realizująca: ZDiUM	Opis stanu realizacji: Realizację niniejszego zadania opisano w zadaniu nr 86.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	
55	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa Osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera) Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
56	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kurkowej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

57	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
58	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Wałbrzyskiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 5 333,29 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Termin realizacji uległ zmianie z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.
59	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięto.

	ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
60	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 1 869,30 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Termin realizacji przesunięto ze względu na wydłużony czas opracowywania dokumentacji projektowej. Obecnie realizowany jest odcinek ulicy Parafialnej od ulicy Nenufarowej do Asfaltowej w zakresie przebudowy drogi, chodników, odwodnienia i oświetlenia oraz likwidacji i zagospodarowania terenu po zbiorniku ppoż.
61	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kutrzeby Jednostka realizująca: ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięto.

	zadanie przesunięto	
62	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Udział Miasta w przebudowie wiaduktów na linii kolejowej E59 Jednostka realizująca: Wydział Budżetu Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
63	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Poprzecznej od ul. Sołtysowickiej do ul. Krzywoustego Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

64	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Koszarowej od ul. Sołtysowickiej do ul. Sportowej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
65	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Poznańskiej Jednostka realizująca: ZDiUM K Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
66	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa układu drogowego ul. Dubois - ul. Drobnera Jednostka realizująca: ZDiUM	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
67	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
68	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogrobowej i ul.Długiej Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

69	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Gajowickiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
70	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Pomorskiej i pl. Staszica od ul. Wąskiej do ul. Łowieckiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
71	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Szczytnickiej Jednostka realizująca: ZDiUM	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
72	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemniaczanej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
73	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Wyszyńskiego Jednostka realizująca: ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

74	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa jezdni południowej ul. Traugutta od ul. Podwale do ul. Krasińskiego Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
75	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Milickiej we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
76	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	Opis stanu realizacji: Zadanie jest w trakcie realizacji.

	Jednostka realizująca: ZDiUM, Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
77	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rowerowy Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 2 102,34 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2006-2011	Opis stanu realizacji: W latach 2010-2011 zrealizowano m.in. obniżenia krawężników na ciągach dróg rowerowych (łącznie dla 20 lokalizacji), dostawę oraz montaż stojaków rowerowych (łącznie 408 szt.), korektę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bema - Prusa - Poniatowskiego we Wrocławiu dla potrzeb służby rowerowej oraz wydzielenie tras rowerowych w istniejących ciągach ulicznych (ul. Ruska; ul. Powstańców Śląskich - Świdnicka na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Podwale). Ponadto opracowano dokumentację projektową dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Maślickiej, dla Pakietu I (Grabiszyńska; Powstańców Śląskich; Powstańców Śląskich - Świdnicka; Ruska; Żmigrodzka; Św. Mikołaja) oraz dla korytarzy przejazdu (Rybacka; Grunwaldzka). Trwają prace nad dokumentacją dla Pakietu II (Ślężna; Piaskowa; Mickiewicza; Jana III Sobieskiego; Nowowiejska); ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marszowickiej oraz dla zadania „Poprawa dostępności centrum miasta Wrocławia dla rowerzystów”.
78	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	
79	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8 Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
80	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa Mostów Pomorskich we Wrocławiu, wraz z dojazdami Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

81	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa mostu Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
82	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu Jednostka realizująca: Spółka WI/ZDiUM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
83	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa al. Jana Kochanowskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu (od ul. Wojciecha	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	z Brudzewa do ul. Toruńskiej) Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
84	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego z Dworcem Świebodzkim (Trasa Strzegomska – etap II) Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
85	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II Jednostka realizująca: Spółka WI	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
86	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej Jednostka realizująca: ZDiUM/Spółka WI Koszt (w tys. zł): 217,47 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: ZDiUM: W latach 2008-2009 ZDiUM wydatkował na opracowanie koncepcji budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej środki w wysokości 4 131 835,00 zł. W 2010 roku zakończono i rozliczono opracowanie koncepcji budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej.
PLAN OPERACYJNY - WYPROWADZENIE RUCHU TRANZYTOWEGO I KOMUNIKACYJNEGO Z CENTRUM MIASTA		
87	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 2 054,31 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane na ukończeniu.

	Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
88	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwajcarskiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
89	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1. Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

90	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
91	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009. Realizację niniejszego zadania opisano w zadaniu nr 30.

92	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 38 188,09 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2011	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
93	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu-etap II Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 37 284,19 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2011	Opis stanu realizacji: W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej ulicy Granicznej, wraz z wybudowaniem drugiej jezdni na odcinku od CH FACTORY OUTLET do skrzyżowania z ul. Skarżyńskiego oraz wybudowano nową drogę łączącą stary Port Lotniczy z ul. Graniczną. Ponadto, w ramach rekompensaty za wyburzenia obiektów grzewczych, została wybudowana nowa kotłownia na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Granicznej, wraz z rozprowadzeniem sieci na zewnątrz oraz wewnątrz budynków oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych parametrów sieci. Roboty budowlane zakończono w październiku 2010 r. Natomiast rozliczenie budowy nastąpiło w lutym 2011 r. W ramach zadania wykonano również zadanie pn.: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III

94	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 215 709,71 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
95	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 1 727,86 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Główne prace budowlane rozpoczną się po roku 2014. Zakończono prace projektowe, przetarg na likwidację ogrodów działkowych.
96	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Wrocławskim Parkiem Przemysłowym - w rejonie ul. Śrubowej (Trasa Strzegomska -	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

	etap I) Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	
97	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Trasa Czeska we Wrocławiu - budowa połączenia A4 z Obwodnicą Śródmiejską. Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
98	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu. Jednostka realizująca: Spółka WI	Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe.

	Koszt (w tys. zł): 1 044,41 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
99	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z al. Stabłowicką we Wrocławiu (łącznik Żernicki) Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
<i>BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH</i>		
100	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej Jednostka realizująca: ZDIUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	
<i>Dodatkowe zadania realizowane w latach 2008-2010</i>		
101	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Bora-Komorowskiego Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2006-2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
102	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Żmigrodzkiej do przejazdu kolejowego. Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

103	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa sięgacza al. Hallera 12-22, wraz z budową oświetlenia. Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
104	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Remont Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do Hallera-remont torowiska i trakcji tramwajowej Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
105	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Wileńskiej, Topolowej i Pionierów w ramach Programu wspierania budownictwa społecznego	Opis stanu realizacji: Zakończono przebudowę ul. Wileńskiej, Topolowej i Pionierów (w ramach Programu wspierania budownictwa społecznego). Przebudowa ul. Wileńskiej, ul. Topolowej i ul. Pionierów na osiedlu Brochów była związana

	Jednostka realizująca: ZDIUM Koszt (w tys. zł): 5 866,33 Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2010	z obsługą budowanego przez TBS osiedla mieszkaniowego. Realizacja inwestycji umożliwiła prawidłową obsługę komunikacyjną wybudowanego osiedla oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg.
106	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. Gromadzkiej między posesjami 9-11 Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
107	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Osobowickiej Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2008	
108	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Hallera Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
109	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa ul. ks. Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

110	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa nawierzchni, wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Charkowskiej, Kurskiej, Wołgogradzkiej, Sewastopolskiej i Kujbyszewskiej w ramach Programu inicjatyw lokalnych Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
111	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wykonanie nawierzchni tymczasowej w ul. Bartoszowickiej od ul. Braci Gierymskich do stopy wału rzeki Odry, w ramach Programu inicjatyw lokalnych Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: Zadanie dodatkowe Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2009	
JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE - PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
112	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Modernizacja, rozbudowa i wymiana elementów miejskiej sieci wodociągowej Jednostka realizująca: UMW; MPWiK; ZUW ZPW-1; WIM Koszt (w tys. zł): 51 991,22 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W roku 2010 przyrost długości sieci wodociągowej bez przyłączy wynosił 13 km, tak samo jak w roku 2011. Znaczna część środków finansowych w budżecie inwestycji MPWiK w 2010 roku przypadła na utrzymanie i rozwój systemu dystrybucji wody i odbioru ścieków, co wynika z bardzo szybkiego rozwoju Wrocławia oraz zaawansowanego wieku dużej części sieci na terenie miasta. Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz rozbudowa systemu dystrybucji wody i odbioru ścieków realizowana była poprzez: • samodzielną realizację inwestycji, • współpracę z ZIM, ZDiUM, ze Spółką WI. W 2010 r. rozpoczęte zostały kolejne trzy odcinki budowy wodociągowej magistrali południowej. Całkowita długość budowanej magistrali wyniesie ok. 11 km. Rozbudowa magistral umożliwi MPWiK uzyskanie większego bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców oraz umożliwi przyłączanie nowych odbiorców wody. Kontynuowana była budowa nowej pompowni strefowej wody „Bystrzycka” przy ul. Na Ostatnim Groszu, która zastąpi starą wyeksploatowaną pompownię (planowany termin zakończenia 30.04.2012). Obiekt ten służy do podnoszenia ciśnienia dla zaopatrzenia w wodę osiedli o wysokiej zabudowie znajdujących się w zachodniej części Wrocławia. W 2011 r. zakończono budowę kilku magistral wodociągowych: w ul. Agrestowej, Grodzkiej - Sikorskiego oraz w ul. Wróblewskiego. Trwają roboty budowlane związane z budową magistrali wodociągowej w ul. Koszyckiej. Rozbudowa magistral wodociągowych umożliwi MPWiK uzyskanie większego bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców oraz umożliwi przyłączanie nowych odbiorców wody. Kontynuowana była budowa nowej pompowni strefowej wody „Bystrzycka” przy ul. Na Ostatnim Groszu, która zastąpi starą wyeksploatowaną pompownię. Obiekt ten służy do podnoszenia ciśnienia dla zaopatrzenia w wodę osiedli o wysokiej zabudowie znajdujących się w zachodniej części Wrocławia. Aktualnie trwają prace rozruchowe pompowni.

		W 2011 r. przeprowadzono szereg inwestycji związanych z budową lub przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia: 1) Zakończono inwestycje realizowane wspólnie ze ZDIUM, tj. m.in.: • budowę kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągowej w ul. Granicznej - etap III, na odcinku od ronda przy ul. Skarżyńskiego do Nowego Portu Lotniczego oraz w łączniku ul. Granicznej z nowym portem lotniczym • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami na pl. Nankiera 2) Zakończono inwestycje realizowane wspólnie ze Spółką WI, tj. m.in.: • przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej związanej z przebudową układu drogowego łącznika ul. Żmigrodzkiej • budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Królewieckiej • przebudowę sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej Ponadto zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kosmonautów w nowym układzie drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów z AOW/A-8.
ZAOPATRZENIE W WODĘ - PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
113	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Działania podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym zmniejszenia wodochłonności produkcji Jednostka realizująca: MPWiK Koszt (w tys. zł): 879,33 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015)	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowano poprzez rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej - etap I.

	Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	
OCHRONA PRZED POWODZIĄ - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
114	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (typ lekki) Jednostka realizująca: RZGW, WIM, WBK Koszt (w tys. zł): 2 357,07 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W okresie od października do grudnia, pracownicy CZK uczestniczyli w przeglądach urządzeń hydrotechnicznych, będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Przegląd objął wały, przepusty wałowe, urządzenia hydrotechniczne (Jaz Świniary, Jaz Pilczyce, Jaz Oporów, śluzy polderowe) oraz cieki będące w zarządzie DZMiUW w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. W celu zabezpieczenia przed zalaniem terenu osiedla Kozanów WIM od 2001r. prowadzi prace przygotowania ww. zadania, którego celem jest modernizacja wrocławskiego systemu ochrony przed powodzią w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego i budowa lewobrzeżnego wału odrzańskiego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu. W 2010 r. zapadła decyzja „środowiskowa” po wyroku WSA oddalającym skargę na decyzję SKO z maja 2009 r. W listopadzie 2010 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał po dwóch latach Decyzję - pozwolenie wodnoprawne. WBK z innymi służbami Miasta prowadził akcję przeciwpowodziową. Akcja ta polegała na budowie wałów tymczasowych, umacnianiu obwałowań i nadbrzeży w rejonie Kozanowa, Osobowic, Bartoszowic i Zgorzeliska oraz innych niezbędnych do zabezpieczenia miejsc Wrocławskiego Węzła Wodnego. Po przejściu przez Wrocław dwóch fal powodziowych w miesiącach maju i czerwcu 2011 r. prowadzono działania polegające na usuwaniu skutków powodzi. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej, w tym m.in. koszty związane z budową wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją osób i zwierząt z terenów powodziowych, myciem, osuszaniem i dezynfekcją zalanych w czasie powodzi obiektów, a także koszty zakupu paliwa, odzieży i obuwia ochronnego oraz naprawy zniszczonego sprzętu.
115	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Modernizacja głowy dolnej śluzy Bartoszowice na rz. Odrze we Wrocławiu, w km 244,8 Jednostka realizująca: RZGW	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. W 2010 roku rozpoczął się remont i przebudowa wału rozdzielczego na rz. Odrze we Wrocławiu od jazu Bartoszowice do śluzy Zacisze. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010. Zadanie jest zakończone (stan na maj 2012 r.), natomiast w okresie sprawozdawczym zadanie było w trakcie realizacji. Koszt wykonania zadania wynosi 3 800 000 zł.

	Koszt (w tys. zł): 5 161,35 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	
116	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Remont górnego awanportu wraz z językiem rozdzielczym śluzy Mieszczańskiej na rz. Odra Południowa we Wrocławiu Jednostka realizująca: RZGW Koszt (w tys. zł): 1 538,22 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010	Opis stanu realizacji: W 2010 r. przeprowadzono prace konserwacyjno-remontowe na Śluzie Mieszczańskiej. Na mocy porozumienia spisanego pomiędzy Gminą i RZGW, Gmina współfinansowała prace związane z przebudową urządzeń Śluzy Mieszczańskiej obejmujące: • przebudowę muru oporowego prawego, • rekonstrukcję skarp brzegu lewego, • pogłębienie koryta kanału wraz z częścią koryta Odry, • usunięcie ścianki szczelnej pozostałej w korycie awanportu, • wykonanie podwodnej kierownicy zmieniającej kierunek przepływu namulów. Prace przeprowadzono w terminie od grudnia 2009 r. do listopada 2010 r. Przywrócenie pełnej funkcjonalności śluzy ma dla Wrocławia bardzo duże znaczenie. Śluza ma ważne znaczenie w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miasta. Przy sprawnie działającym urządzeniu, w czasie powodzi można uzyskać znaczny przepływ wód zmniejszając piętrzenie na jazach elektrowni. Od kilku lat działania władz miasta zmierzają w kierunku przybliżenia Odry dla mieszkańców. Jednym z elementów tych działań jest rozwój żeglugi turystycznej i sportów wodnych - śluza ma tu bardzo ważne zadanie umożliwiając ruch turystyczny na Odrze.
117	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Odbudowa muru oporowego oraz łąty wodowskazowej (brzeg prawy), na odcinku około 100 m Odry Północnej, na wysokości Kładki Bielarskiej w m. Wrocław. Jednostka realizująca: RZGW	Opis stanu realizacji: Wykonano dokumentację techniczną. Niniejsze opracowania miały na celu wyremontowanie i odbudowę zniszczonych murów w zakresie poprawy stanu technicznego i przywrócenia im wyglądu estetycznego nawiązującego do ich historycznego położenia. <u>Modernizacja śluzy Janowice II w km Odry 232,4-232,6 m. Jeszkowice k. Wrocławia</u> - zadanie jest realizowane w latach: 2010-2012, prace obejmują: remont budowlany głów śluzy; górnej; środkowej; dolnej, remont budowlany komory, wymiana wrót i zasuw kanałów obiegowych, wymiana napędów wrót i zasuw, wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej. Koszt

	Koszt (w tys. zł): 7 835,14 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	wykonania zadania do roku 2011 wynosi: 7 835 137,44 zł. Wykonanie dalb cumowniczych na rz. Odrze w m. Wrocław, w miejscach wyznaczonych przez Inwestora - przeprojektowanie konstrukcji pomostu cumowniczego (typ lekki) – zadanie zaplanowane na rok 2009 nie zostało wykonane przez RZGW.
PLAN OPERACYJNY - SKANALIZOWANIE WSZYSTKICH ZAMIESZKAŁYCH REJONÓW MIASTA		
118	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice /FS/. Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 1 674,72 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: BFS: Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 30,68 km, kanalizacja deszczowa - 15,96 km, sieć wodociągowa - 16,93 km. Realizacja zadania do grudnia 2008 r. Koszty wykonania zadania w latach 2008-2009: kanalizacja sanitarna 35 724,44 zł, kanalizacja deszczowa 25 350,24 zł, wodociągi 10 028,90 zł. Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, na który składała się budowa głównego kolektora ścieków Bystrzyca i Ślęza VI, modernizacja Zakładu Produkcji Wody Na Grobli oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na 11 wrocławskich osiedlach (Brochów, Jagodno, Klecina, Krzyki Południe, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Oporów, Partynice, Stabłowice, Wojszyce i Złotniki). Okres gwarancyjny zakończył się w grudniu 2011 r. W latach 2010-2011 prowadzono przeglądy gwarancyjne co 3 miesiące.
119	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II /FS/ Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 770,98 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009	Opis stanu realizacji: BFS: Prace realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Roboty związane z budową infrastruktury zostały zakończone w kwietniu 2009 r. Ustalono trzyletni okres gwarancyjny. Koszty realizacji zadania w latach 2008-2009 wynosiły: 27 088 099,62 zł. Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 16,91 km, kanalizacja deszczowa - 10,36 km, sieć wodociągowa - 10,09 km. W latach 2010-2011 prowadzono co trzy miesiące przeglądy gwarancyjne.

	Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2012	
120	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina /FS/ Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 233,72 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: BFS: Prace realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Roboty związane z budową infrastruktury zostały zakończone w grudniu 2008 r. Ustalono trzyletni okres gwarancyjny. Koszty realizacji zadania w latach 2008-2009 wynosiły: 21 432 681,78 zł. Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 19,85 km, kanalizacja deszczowa - 10,65 km, sieć wodociągowa - 11,75 km. Termin zakończenia okresu gwarancji upłynął w grudniu 2011 r. W latach 2010-2011 prowadzono co 3 miesiące przeglądy gwarancyjne.
121	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /FS/ Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 8 536,45 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2013	Opis stanu realizacji: BFS: Prace realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Roboty związane z budową infrastruktury zostały zakończone w lipcu 2010 r. Ustalono trzyletni okres gwarancyjny. Koszty realizacji zadania w latach 2008-2009 wynosiły: 122 365 136,06 zł. Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 21,48 km, kanalizacja deszczowa - 13,53 km, wodociąg - 16,55 km. Po zakończeniu robót rozpoczął się okres gwarancyjny, w ramach którego prowadzono przeglądy gwarancyjne. Okres gwarancyjny trwa do listopada 2013 r.

122	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn /FS/ Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 40 680,57 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2013	Opis stanu realizacji: BFS: Prace realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Roboty związane z budową infrastruktury zostały zakończone w październiku 2010 r. Ustalono trzyletni okres gwarancyjny. Koszty realizacji zadania w latach 2008-2009 wynosiły: 99 308 122,8 zł. Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 24,13 km, kanalizacja deszczowa - 12,01 km, sieć wodociągowa - 15,64 km. Ustalono 3-letni okres gwarancyjny, który kończy się w październiku 2013 r.
123	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /FS/ Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 9 460,84 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2013	Opis stanu realizacji: BFS: Prace realizowane w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Roboty związane z budową infrastruktury zostały zakończone w listopadzie 2009 r. Ustalono trzyletni okres gwarancyjny. Koszty realizacji zadania w latach 2008-2009 wynosiły: 54 182 857,74 zł. Na osiedlu wykonano następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna - 14,88 km, kanalizacja deszczowa - 5,50 km, sieć wodociągowa - 10,79 km. Termin zakończenia okresu gwarancyjnego upływa w listopadzie 2013 r. W latach 2010-2011 prowadzone były przeglądy gwarancyjne co 3 miesiące.
124	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów- ul. Bora-Komorowskiego, Okulickiego Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. MPWIK: Zadanie przesunięto. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na rok 2015.

	ZDiUM; MPWiK Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: Zadanie przesunięto	
<i>PLAN OPERACYJNY - MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH</i>		
125	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS) Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 1 895,82 (dotyczy nadzoru nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i siecią wodociągową) Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2014	Opis stanu realizacji: BFS: W latach 2008-2009 sprawowano nadzór nad robotami oraz w okresie gwarancji (nadzór nad zadaniami wykonawczymi realizowanymi w ramach Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”). Poniesione koszty w latach 2008-2009 dotyczą nadzoru nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i siecią wodociągową i wynoszą 3 606 555,22 zł. W latach 2010-2011 sprawowano nadzór nad robotami oraz w okresie gwarancji przeglądy do czerwca 2014.
126	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Opis realizacji zadania w pozycjach zadań nr 118-125.

ZZM; ZIM; WIM. Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
BFS realizowało dwa projekty związane z ochroną środowiska, współfinansowane przez ISPA/FS (1999-2010): 1. Projekt 019 "Poprawa jakości wody we Wrocławiu", w ramach którego były realizowane zadania: a) modernizacja Zakładu Produkcji Wody "Na Grobli" - realizowane przez MPWiK ale wchodzące w skład Projektu 019, b) budowa głównego kolektora "Bystrzyca" - realizowane przez MPWiK, ale wchodzące w skład Projektu 019, c) budowa głównego kolektora Ślęza - VI, d) rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Stabłowice, e) rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - Złotniki, f) rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - etap I (Muchobór, Oporów I, Klecina I), g) rozbudowa kanalizacji osiedla Oporów II, h) rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn, i) rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - etap II (Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina), j) rozbudowa kanalizacji osiedlowej - etap III (Brochów, Jagodno), k) Inżynier Kontraktu. Na koniec roku 2011 zrealizowano ogółem (dane z monitoringu inwestycji): • 151,70 km kanalizacji sanitarnej, • 77,71 km kanalizacji deszczowej, • 88,58 km sieci wodociągowej. W ramach w/w Projektu liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej (efekt ekologiczny) na koniec 2010 r. wynosiła: 36 118 osób, a na koniec 2011 r. wynosiła: 40 082 osoby. Koszt projektu: 812 941 070,99 zł [bez kosztów zadań wymienionych w punkcie a) i b)] 2. Projekt 018 "Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I" (w budżecie Miasta ujęty jako PRUGO), w ramach którego były realizowane zadania: a) rekultywacja składowiska odpadów Maślice - zrehabilitowany obiekt przekazany do ZDiUM, b) budowa Kompostowni Odpadów Zielonych - kompostownia przekazana do ZDiUM,	

c) zadania usługowe w tym Inżynier Kontraktu.

PLAN OPERACYJNY - OCHRONA PRZED POWODZIĄ

127	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich Jednostka realizująca: ZZM; ZIM; WIM. Koszt (w tys. zł): 418,33 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dla: • modernizacji północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej, • budowy odcinka ścieżki rowerowej w ul. Osobowickiej od mostu Milenijnego do ul. Czeskiej wraz z przejazdem pod wiaduktem kolejowym we Wrocławiu, • budowy ścieżki rowerowej pod mostem Chrobrego, • budowy zjazdów z wału do istniejącej półki pod mostami Jagiellońskimi we Wrocławiu Kanał Miejski. Środki na realizację robót budowlanych przewidziano w latach 2014-2016. Zakończono roboty związane z iluminacją Archiwum Państwowego. ZZM: W latach 2010-2011 ZZM nie realizował żadnych zadań związanych z Programem rewitalizacji wysp i nabrzeży odrzańskich.
128	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Regulacja rzeki Brochówki i rowu Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Trwa proces pozyskania gruntów pod inwestycję od Polskiego Związku Działkowców.

129	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu Jednostka realizująca: WIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2011	Opis stanu realizacji: Zgodnie z zadaniem nr 114.
ZAGROŻENIA I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
<i>PLAN OPERACYJNY – ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO PODJĘCIA SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH</i>		
130	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Jednostka realizująca: KM PSP Koszt (w tys. zł): 1 776,30 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: KM PSP: W ramach zadania wykonano poniższe działania: • zakup ciągnika siodłowego 4x2 przeznaczonego do transportu cysterny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Zadanie zrealizowane w 2010 r. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Wrocław, • zakup specjalnego pojazdu osobowego, specjalnego do celów operacyjno-rozpoznawczych dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowane w 2010 r. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Wrocław, • modernizacja ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu polegająca na dostawie nowego podwozia samochodu ciężkiego z napędem 4x4 wraz z jego wyposażeniem i adaptacji istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu. Zadanie zrealizowane w 2010 r. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy, • zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 przystosowanego do likwidacji i ograniczania skażeń chemicznych dla

		Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 r., a dofinansowanie przyznał WFOŚiGW oraz Gmina Wrocław, • remont bieżący dachu papowego w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wierzbowej 14 we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2010 r., a sfinansowano je ze środków Gminy Wrocław, • roboty budowlane - docieplenie elewacji budynku w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wierzbowej 14 we Wrocławiu - zadanie zrealizowane w grudniu 2010 r. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Wrocław. Wymiana stolarki okiennej w obiektach Jednostki Ratowniczej-Ratowniczej nr 3 przy ul. Wierzbowej 40,42 i Komendy Miejskiej PSP przy ul. Krętej 28. Zadanie zrealizowano w 2010 r., a sfinansowano je ze środków Gminy Wrocław, • wymiana stolarki okiennej w obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Kasprowicza 68, Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 przy ulicy Ołbińskiej 19, Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu przy ulicy Krętej 28. Zadanie zrealizowano w 2011 r., a sfinansowano je ze środków własnych, budżetowych, • roboty budowlane - docieplenie elewacji budynku w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wierzbowej 14 we Wrocławiu Etap II. Zadanie zrealizowano w lipcu 2011 r., a sfinansowano je ze środków Gminy Wrocław,
131	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Monitoring prewencyjny Wrocławia Jednostka realizująca: WBZ Koszt (w tys. zł): 2 086,20 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Monitoring Prewencyjny Wrocławia to przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie systemu monitorowania wizyjnego CCTV miasta Wrocławia, mające na celu wybudowanie nowoczesnej platformy systemu monitoringu wizyjnego pozwalającego na jego dalszą rozbudowę. System monitorowania wizyjnego Wrocławia przeznaczony będzie do monitorowania newralgicznych punktów miasta za pomocą kamer CCTV wraz z realizacją rejestracji obrazu z tych kamer, działającą w oparciu o transmisję radiową. System umożliwi monitorowanie zagrożeń, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak: napady, wybryki chuligańskie, kradzieże, niszczenie mienia, wypadki komunikacyjne itp. Rozpoczęto eksploatację uruchomionych 35 kamer monitoringu CCTV miasta Wrocławia - w dzielnicy Stare Miasto w Lokalnym Centrum Monitoringu w Komisariacie Policji przy ul. Trzemeskiej oraz w Głównym Centrum Monitoringu (ul. Zapolskiej 2/4), Projekt pn. „Budowa monitoringu prewencyjnego, jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze

		Wsparcia (40 kamer), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został pozytywnie oceniony i podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną (program skierowany lokalnie, ale LCM będzie znajdować się w Komisariacie przy ul. Rydygiera). Rozpoczęto prace dotyczące włączenia systemu monitoringu Straży Miejskiej (obecnie 15 kamer) do systemu monitorowania wizyjnego CCTV Wrocławia. Prace polegają na inwentaryzacji istniejącego systemu, przygotowaniu dokumentacji przetargowej na modernizację i rozbudowę systemu. Monitoring został zainstalowany w 1999 r. i obejmuje okolice Starego Miasta oraz Ostrowa Tumskiego. System jest wyeksploatowany i wymaga modernizacji oraz rozbudowy o kolejne lokalizacje. W związku ze skargami i wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia uruchomiono dodatkową kamerę w Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja skierowaną w kierunku sklepu z dopalaczami "Euforia". W związku z aktami wandalizmu w okolicy Synagogi Pod Białym Bocianem podjęto działania polegające na instalacji w kwietniu 2010 r. dodatkowych 3 kamer w okolicy Synagogi. Kamery zostały zainstalowane nieodpłatnie i przekazane na własność Fundacji przez firmę Impel.
132	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu Jednostka realizująca: WIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	Opis stanu realizacji: Zadanie niezrealizowane.
133	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: KMP: Komenda Policji Ołbin - projekt - przebudowa części budynku Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin we Wrocławiu oraz terenu przyległego, obejmująca:

	KMP Koszt (w tys. zł): 4 609 52 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	• wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w obrębie parteru budynku, związanych z uzyskaniem nowego układu funkcjonalnego parteru z wydzieloną strefą recepcyjną, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych, • wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w obrębie poddasza w celu uzyskania użytkowego układu funkcjonalnego, obejmującego m.in. pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne, szatnie, suszarnie, • wymianę stolarki okiennej w całym budynku oraz montaż okien połaciowych w poziomie poddasza, • wykonanie prac renowacyjnych elewacji z cegły klinkierowej (m.in. czyszczenie, wykonanie napraw, uzupełnień, przemalowań, hydrofobizacji), • wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego, • wykonanie prac związanych z reprofilacją placu (wymiana podbudowy i nawierzchni, wydzielenie krawężnikami terenów zielonych i drzew), • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej (w ramach systemu odwodnienia placu), • wymiana ogrodzenia od strony ulicy Nobla wraz z montażem bramy przesuwnej. KP Ołbin – na realizację wydano w 2010 r. FWP – 1 000 000,00 zł oraz w 2011 roku ok. 1 031 368 zł (środki unijne 832 379,82 zł, środki z budżetu państwa 468 620,18 zł). KP Krzyki – na realizację wydano 2 568 632,00 zł (budżet 2 951 841,76 zł). Wykonano na koniec 2011 r.: • roboty ziemne, ogrodzenie tymczasowe, wycinkę drzew, • budynek administracyjno-biurowy: fundamenty, piwnice i strop nad piwnicą, • infrastruktura zewnętrzna, • budynki pomocnicze (zaawansowanie ok. 90%).
134	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych Jednostka realizująca: ZDiUM; WIM; WBZ. Koszt (w tys. zł): 979 179,15	Opis stanu realizacji: ZDiUM: Wykonano: doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Nowodworskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Budziszyńską; budowę oświetlenia ul. Psie Budy; budowę doświetlenia sześciu wybranych przejść dla pieszych na następujących skrzyżowaniach: • ul. Wróblewskiego-Wittiga, • ul. Pereca-Żelazna, • ul. Bujwida-pl. Grunwaldzki,

	Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	• Curie-Skłodowskiej-Chałubińskiego-Łukaszewicza, • ul. Kosmonautów-Starogajowa-Kamiennogórska, • przy bramie głównej Cmentarza Osobowickiego, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych II etap - dla szesnastu kolejnych skrzyżowań. Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty związane z budową oświetlenia gazowego w okolicy ul. Św. Idziego; zaktualizowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dembowskiego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Spółdzielczej; opracowano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ul. Torfowej, Wiaduktowej i Laotańskiej.
GOSPODARKA ODPADAMI (ZADANIA UJĘTE W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2009-2012)		
135	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności: minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, selektywnego zbierania odpadów, ponoszenia przez nich kosztów odzysku i unieszkodliwiania wytworzonych przez nich odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” Jednostka realizująca: UMW i jednostki szkoleniowe, organizacje ekologiczne. Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2009-2011	Opis stanu realizacji: W latach 2010-2011 UMW prowadził następujące działania edukacyjne, promujące prawidłowe postępowanie z odpadami: • rozpoczęto kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom Wrocławia szkodliwości spalania odpadów. Została opracowana i wydrukowana ulotka, w której znalazły się informacje o rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do powietrza powstających przy spalaniu odpadów oraz ich skutkach dla zdrowia, o sankcjach karnych grożących za spalanie odpadów oraz o właściwych sposobach postępowania z odpadami. W ulotce znalazły się też numery telefonów jednostek miejskich, do których można zgłaszać fakt spalania odpadów. Do dystrybucji ulotek włączono Straż Miejską oraz RO i zarządy osiedli. Ulotki w pierwszej kolejności trafiają do tych mieszkańców, co do których istnieje podejrzenie, że spalają odpady. Jeżeli akcja informacyjna nie przyniesie oczekiwanego efektu, jesteśmy przygotowani do kontrolowania właścicieli nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz WSR będą mogli pobierać próbki popiołu z palenisk, które następnie będą przekazywane do badań laboratoryjnych. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów sprawa będzie kierowana do sądu, czego konsekwencją może być nie tylko grzywna, ale również konieczność pokrycia wysokich kosztów badań. Ulotka została wydrukowana w grudniu w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i przekazana do dystrybucji radom osiedli, ZDiUM oraz Straży Miejskiej Wrocławia. Na potrzeby kontroli popiołu pobieranego z palenisk wykonano popiołu

		z palenisk została opracowana <i>Analiza referencyjna niezbędnego zakresu badania popiołu z palenisk grzewczych w celu potwierdzenia spalania odpadów</i>, • grudniu 2011 r. opracowano treść ulotki informującej na temat selektywnego zbierania odpadów (wydruk i dystrybucja ulotek – początek 2012 r.), stanowiący początek kampanii informacyjnej „segreguj.wroc.pl”, • współuczestniczono w przygotowaniu i nagraniu audycji telewizyjnej TVP z cyklu „Żyj bezpiecznie”, poświęconej szkodliwości spalania odpadów, • przy współpracy z ZCK i ZDiUM wdrożono w grudniu program selektywnego zbierania odpadów zielonych do kompostowania. Polega on na selektywnej zbiórce odpadów zielonych na cmentarzach komunalnych. Jest to program pilotażowy, obejmujący wyznaczoną część Cmentarza Grabiszyńskiego, na której zostaną wydzielone specjalne pojemniki do zbierania wyłącznie odpadów zielonych. Odpady z tych pojemników będą trafiały do Miejskiej Kompostowni Odpadów Zielonych, a nie jak do tej pory na składowiska odpadów. Pojemniki zostały oznakowane naklejką: <i>Odpady zielone do kompostowania</i> oraz informacją o rodzajach odpadów, jakie można wrzucać do pojemnika. Na pojemniku znajduje się także naklejka z instrukcją dotyczącą zbierania odpadów. Koszty wykonania naklejek poniósł WSR. W 2010 r. przeprowadzono akcję informacyjno-kontrolną skierowaną do przedsiębiorców odbierających odpady, dotyczącą prawidłowego opisywania i znakowania pojemników do odbierania odpadów komunalnych, co znacznie poprawiło stan pojemników do selektywnej zbiórki oraz ich oznakowanie.
136	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów Jednostka realizująca: BFS, ZDiUM oraz przedsiębiorcy. Koszt (w tys. zł): 4 910,32 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: Realizacja robót: 2008-2009;	Opis stanu realizacji: ZDiUM: W sierpniu 2010 r. ZDiUM rozpoczął eksploatację kompostowni odpadów zielonych zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51. Projekt kompostowni założył maksymalną przepustowość dostarczanych odpadów na poziomie 6000 Mg/rok. Dostarczane odpady (o kodzie 20 02 01) pochodziły z oczyszczania i pielęgnacji gminnych terenów zielonych. Na teren kompostowni przyjmowane były następujące rodzaje odpadów ulegających biodegradacji: trawa, krzewy i gałęzie, liście, odpady zielone z cmentarzy oraz inne odpady roślinne. W 2010 r. zebrano 902,24 Mg, natomiast w 2011 r. – 3728,20 Mg odpadów. Do unieszkodliwiania (jako balast) przekazano 62,70 Mg odpadów. BFS:

	Okres Gwarancyjny do 2017	W ramach projektu wybudowano obiekty do kompostowania (pryzmowa) wydzielonych odpadów zielonych z terenu Wrocławia. Celem projektu była konieczność dostosowania systemu gospodarki odpadami we Wrocławiu do krajowych i europejskich wymogów prawnych wraz z zapewnieniem zagospodarowania odpadów zielonych wytwarzanych na terenie miasta. Obiekt przekazano użytkownikowi - ZDiUM. W latach 2008-2009 koszt realizacji zadania wynosił 14 368, 90 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 13.06.2008-31.12.2010. W ramach Projektu współfinansowanego przez UE „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu etap I”, realizowane były Kontrakty wykonawcze „Rekultywacja składowiska odpadów Maślice” oraz „Budowa kompostowni odpadów zielonych”, Projekt rozpoczęty w 2000 r. został zakończony 31.12.2010. W 2011 r. odbywały się przeglądy kompostowni odpadów zielonych, okres gwarancyjny części robót upływa w kwietniu 2017.
137	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uzyskanie wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Jednostka realizująca: Przedsiębiorcy odbierający odpady; UMW i WIOŚ (wyłącznie w zakresie kontroli) Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W 2010 r. odebrano od mieszkańców i zebrano selektywnie 10,89% odpadów, a w roku 2010- 8,97%. Zmniejszenie udziału procentowego odpadów odbieranych selektywnie wynika ze zmniejszenia odpadów budowlanych, wykazywanych przez przedsiębiorców jako odpady pochodzące z sektora komunalnego. W odniesieniu do odpadów surowcowych zbieranych selektywnie w 2011 r. zebrano więcej szkła niż w roku 2010, natomiast zbiórka papieru i tworzyw utrzymywała się na podobnym poziomie. Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost ilości pojemników pozostających w dyspozycji przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości. (z 12 520 w 2009 r. do 13 696 w 2010 r.) Dodatkowo w 2011 r. WPO ALBA S.A. uruchomiło na terenie osiedli mieszkaniowych akcję zbierania odpadów z tworzyw sztucznych do tzw. żółtych worków. Wszystkie odpady zebrane selektywnie zostały przekazane do odzysku lub recyklingu. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji: • w 2010 r.: wytworzono 113 451,9 Mg odpadów, poddano odzyskowi 40 448, 23 Mg odpadów, • w 2011 r.: wytworzono 116 577,3 Mg odpadów, poddano odzyskowi 36 095,2 Mg odpadów.

138	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych Jednostka realizująca: ZDiUM; przedsiębiorcy; właściciele nieruchomości ; UMW (WSR) w zakresie nadzoru i kontroli Koszt (w tys. zł): 759,73 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZDiUM: W latach 2010–2011 ZDiUM realizował zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia i gospodarką odpadami, które obejmowały m.in. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zbiórki zużytych baterii, wywóz przeterminowanych leków z pojemników umieszczonych w wybranych aptekach, opróżnianie pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, usuwanie nielegalnych wysypisk, prace porządkowe na obszarze Miasta, usuwanie graffiti oraz eksploatację instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”. W latach 2010–2011 odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD itp.) na osiedlach odbywał się w kontenerach, w miejscach zlokalizowanych przez ZDiUM (w porozumieniu z RO). W 2010 r., w ramach akcji „Czyste Osiedla”, na wniosek Rad i Zarządów Osiedli Wrocławia podstawiono 709 kontenerów i zebrano łącznie 925,95 Mg odpadów, natomiast w roku 2011 podstawiono 882 kontenerów i zebrano łącznie 1 418 Mg odpadów. Oprócz powyższego sposobu odbierania odpadów wielkogabarytowych przedsiębiorcy posiadający decyzje w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbierali dodatkowo te odpady w roku 2010 w ilości 7 350,36 Mg, natomiast w roku 2011 – 7 272,21 Mg. Przedsiębiorcy posiadający decyzje w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odebrali odpady budowlane w roku 2010 w ilości 4 969,55 Mg oraz w roku 2011 w ilości 1 122,8 Mg. W 2010 r. zebrano selektywnie następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 20 01 01 i 15 01 01– 3 015,4 Mg, 20 02 01– 4 033,6 Mg, natomiast w 2011: 20 01 01 i 15 01 01 – 2 920,3 Mg, 20 02 01 – 3 036 Mg. <i>(Dane na podstawie sprawozdań przesłanych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Wrocławskiego Systemu Monitoringu, Nadzoru i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi)</i> UMW: ZDiUM w imieniu gminy Wrocław nadzoruje selektywną zbiórkę odpadów takich jak szkło, plastik, przeterminowane leki, zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz psie odchody.
-------------------	---	---

		Selektywne zbieranie rozwijane jest również przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. W 2010 r. na terenie miasta rozstawiono 13 696 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (wzrost ilości o ok. 10% w stosunku do roku 2009). Łącznie w 2010 r. w sektorze komunalnym odebrano selektywnie 25 941,16 Mg odpadów komunalnych (10,89%), a w 2011 r. – 21 770,58 Mg (8,97%). Od września 2010 r. funkcjonuje miejska kompostownia odpadów zielonych, gdzie mogą zostać przekazane odpady zielone odebrane selektywnie.
139	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Tworzenie punktów stałych i mobilnych dobrowolnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych Jednostka realizująca: ZDiUM i przedsiębiorcy Koszt (w tys. zł): 570,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZDiUM: W roku 2011 zakupiono wyposażenie do PDGO (m.in. pojemniki, kontenery, regały, wagi, zestaw komputerowy). Jednocześnie przeprowadzono odpowiednie prace budowlane oraz zasadzono szatę roślinną przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu.
140	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Monitorowanie strumieni odpadów w mieście Jednostka realizująca: ZDiUM; UM – WSR w zakresie weryfikacji danych Koszt (w tys. zł): 119,10	Opis stanu realizacji: ZDiUM: Z dniem 1 kwietnia 2010 r. uruchomiono w ZDiUM Wrocławski System Monitoringu, Nadzoru i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi służący do monitorowania strumienia odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wrocław. Sprawozdania przesyłane przez Przedsiębiorców z ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych napływają do Systemu, z częstotliwością jeden raz do roku oraz dodatkowo za każdy kwartał.

	Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	W 2010 r. firmy przekazały do odzysku 130 421,626 i 133 889,57 Mg odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, natomiast do unieszkodliwienia trafiło 104 317,52 Mg <i>(dane dotyczące ilości oraz sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości wynikają z przesłanych przez przedsiębiorców sprawozdań do powyższego Systemu). Trwa (stan na 05.2012 r.) jeszcze weryfikacja i analiza przesłanych sprawozdań za rok 2011.</i> UMW: Od 2010 r. wdrożono System Monitoringu, Nadzoru i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości. Szczegółowy opis systemu znajduje się powyżej. System pozwala na śledzenie strumienia odpadów od chwili odbioru do chwili zagospodarowania. W systemie znajdują się informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów, sposobach zagospodarowania z uwzględnieniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania oraz miejsca przetwarzania. W 2010 r. odebrano i zebrano z terenu miasta 237 981,07 Mg odpadów komunalnych. Z czego 57% poddano odzyskowi, a 43% przekazano do unieszkodliwiania. Dane dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów w 2011 r. nie zostały ostatecznie zweryfikowane (stan na 05.2012 r.). Monitoring strumienia odpadów z sektora gospodarczego prowadzony jest przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego jako Wojewódzka Baza Odpadowa (WSO). Wg danych w niej zawartych, w 2010 r. na terenie Wrocławia wytworzono 1 374 691 Mg odpadów z grup od 01-19, oraz poddano odzyskowi 338 241,6 Mg odpadów, a unieszkodliwianiu 9 484,0 Mg odpadów. Na obecnym etapie (stan na 05.2012 r.) dane z WSO dla roku 2011 są jeszcze niekompletne.
141	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa instalacji do suszenia osadów ściekowych Jednostka realizująca: MPWiK Koszt (w tys. zł): 44 776,48	Opis stanu realizacji: MPWiK: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2012 r. Suszarnia jest jednym z obiektów realizowanych w ramach Projektu rozbudowy i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. W latach 2010-2011 zakończono prace budowlane budynku suszarni oraz rozpoczęto montaż instalacji, który zakończono pod koniec 2011 roku.

	Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Do końca 2011 r. rozpoczęto fazę odbiorową oraz fazę rozruchu mechanicznego suszarni. Do suszenia osadu zastosowano instalację firmy Siemens spełniającą poniższe założenia technologiczne: • ilość linii suszenia: 4 szt. • całkowita ilość osadu do wysuszenia (dla czterech linii suszenia): 296 t/d. • zawartość suchej masy na wlocie 22% DS. • zawartość suchej masy na wylocie 90% DS. • czas pracy suszarni: 24 h/d (8000h/rok). • całkowita dobową ilość osadu do wysuszenia (z jedną linią wyłączoną): 222 t/d. • wymagana ilość odparowanej wody, dla każdej z linii: 2330 kg/h. Wybrano technologię wysokotemperaturową ze względu na ograniczenie objętości i masy produkowanego osadu. W analizowanym okresie nie wybudowano instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych zadanie jest na etapie planowania.
142	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, w szczególności do uprawy roślin energetycznych Jednostka realizująca: MPWiK Koszt (w tys. zł): 2 282,57 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Koszty poniesione w latach 2010-2011: na zagospodarowanie osadów: 1 424 614,06 zł netto, w tym rolnicze wykorzystanie: 857 953,37 zł netto. Rzeczywisty okres realizacji: rolniczo: 01.04.2010-31.01.2011. Osady przekazane do rolniczego zagospodarowania były stosowane przy uprawie roślin do przemysłowego wykorzystania (m.in. w biogazowni) w ilości 19.632,80 Mg.

143	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych technologii Jednostka realizująca: Przedsiębiorcy Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: PPF HASCO-LEK S.A.: Spółka stosuje i wdraża nowe technologie produkcji, spełniające wymogi najlepszych dostępnych technologii. Określanie maksymalnych dopuszczalnych strat w produkcji oraz stosowanie SZŚ powodują minimalizowanie ilości powstających odpadów.
144	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów Jednostka realizująca: WIOŚ i UMW poprzez działania kontrolne Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zakłady są zmuszone spełniać zapisy decyzji wydanych przez organy zgodnie z ustawą o odpadach - stymulowanie poprzez stosowne zapisy w decyzjach administracyjnych.

145	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Jednostka realizująca: Przedsiębiorcy (WPO Alba), ZDiUM. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
146	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB Jednostka realizująca: Przedsiębiorcy – użytkownicy urządzeń zawierających PCB Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.

147	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz opracowanie programu usuwania tych wyrobów Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W latach 2010-2011 WSR wykonał inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie miasta oraz opracował „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia na lata 2012-2032”. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/528/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. Na terenie Wrocławia zinwentaryzowano łącznie 2,17 tys. Mg wyrobów azbestowych. W Programie przyjęto jednak, że rzeczywista ilość wyrobów azbestowych jest o 20% większa i wynosi ok. 2,61 tys. Mg. Szacunkowe koszty usunięcia azbestu z terenu miasta wynoszą ok. 7 mln zł. W Programie założono usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta do końca 2032 r. w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. W ramach działań podejmowanych przez UMW przewiduje się organizowanie usuwania azbestu przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych i unijnych, bieżącą aktualizację danych o wyrobach azbestowych, współpracę z innymi organami w zakresie przepływu danych, działania edukacyjne i informacyjne oraz monitoring i sprawozdawczość z realizacji Programu.
PLAN OPERACYJNY - GOSPODARKA ODPADAMI		
148	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami Jednostka realizująca: BFS Koszt (w tys. zł): 5 827,58 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011 Okres gwarancyjny do 2017	Opis stanu realizacji: BFS: PRUGO obejmuje dwa zadania wykonawcze i dwa zadania usługowe. W ramach PRUGO BFS zrealizowało zadania wykonawcze: • rekultywacja składowiska odpadów, • budowa kompostowni odpadów zielonych. Zakres został przez BFS zrealizowany w 100%. Okres gwarancyjny dla robót na składowisku odpadów Maślice kończy się w lipcu 2013r., a dla robót na KOZ w kwietniu 2017r. Środki finansowe w wysokości 13 763,3 zł wykorzystano na prace przygotowawcze oraz na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami - rekultywacja składowiska odpadów Maślice”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W 2009 roku środki UE stanowiły kwotę 4 632,7 zł, natomiast środki krajowe wyniosły 9 130,6 zł. Rzeczywisty okres realizacji Projektu: 18.12.2000-31.12.2010. Projekt współfinansowany przez UE „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu etap I”, w ramach którego realizowane były m.in. zadania „Rekultywacja składowiska odpadów Maślice”

		oraz „Budowa kompostowni odpadów zielonych”, rozpoczęty w 2000 r. został zakończony 31.12.2010 r. W roku 2010 i 2011 odbywały się przeglądy stanu zrekultywowanego składowiska i kompostowni odpadów zielonych. Koszt realizacji poniesiony w roku 2010 - 5 233 299 zł, w tym z FS - 163 115 zł, ze środków własnych 5 070 184 zł z w roku 2011 - 594 284 zł (środki własne)
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [149-151] – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
149	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona przyrody przez: wprowadzanie różnych form ochrony przyrody Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Pomniki przyrody w 2010 r.: - utworzono pomnik przyrody: wnioskodawcą do objęcia ochroną dębu szypułkowego o obw. pnia 450 cm rosnącego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Osobowickiej 127 we Wrocławiu była Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 we Wrocławiu oraz Rada Osiedla Osobowice-Rędzin. W ramach zrealizowanego w czerwcu 2010 r. projektu edukacyjnego "Co nam powiesz, Panie Dębie" uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w ogólnoszkolnym konkursie, w którym wybrali dla dębu imię 'Mieszko' nawiązującego do imienia Szkoły Podstawowej. Na podstawie oględzin terenowych oraz uzyskanych opinii i uzgodnień przygotowano stosowny projekt uchwały i ustanowiono go pomnikiem przyrody Uchwała Nr LV/1689/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. Oznaczenie dziennika: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 10 listopada 2010 r. Nr 210, poz. 3258. Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2010 r. Nr 9 poz. 349.; Ochrona obiektów i obszarów w 2010 r.: - zlecono usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjnych dotyczących usunięcia suszu gałęziowego oraz dokonania cięć technicznych od strony trakcji elektrycznej MPK w koronie dębu Piotra Włosta drzewie uznanym za pomnik przyrody o nr ew. 9 zgodnie z prowadzoną ewidencją tych form ochrony przyrody rosnącym przy ul. Wróblewskiego we Wrocławiu (działka nr 92/2, AM-4, obręb Dąbie), - zlecono specjalistom w zakresie fitopatologii i mikologii wykonanie ekspertyzy oceny przydatności humusu (z siedlisk z udziałem dębów) występującego na terenie budowy drogi S-8 Wrocław (Psie Pole) - Syców etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (Syców Wschód) w km 37+180 do km 37+400 niezbędnego do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych zmierzających do wymiany wierzchniej warstwy gleby przy dębie

		‘Przewodnik’. W związku z pozytywnym wynikiem ww. ekspertyzy zakupiono 50m³ humusu z terenu budowy drogi S-8 Wrocław i przetransportowano do miejsca wyładunku, tj. na teren działki nr 3, AM-9, obręb Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu, • zlecono prace pielęgnacyjne na drzewach uznanych za pomniki przyrody o nr ew. 11, 73, 102 zgodnie z prowadzoną ewidencją tych form ochrony przyrody i założeniu tabliczek informujących o prawnej ochronie w formie pomnika przyrody na drzewach o nr ew. 10, 103, 104, 105, 106, 107, 108, • zlecono prace polegające na przeglądzie stanu zdrowotnego korony drzewa oraz usunięciu suszu gałęziowego, dokonaniu cięć technicznych od strony elewacji budynku i podniesieniu wysokości skrajni nad chodnikiem do 2,5m, na płatanie klonolistnym (<i>Platanus x acerifolia</i>) - drzewie uznanym za pomnik przyrody o nr ew. 93 zgodnie z prowadzoną ewidencją tych form ochrony przyrody rosnącym przy ul. Podwale 51-56 we Wrocławiu. • na wniosek RDOŚ dokonano przeglądu większości pomników przyrody w zakresie: oględzin ich stanu zdrowotnego, dokonania pomiarów dendrometrycznych, ustalenia zgodności przynależności taksonomicznej oraz lokalizacji obiektów w terenie w stosunku do zapisów z aktów prawnych i ich załączników. Zadania te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w tym również zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, • określono warunki przebudowy torowisk i rozjazdów tramwajowych w obrębie pomnika przyrody dębu Piotra Włosta /zadanie nr 2 ul. Z. Wróblewskiego do ul. Kopernika do ul. Tramwajowej, • określono warunki przebiegu infrastruktury podziemnej w zakresie ochrony pomnika przyrody – Dąb Przewodnik rosnący przy ul. Borowska/Sucha. Pomniki przyrody w 2011 r.: W wyniku prowadzonych postępowań przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Z dniem 17 listopada 2011 r. podczas obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia podjęto następujące uchwały: a) Uchwałą Nr XVIII/359/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. dla zachowania szczególnych wartości przyrodniczych ustanowiono pomnikiem przyrody grujecznika japońskiego (<i>Cercidiphyllum japonicum</i>) o obw. pni 133+131 cm, rosnącego na terenie działki nr 7, AM-7, obręb Zaciesze, Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej z Pracownią Ogrodu Roślin Leczniczych przy al. Jana Kochanowskiego 10-12;
--	--	---

	b) Uchwałą Nr XVIII/360/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. dla zachowania szczególnych wartości przyrodniczych ustanowiono pomnikiem przyrody grupę dwóch leszczyn tureckich (<i>Corylus colurna</i>) o obw. pnia 264 cm oraz o obw. pni 172+200 cm, rosnących w Parku Zachodnim na terenie działki nr 1, AM-1, obręb Popowice. Ochrona obiektów i obszarów w 2011 r. a) W ramach prac interwencyjnych zlecono prace ratunkowe na dębie szypułkowym ustanowionym pomnikiem przyrody w drodze Uchwały Nr X/199/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12.06.2003 r., rosnącym na terenie działki nr 11/3, AM-15, obręb Zalesie przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu w zakresie: usunięcie zabezpieczeń elastycznych i stałych; redukcja obumarłego przewodnika; redukcja w niezbędnym zakresie żywej części korony. W obrębie drzewa zabezpieczono część zredukowanego przewodnika, stanowiącego siedlisko dla ściśle chronionych bezkręgowców: pachnicy dębowej (<i>Osmoderma eremita</i>) i kozioroga dębosza (<i>Cerambyx cerdo</i>); b) W ramach prac interwencyjnych zlecono prace ratunkowe na dębie 'Dziadek' – drzewie uznanym za pomnik przyrody w drodze Decyzji Nr 2/53 z dnia 16.02.1953 r., rosnącym na terenie działki nr 20, AM-4, obręb Dąbie, przed budynkiem Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5 we Wrocławiu. W ramach tych prac wykonano: wymianę 3 wiązań elastycznych i zamontowanie wiązań Cobra 2+ o średnicy 14mm i wytrzymałości 3t z amortyzatorami oraz opaski antyprzetarciowej (12mb) i usztywniaczy (6szt.). Założono dodatkowo wiązania elastyczne Cobra 2+, amortyzatory (2szt.) oraz opaski antyprzetarciowe (8mb) i usztywniacze (4szt.) dla zabezpieczenia konaru usytuowanego nad głównym wejściem do budynku Ośrodka Szkoleniowego PIP we Wrocławiu; Wykonano wiązanie statyczne o funkcji wzmacniającej mechanicznie strukturę pnia oraz stabilizującą stalową podporę odchyloną obecnie od pionu. Usunięto darń w promieniu 2m od skrajni pnia drzewa i wyłożono powierzchnię zrąbkami dębowymi w ilości ok. 1m³; Usunięto susz gałęziowy poprzez wyłamywanie oraz dokonanie cięć technicznych (w niezbędnym zakresie) części korony od strony elewacji; c) W ramach prac interwencyjnych zlecono prace ratunkowe na lipie srebrzystej (<i>Tilia tomentosa</i>) o obw. pnia 378 cm, drzewie uznanym pomnikiem przyrody (nr ew. 94) w drodze Uchwały Nr XXV/2096/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08.07.2004 r., rosnącym na skwerze u zbiegu ul. Sienkiewicza/Piastowska we Wrocławiu (działka 38, AM-29, obręb Plac Grunwaldzki). W ramach tych prac wykonano: Usunięcie obumarłych konarów i gałęzi; Przeprowadzono inspekcję w koronie drzewa pozostałych żywych części korony pod kątem ich bezpieczeństwa; Zabezpieczono konary potencjalnie stwarzające zagrożenie (zabezpieczenia mechaniczne);
--	---

		d) Zrealizowano I etap prac przy dębie Przewodnik (<i>Q. robur</i>) pomniku przyrody o nr ew. 68, wg Ewidencji Pomników Przyrody we Wrocławiu rosnącego u zbiegu ulic Borowskiej i Suchej we Wrocławiu. Zakres prac pielęgnacyjnych dębu obejmował: Odslonięcie szyi korzeniowej pnia drzewa na szerokości i głębokości ok. 90x40cm w celu usunięcia podłoża przerośniętego plechą flagowca olbrzymiego przy użyciu urządzenia Air-Spade i ręczne wypełnienie nim przygotowanego uprzednio terenu; Ręczne usunięcie darni na ok. 33% powierzchni tj. ok. 120m² powierzchni w rzucie korony drzewa wraz z wcześniejszym nawodnieniem terenu; Obsadzenie powierzchni bluszczem pospolitym (<i>Hedera helix</i>). Wyścielenie podłoża warstwą zrąbków uzyskanych ze zdrowego drewna dębowego celem ograniczenia strat wody z podłoża, jak i ograniczenie rozwoju chwastów; e) Na wniosek RDOŚ zakończono przegląd pomników przyrody w zakresie: oględzin ich stanu zdrowotnego, dokonania pomiarów dendrometrycznych, ustalenia zgodności przynależności taksonomicznej oraz lokalizacji obiektów w terenie w stosunku do zapisów z aktów prawnych i ich załączników. Zadania te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, w tym również zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; f) Uzgodniono warunki realizacji projektowanej trasy MSRK oraz studni SKO-2g w obrębie pomnika przyrody - dębu szypułkowego o obw. pnia 436cm, rosnącego przy ul. Wejherowskiej na terenie działki nr 4/3, AM-5, obręb Popowice; g) Uzgodniono warunki realizacji projektowanej budowy szafy sterowniczej ITS SK006 i łącznika kanalizacji kablowej TP S.A. i ZDiUM we Wrocławiu przy ul. Borowska/Sucha w zakresie ochrony dębu "Przewodnik" o obw. pnia 476 cm, pomnika przyrody ustanowionego w drodze Uchwały Nr X/199/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r.; h) Uzgodniono zweryfikowaną Ekspertyzę dendrologiczną dot. wpływu prowadzenia prac budowlanych, związanych z budową węzła przesiadkowego w rejonie ulic Borowskiej, Ślężnej, Suchej we Wrocławiu na dąb Przewodnik autorstwa Pana dr Piotra Redy i prof. dr hab. J. Hryniewicz-Sudnika z lutego/marca 2011 r.
150	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Fauna i flora: ochrona i wzmacnianie drożności korytarzy ekologicznych dolin rzecznych: Odry, Widawy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, utrzymanie bioróżnorodności siedlisk,	Opis stanu realizacji: W drodze prowadzonych postępowań wydane zostały opinie w zakresie potrzeby ochrony ekosystemów wodnych dla 2010 r.: • możliwości zasypania zbiornika położonego na działce nr 4/13, AM-17, obręb Oporów, • projektu budowlanego Zagospodarowania terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki ochrony w zakresie biotopu kumaka

	zapewnienie warunków migracji zwierząt, ochrona i umiarkowane użytkowanie ekosystemów wodno-błotnych Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	nizinnego, - ochrony zbiornika wodnego, będącego biotopem płazów na potrzeby rekultywacji części działki nr 2/2, AM-3, obręb Pracze Odrzańskie, - ochrony biotopów płazów oraz zieleni dla rekultywacji terenu na działce nr 18/12, AM-4, obręb Sołtysowice we Wrocławiu, - ochrony siedlisk łągowo-topolowych dla inwestycji polegającej na zarurkowaniu rowu odwadniającego Ł-6 na terenie działki nr 47/3, AM-16, obręb Maślice.
151	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona zasobów krajobrazu: ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego, stosowanie rozwiązań architektonicznych harmonizujących w krajobrazie, dostosowanie form wypoczynku i zagospodarowania do warunków przyrodniczych obszarów, ochrona walorów krajobrazowych systemu wodnego miasta ze współczesnymi układami elementów hydrograficznych z towarzyszącymi im zabytkami technik, utworzenie parków kulturowych na terenie Wrocławia, rewitalizacja historycznej zieleni zabytkowej, rewitalizacja wysp i nadbrzeży odrzańskich, urządzenie Parku Leśnego – Janówek we Wrocławiu, rewaloryzacja Parku	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji.

	Szczytnickiego, program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów starej części Ogrodu Zoologicznego, adaptacja budynku na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej w Ogrodzie Zoologicznym, budowa kompleksu „Życiodajne wody Afryki”, utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Odry i Oławy. Jednostka realizująca: UMW; RDOŚ; ZDiUM; WIM. Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
PLAN OPERACYJNY – STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH HARMONIZUJĄCYCH W KRAJOBRAZIE		
152	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa fontanny przy ul. Oławskiej Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2009	
<i>PLAN OPERACYJNY - DOSTOSOWANIE FORM WYPOCZYNKU I ZAGOSPODAROWANIA DO WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH OBSZARÓW</i>		
153	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładek Jednostka realizująca: Spółka WI Koszt (w tys. zł): 3 645,09 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
154	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

155	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zakończone w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009. W latach 2010–2011 nie realizowano zadań inwestycyjnych na stadionie przy ul. Oporowskiej 62 we Wrocławiu.
156	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 5 894,98 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Wykonano zakres zadań przewidzianych w latach 2010-2011 do realizacji w ramach tego tematu. W ramach zadania wykonano m.in.: budowę nawierzchni boisk (nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa lub sztuczna trawa), oświetlenie boisk, budowę chodników wokół boisk, montaż urządzeń sportowych, koszy na śmieci i ławek. Zadania zrealizowane w 2010 r. w placówkach oświatowych: 1. G-1 ul. Jelenia, 2. ZSP-11 ul. Strachocińska, 3. ZS-2 ul. Borowska, 4. SP nr 71 ul. Podwale, 5. SP nr 118 ul. Bulwar Ikara, 6. SP nr 91 ul. Sempołowska, 7. ZSTiE ul. Hauke Bosaka. Zdania zrealizowane w 2011 r. w placówkach oświatowych: 1. G 5 ul. Pawłowa, 2. G-3 ul. Świstackiego, 3. SP nr 18 ul. Poznańska,

		4. SP nr 78 ul. Jedności Narodowej, 5. ZSP nr 4 ul. Sołtysowicka.
157	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program Modernizacji WTWK Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 176,60 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dla: • drogi dojazdowej z drugim wjazdem na teren obiektu od ul. Ołtaszyńskiej, • przebudowy stajni wyścigowej i ambulatorium wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stajni oraz remontem modernizacyjnym magazynu WTWK.
158	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne Jednostka realizująca: MOSiR/ZZM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

159	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Kąpielisko ul. Wejherowska – wykonanie niecek ze stali nierdzewnej Jednostka realizująca: BSiR Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
160	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej Jednostka realizująca: BSiR Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
161	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano.

	Spółka Wrocław 2012 Koszt (w tys. zł): 118 098,57 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010	
162	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu Jednostka realizująca: MCS/ZIM Koszt (w tys. zł): 1 540,34 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: MCS: Przebudowa toru żużlowego, tj.: • wymiana podłoża toru, • położenia rur odwadniających, • wymiana nawierzchni toru, • wykonanie i montaż nowych band ochronnych wokół toru żużlowego ok. 452,25 mb, • wykonanie instalacji sygnalizacyjnej i zasilającej tor żużlowy, • wykonanie instalacji zasilającej bandy pneumatycznej, • zakup i montaż maszyny startowej. ZIM: Środki na realizację robót budowlanych przewidziano w latach 2015-2016.
163	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Piłkarskie Centra Treningowe Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	
164	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	Opis stanu realizacji: Zadanie niezrealizowane: • w 2007 roku została opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu kąpieliska „OPORÓW” wraz z wizualizacją obiektu, • w oparciu o ww. dokumentację, w dniu 16.07.2008 roku został złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zadania, • z uwagi na szeroki zakres rzeczowy planowanej inwestycji wystąpiła konieczność uzupełnienia wniosku o inne dokumenty formalnoprawne np.: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędne do zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zadania. Decyzję otrzymano w 2010 roku. Z uwagi na szeroki zakres prac projektowych oraz mając na względzie budżet miasta rozpatrywana jest możliwość finansowania inwestycji w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
165	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	Opis stanu realizacji: Z braku środków finansowych realizacja zadania inwestycyjnego została wstrzymana.

166	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	Opis stanu realizacji: Z braku środków finansowych realizacja zadania inwestycyjnego została wstrzymana.
167	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiaduktowej w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 Jednostka realizująca: MCS Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2009 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

168	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo Jednostka realizująca: ZIM; ZDiUM; WNS. Koszt (w tys. zł): 757,88 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZIM: Zakres zadań przewidzianych w latach 2010-2011 do realizacji wykonano w ramach programu. Zadania realizowane w 2010/2011: • ul. Rzeszowska, Małopolska, Rajska - zakończono budowę linii Sn, • kanalizacja deszczowa w łączniku ul. Raławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, • ul. Zbożowa, Cukiernicza - zakończono budowę linii Sn, • ul. Brodzka - rozpoczęto przebudowę napowietrznej linii energetycznej Sn, • ul. Gwizdanowska - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej - w tabeli pozycja 21, • ul. Brylantowa - zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto roboty budowlane. ZDiUM: W ramach programu w latach 2010-2011 realizowano dokumentację projektową dla przebudowy ulicy Przedniej oraz Kompleksu urbanistycznego Kminkowa we Wrocławiu.
169	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą Jednostka realizująca: ZDiUM Koszt (w tys. zł): 8 877,20 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2010-2011	Opis stanu realizacji: Termin realizacji został przesunięty z uwagi na zmianę planów firmy ADIF partycypującej w kosztach budowy. W ramach Programu zrealizowano „Budowę połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” - zadanie obejmuje budowę drogi oznaczonej jako 2KL w MPZP dla zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe z dodatkowym odcinkiem do ul. Kiełczowskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.
PLAN OPERACYJNY – OCHRONA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO		

170	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Jednostka realizująca: Lider Konsorcjum: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Partnerzy Konsorcjum: Acciona Infraestructuras S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IWA”, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszt (w tys. zł): 42 908,90 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Projekt Narodowe Forum Muzyki realizowany jest przez Biuro Narodowego Forum Muzyki, które zostało powołane na czas jego realizacji w maju 2010 r. Zadaniem podstawowym Biura jest sprawowanie funkcji Inwestora budowy Narodowego Forum Muzyki oraz nadzór nad realizacją umowy o dofinansowanie Projektu „ Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zawartą z Ministrem MKiDN. Projekt zakłada powstanie sali koncertowej wraz z parkingiem podziemnym, spełniającej najwyższe światowe standardy jakości w zakresie architektury i akustyki, opracowanie wysokiej jakości programu artystycznego, powołanie podmiotu zarządzającego instytucjami kultury, które będą miały siedzibę w nowym obiekcie zlokalizowanym w obrębie Placu Wolności. Inwestorem i beneficjentem środków UE dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Wrocław. Po zakończeniu realizacji inwestycji powstały majątek zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie nowo powstałej instytucji kultury, stworzonej poprzez połączenie dwóch instytucji: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Do nowego budynku przeniosą się działające w nich zespoły, festiwale i orkiestry. Narodowe Forum Muzyki będzie realizowało statutowe zadania w obszarze działań kulturalnych i edukacyjnych. Zadanie zostało podzielone na fazę prac przygotowawczych, tj. przygotowanie projektu, wybór konsultanta akustycznego, przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych. Obecnie zadanie jest w drugiej fazie realizacji, która obejmuje roboty budowlane, zarządzanie projektem (nadzór), wyposażenie obiektu niezbędne do jego funkcjonowania oraz promocję. Kolejną fazą jest faza operacyjna, czyli zarządzanie nowopowstałą instytucją kultury wraz z zatrudnieniem niezbędnego personelu. Efektem pozytywnym wybudowania tak okazałego obiektu kulturalnego o akustyce spełniającej najwyższe światowe standardy będzie spopularyzowanie i rozpowszechnienie wydarzeń kulturalnych również w znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. Planowana inwestycja daje podstawy do stwierdzenia, że obiekt ten przyczyni się także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Wrocławia i rozwoju imprez kulturalnych. Środki finansowe zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na całość realizowanej inwestycji po sesji 27 grudnia 2010 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem powinien wynosić 384 451 600 zł, a budżet na rok 2010: 42 922 000 zł. W bieżącym roku od stycznia do czerwca dysponentem środków był Wydział Kultury, który wydatkował kwotę 2 335 578,55 zł. Od lipca dysponentem środków zostało Biuro Narodowego
-----	---	--

		Forum Muzyki, które poniosło koszty inwestycji na dzień dzisiejszy, tj. 15.12.2010 r. w wysokości 38 038 861,85 zł. Z budżetu BNF w ub.r. wydzielono kwotę 2 387 400 zł na wydatki bieżące związane z promocją NFM, dla których wyodrębniony zostanie nowy dysponent na lata 2010 i 2011. W obecnym roku planowane jest jeszcze poniesienie wydatków na kwotę ok.: 2 543 000 zł.
171	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno-Biblioteczne Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009
172	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE Jednostka realizująca: ZIM/Wydział Kultury. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008-2009	
173	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Pomnik Wspólnej Pamięci Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
174	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 165,79 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: W dniu 17 lutego 2010 r. została wydana decyzja nr 322/2010 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. W dniu 19 lutego 2010 r. została zawarta umowa o przyłączenie obiektu Bramy Trzeciego Tysiąclecia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. 21 czerwca 2010 r. dokonano odbioru dokumentacji wykonawczej Bramy Trzeciego Tysiąclecia (została ona dostarczona Zamawiającemu w grudniu 2009 r., jednak w związku z koniecznością poprawienia i uzupełnienia dostarczonej dokumentacji projektowej przez Projektanta, a następnie koniecznością jej powtórnej weryfikacji, ostatecznego odbioru projektu budowlanego dokonano w czerwcu 2010 r.), a za zwłokę w wykonaniu zamówienia została naliczona kara umowna. W 2010 r. wydano 165 794,11 zł na opracowanie dokumentacji wykonawczej Bramy Trzeciego Tysiąclecia. Prace nad projektem budowlanym i wykonawczym rozpoczęto w kwietniu 2008 r. po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Jego realizacja natomiast planowana jest na lata 2013–2014. Szacowany koszt inwestycji to około 35 mln zł netto. Inwestorem jest Gmina Wrocław, a wykonawca prac budowlanych zostanie wyłoniony na drodze przetargu publicznego.
175	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa budynku przy Przejściu	Opis stanu realizacji: Zadanie zakończono w 2010 r.

	Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): 918,52 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	
176	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki na realizację robót budowlanych przewidziano w roku 2014.
177	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową Fontanny multimedialnej Jednostka realizująca: ZIM	Opis stanu realizacji: Zadanie zakończone.

	Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	
178	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego Jednostka realizująca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
179	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum Jednostka realizująca: MBP Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ:	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.

	2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	
180	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia-II etap Jednostka realizująca: ZIM; Muzeum Miejskie. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
181	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa obiektu Centrum Kultury Zamek – I etap Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009. Nie planuje się w najbliższym czasie prac związanych z przebudową obiektu centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu (ujętego w Palnie operacyjnym).

182	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Adaptacja obiektu przy ul. Szajnochy 10 dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej Jednostka realizująca: MBP Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji.
183	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa budynku Wrocławskiego Klubu FORMATY Jednostka realizująca: Wydział Kultury Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Ze względu na brak środków zadanie przesunięte na lata 2013-2014.
184	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco.

	Jednostka realizująca: UMW-WKL Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: na bieżąco	
185	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rewitalizacja Hali Stulecia – zabytku UNESCO we Wrocławiu wraz z terenem przyległym Jednostka realizująca: b.d. Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano w 2008 roku. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
186	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu Jednostka realizująca: CAPITOL Koszt (w tys. zł): b.d.	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji.

	Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	
187	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa i rozbudowa muzeum Architektury we Wrocławiu Jednostka realizująca: Muzeum Architektury Koszt (w tys. zł): 18,45 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Prace przygotowawcze, wykonano: ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej istniejącego budynku Muzeum Architektury we Wrocławiu, w związku z planowanym remontem i przebudową.
188	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Muzeum Współczesnego Wrocław Jednostka realizująca: DSS Koszt (w tys. zł): 5 105,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2010-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Kontynuowano prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, związane przede wszystkim z przygotowaniem do budowy Muzeum Współczesnego we Wrocławiu oraz kontynuowano zadanie pn. „Digitalizacja i upowszechnianie zasobów archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu”. Przygotowano dokumentację aplikacyjną projektu zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XI, w tym aktualizacja studium wykonalności projektu. Opracowano plan promocji projektu. Przeprowadzono działania promocyjne związane z projektem zaplanowane na 2010 r.; • opracowanie strony internetowej Muzeum, • opracowanie projektu logotypu Muzeum Współczesne Wrocław, • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do powołania instytucji kultury Muzeum Współczesne Wrocław, • prowadzenie z projektantem negocjacji dotyczących kar umownych naliczonych mu za

		zwłokę w dostarczeniu dokumentacji.
189	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Centrum Pamięć i Przyszłość Jednostka realizująca: DSS Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie przesunięto	Opis stanu realizacji: Zadanie przesunięto.
ZDIUM: Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - przedmiotem inwestycji jest stworzenie w miejscu obecnego trójkąta, stanowiącego ślepe zakończenie ul. Św. Antoniego u zbiegu z ul. Kazimierza Wielkiego (wykorzystywanego jako miejsca postojowe), ogólnodostępnej przestrzeni tzw. „miejsca spotkań” będącego elementem programu ścieżki kulturowej dzielnicy czterech świątyń. W ramach projektu, przewidziano w tym celu wykonanie następujących robót budowlanych: • likwidację miejsc postojowych, • budowę stopni terenowych, • wymianę konstrukcji nawierzchni, • przebudowę chodników oraz zjazdów na posesje (pasaż Pokoyhof), • budowę ścieżki rowerowej, • montaż ław kamiennych oraz elementów informacyjnych, • montaż latarni ulicznej w miejscu istniejącej, • montaż naświetlaczy w nawierzchni, • montaż stojaków rowerowych, • regulację studzienek infrastruktury podziemnej, • wymiana pokrywy wpustu kanalizacyjnego w ciągu trasy rowerowej. Realizacja przedsięwzięcia będzie poprzedzona ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Rozpoczęcie robót powinno nastąpić we wrześniu 2012 r. Przebudowa placu i utworzenie nowej przestrzeni urbanistycznej potrwa 2 miesiące. Zakończenie prac jest spodziewane z końcem maja 2012 r.		

„Miejsce spotkań” będzie elementem szerszego programu tzw. ścieżki kulturowej czterech świątyń, wpisanej w ideę tolerancji i wielokulturowego współistnienia. Miejsce spotkań zajmie trójkątną przestrzeń powstałą po likwidacji zatoki postojowej i będzie stanowić naturalne poszerzenie strefy pieszej w miejscu ruchliwym i mało przyjaznym.

Miejsce spotkań utworzą cztery narożne kamienne ławy inspirowane znakiem graficznym dzielnicy czterech świątyń, usytuowane na wyniesionej, trójkątnej platformie. Różnica poziomów zostanie zniwelowana stopniami terenowym.

Projekt zakłada również wymianę latarni (obecnie stojącej na wysepce), na 9 metrowy maszt w kolorze ciemnoszarym z kombinacją małych i średnich opraw. Dodatkowo na latarni zaplanowano umieszczenie czterech drogowskazów informacyjnych (SIM) wskazujących kierunki i odległości czterech świątyń.

Docelowo, w ramach odrębnego opracowania projektowego, zostaną również wykonane dwie płyty z brązu:

1. płyta z wstawionym logotypem dzielnicy czterech świątyń (w formie odlewu z brązu z informacją w języku angielskim i polskim),
2. płyta stanowiąca plan dzielnicy.

PLAN OPERACYJNY - OCHRONA LASÓW

190	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): 25,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie ciągłe. Kompleks leśny bez obiektów infrastruktury turystycznej z istniejącymi alejkami spacerowymi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Bieżąca konserwacja terenu ogranicza się do utrzymania kompleksu w czystości, koszeniu poboczy alejek oraz koszeniu upraw i wykonaniu nasadzeń uzupełniających.
-----	---	---

OCHRONA LASÓW – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW KRÓTKOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [191-200] – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
191	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją Jednostka realizująca: UM (WSR), ZZM, PGL LP, ANR, lasy prywatne. Koszt (w tys. zł): 78,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZZM: Montaż i naprawa rogatek leśnych ograniczających wjazd pojazdami mechanicznymi w miejsca niepożądane, utrzymywanie we właściwym stanie punktów poboru wody na potrzeby ppoż., utrzymanie pasów ppoż., montaż znaków i tablic informacyjnych, itp. UMW: Obowiązek ochrony lasów wynika wprost z ustawy o lasach i jest podstawowym zadaniem zarządców i właścicieli lasów. Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW na bieżąco monitoruje wykonywanie w/w obowiązków przez właścicieli i zarządców lasów niepaństwowych położonych na terenie Wrocławia.
192	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Tworzenie kompleksów leśnych w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów Jednostka realizująca: ZZM, UM (WSR) Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZZM: Zadanie ciągłe. Tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (lokalizowanie zalesień, w tym na terenach korytarzy ekologicznych odbywa się na etapie planowania przestrzennego).

193	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zachowanie istniejących zasobów leśnych. Jednostka realizująca: ZZM, WSR, PGL LP, ANR, lasy prywatne Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Prace związane z bieżącą konserwacją lasów: odnowienia (zalesienia), pielęgnacja upraw leśnych i młodników, cięcia sanitarne, prace z zakresu agromelioracji. Obowiązek zachowania trwałości zasobów leśnych wynika wprost z ustawy o lasach i jest podstawowym zadaniem zarządców i właścicieli lasów. Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW na bieżąco monitoruje wykonywanie w/w obowiązków przez właścicieli i zarządców lasów niepaństwowych położonych na terenie Wrocławia.
194	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Stały monitoring środowiska leśnego mający na celu przeciwdziałanie pożarom, chorobom, degradacji itp. Jednostka realizująca: WSR Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: WSR UMW w ramach nadzoru nad lasami niepaństwowymi, położonymi na terenie Wrocławia prowadzi monitoring stanu zdrowotnego tych lasów poprzez: 1. Bieżące oceny stanu lasów, 2. Coroczne oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów miejskich. 3. „Monitoring stanu zdrowotnego lasów komunalnych Wrocławia” - program badawczy realizowany przez zespół naukowców Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na zlecenie WSR UMW.

195	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zwiększenie różnorodności gatunków Jednostka realizująca: ZZM, WSR, PGL LP, ANR, lasy prywatne Koszt (w tys. zł): 370,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadanie ciągłe	Opis stanu realizacji: Zadanie ciągłe. Wprowadzanie krzewów biocenotycznych na powierzchniach leśnych, dostosowanie składu gatunkowego upraw do typów siedliskowych lasu, rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, wykaszanie polan i łąk śródleśnych, prace agromelioracyjne. Zadanie ciągłe. Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych realizujemy m.in. przez utrzymywanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych oraz zbiorników wodnych we właściwym stanie, zwiększając możliwości retencyjne kompleksów leśnych, rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów owocowych, biocenotycznych i jagodowych, utrzymywanie użytków ekologicznych i łąk śródleśnych we właściwym stanie. UMW: Wszystkie nowozakładane uprawy leśne (odnowienia i zalesienia) są realizowane zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Jednocześnie do składów upraw wprowadza się gatunki domieszkowe, tzw. domieszki biocenotyczne, w celu zwiększania różnorodności gatunkowej lasów, tworzenia stref ekotonowych itp.
196	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Jednostka realizująca: ZZM, WSR, LP Koszt (w tys. zł): 26,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: na bieżąco	Opis stanu realizacji: ZZM: Zalesiono : • 2,50 ha w rejonie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Koziej, • ok. 10 ha na terenie Pól Irygowanych (obr. Świniary) w ramach kompensaty przyrodniczej. UMW: Miasto Wrocław od 2006 r. realizuje „Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Wrocławia”, który zakłada etapowe zwiększanie lesistości miasta z ok. 7%, do ok. 11%. Działania te wynikają również z założenia, że zwiększanie zasobów leśnych miasta oprócz wymiernych korzyści ekologicznych (np. ograniczanie efektu cieplarnianego poprzez absorpcję CO₂) znacznie przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście (m.in. poprzez zwiększanie przestrzeni rekreacyjnej). W ramach nadzoru nad realizacją Programu, WSR aktywnie wspierał i koordynował działania związane z przejmowaniem oraz zalesianiem gruntów nieleśnych. W 2010 r. wykonano

		w ramach kompensat przyrodniczych ok. 10 ha zalesień (łącznie ok. 40 tys. szt. sadzonek drzew i krzewów).
197	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona zieleni dolin rzecznych Jednostka realizująca: Fundacja EkoRozwoju Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: W celu zapobiegania zniszczeniom natury, Fundacja EkoRozwoju prowadzi monitoring przyrodniczy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć przyjaznych dla przyrody. Aktywność w tym zakresie skupia się na ochronie dolin rzecznych oraz obszarów, siedlisk i gatunków europejskiej sieci Natura 2000. Podstawą kształtowania systemu zieleni miejskiej Wrocławia jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław”, w którym za jeden z najważniejszych elementów struktury przestrzennej miasta przyjęto podstawowy system powiązań przyrodniczych. Obejmuje on obszary z jednej strony najcenniejsze przyrodniczo, stanowiące korytarze ekologiczne, z drugiej strony – tereny rozwoju i wzmocnienia ekosystemów. System obejmuje tereny dolin rzecznych, zieleni miejskiej, klinów przewietrzających. Tereny zieleni wysokiej pełnią głównie funkcje filtrów zanieczyszczeń powietrza, produkcji tlenu i funkcję klimatotwórczą.
198	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów Jednostka realizująca: WSR Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: WSR UMW prowadzi na bieżąco, w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, doradztwo w zakresie gospodarki leśnej dla właścicieli i zarządców tych lasów.

199	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i na obszarach wododziałów Jednostka realizująca: ZZM, WSR Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZZM: Tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (lokalizowanie zalesień, w tym na terenach korytarzy ekologicznych odbywa się na etapie planowania przestrzennego). Zadanie tożsame z „Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego” - opis szczegółowy w poz. 196.
200	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych Jednostka realizująca: ZZM, WSR, PGL LP, ANR, lasy prywatne Koszt (w tys. zł): 350,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZZM: Wszystkie nowozakładane uprawy leśne (odnowienia i zalesienia) są realizowane zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Jednocześnie do składów upraw wprowadza się gatunki domieszkowe, tzw. domieszki biocenotyczne, w celu zwiększania różnorodności gatunkowej lasów, tworzenia stref ekotonowych itp. Zadanie tożsame z „Zwiększenie różnorodności gatunków” - opis szczegółowy w poz. 195.

OCHRONA LASÓW – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW KRÓTKOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [201-203] – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
201	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo Jednostka realizująca: WSR, PGL LP, ZZM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: ZZM: Instalacja tablic informacyjnych o poszczególnych kompleksach leśnych na terenie miasta Wrocławia. UMW: W ramach współpracy Miasta Wrocławia z Lasami Państwowymi powstał jednolity system informacji wizualnej o lasach „Lasy Wrocławia”. Polega on na zainstalowaniu w terenie 55 tablic informacyjno-edukacyjnych charakteryzujących lasy położone na terenie miasta oraz poszczególne kompleksy leśne. W następnych etapach współpracy przewidziano tworzenie ścieżek edukacyjnych w lasach na terenie miasta.
202	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zalesienia gruntów porolnych Jednostka realizująca: ZZM, WSR, LP Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: W latach 2010-2011 nie zalesiano gruntów porolnych.
203	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Edukacja przyrodniczo-leśna Jednostka realizująca:	Opis stanu realizacji: Przeprowadzona została akcja sadzenia lasu dla młodzieży szkolnej, powiązana z konkursami ekologicznymi.

	WSR, PGL, LP, ZZM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	
PLAN OPERACYJNY - ZIELEŃ MIEJSKA		
<i>OCHRONA, REWITALIZACJA I REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI ORAZ WPROWADZANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ NA TERENACH PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE – PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ</i>		
204	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program rewitalizacji zieleni miejskiej Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): 143,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Kontynuacja zagospodarowania terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej, Parku. Zakończono w 2011 roku.
205	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa systemu centralnego ogrzewania Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu na zasilanie biogazem. Jednostka realizująca: MOZ Koszt (w tys. zł):	Opis stanu realizacji: Zadanie niezrealizowane.

	b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2010 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	
206	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów starej Części Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu Jednostka realizująca: MOZ Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji: zadania nie zrealizowano	Opis stanu realizacji: Ze względu na zmianę priorytetów zadanie nie będzie realizowane.
207	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa Afrykarium-Oceanarium we Wrocławiu Jednostka realizująca: WIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2009-2011 Rzeczywisty okres realizacji:	Opis stanu realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Afrykarium, zwane również Oceanarium powstaje w centralnej części ZOO, znajdującej się w pobliżu wybiegu żyraf. Zajmować będzie powierzchnię blisko 2 hektarów. Główny budynek będzie miał 150 metrów długości i około 15 wysokości. Będzie gotowy za trzy lata. Teren na razie został ogrodzony i przeczesują go saperzy.

	w trakcie realizacji	
<i>PLAN OPERACYJNY – OCHRONA I ROZWÓJ KOMPOZYCJI UKŁADÓW ZIELENI, W TYM TWORZENIE NOWYCH OBSZARÓW ZIELENI URZĄDZONEJ I REKREACYJNEJ (PARKI, ZIELEŃCE, SKWERY)</i>		
208	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Nowe zalesienia-urządzenie parku leśnego Janówek we Wrocławiu Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): 240,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Pielęgnacja i ochrona upraw leśnych, poprawki i uzupełnienia, pielęgnacja drzew alejowych, koszenie łąk śródleśnych oraz zabezpieczenie ppoż.
209	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): 6,40 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Planuje się kontynuację zadania poprzez realizację kolejnego etapu, którym będzie zagospodarowanie Promenady Staromiejskiej.

210	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rewaloryzacja parku Szczytnickiego Jednostka realizująca: ZZM Koszt (w tys. zł): 1,00 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Kontynuacja zadania - remonty nawierzchni, prace w zieleni, budowa monitoringu wizyjnego, remonty elementów małej architektury.
211	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka realizująca: MOZ Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Zadania nie zrealizowano w zaplanowanych parametrach ze względu na restrukturyzację. Zaplanowano małpiarnię.

OCHRONA GLEB – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [212-216] – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
212	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Zinwentaryzowanie gleb zdegradowanych i wyznaczenie obszarów priorytetowych do rekultywacji Jednostka realizująca: RDOŚ, WIOŚ Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano. Opis realizacji zadania został ujęty w Raporcie z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” za okres lat 2008-2009.
213	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Rekultywacja terenów zdegradowanych Jednostka realizująca: Właściciele terenów Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: na bieżąco	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco.

214	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Racjonalne zużycie nawozów organicznych i mineralnych na terenach rolniczych Jednostka realizująca: Rolnicy Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Na terenach rolniczych stosuje się nawozy mineralne i naturalne zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych.
215	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona gleb o wysokiej wartości rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2009	Opis stanu realizacji: W związku ze zmianą przepisów o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 237 z 31 grudnia 2008, , poz.1657) zgodnie z art. 1 pkt.1 „przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast” z dniem 01.01.2009 r. Od roku 2010 w związku z wyżej wymienionymi zmianami w ustawie decyzje z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych nie będą wydawane.

216	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi zgodnie z wymaganiami ustawowymi Jednostka realizująca: Starosta/UMW Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. Zlecono Stacji Chemiczno-Rolniczej Odział we Wrocławiu wykonanie badania odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych, położonych na terenie miasta Wrocławia. SChR co roku na zlecenie UMW wykonuje pomiary jakości gleb w wybranych dzielnicach miasta i przekazuje wyniki do Urzędu.
PLAN OPERACYJNY - OCHRONA GLEB		
217	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Budowa cmentarza komunalnego Wrocław-Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu – etap I Jednostka realizująca: WIM/ZIM Koszt (w tys. zł): 1 129,67 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2010 Rzeczywisty okres realizacji: 2010	Opis stanu realizacji: Zadanie zrealizowano.

218	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Program modernizacji cmentarzy komunalnych Jednostka realizująca: ZCK/ZIM Koszt (w tys. zł): 2 590,34 Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2010	Opis stanu realizacji: Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 2 590 342,06 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na prace przygotowawcze związane z budową Cmentarza Komunalnego Wrocław-Oporów przy ul. Avicenny, program modernizacji cmentarzy komunalnych oraz na budowę instalacji monitoringu telewizyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego Grabiszyn.
219	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego Jednostka realizująca: ZIM Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2009 Rzeczywisty okres realizacji: w trakcie realizacji	Opis stanu realizacji: Opracowano dokumentację projektową. Środki na realizację robót budowlanych przewidziano w roku 2014.

OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [220-221] – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM		
220	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ochrona rezerw zasobów kopalin Jednostka realizująca: UMW Koszt (w tys. zł): - Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: w sposób ciągły	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco.
221	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Ustalenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Jednostka realizująca: Właściciel terenu, Wojewoda, Starosta, Prezydent Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 (do roku 2015) Rzeczywisty okres realizacji: 2008-2011	Opis stanu realizacji: Kierunki rekultywacji ustala się w przypadku wpłynięcia wniosku.

PLAN OPERACYJNY – OCHRONA TERENÓW WYSTĘPOWANIA REZERW ZASOBÓW KOPALIN		
222	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji: Uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz wprowadzanie w Miejskich Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów perspektywicznych Jednostka realizująca: Urząd Miejski Wrocławia Koszt (w tys. zł): b.d. Okres realizacji zapisany w POŚ: 2008-2011 Rzeczywisty okres realizacji: na bieżąco	Opis stanu realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco.

Źródło: ATMOTERM S.A. na podstawie ankietyzacji, Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2010 roku, Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2010 rok.

5. Wskaźniki monitorowania

Wskaźniki monitorowania zamieszczone w poniższej tabeli zostały zaczerpnięte z POŚ. Zastosowano je, ponieważ pozwalają one na porównanie sytuacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Podstawowym źródłem informacji, niezbędnym do dokonania rzeczowej oceny jest przede wszystkim monitoring prowadzony przez:

- Urząd Miejski Wrocławia,
- Główny Urząd Statystyczny,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wskaźniki monitorowania uwzględniają wartości wskaźników w latach 2010-2011 w podziale na poszczególne komponenty środowiska przedstawione w POŚ.

Tabela 3. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie w latach 2007-2011 na podstawie wskaźników

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
EDUKACJA EKOLOGICZNA						
1.	Środki finansowe przeznaczone na edukację ekologiczną z budżetu miasta ¹ [tys. zł]	145,0	158,8	ok. 160,0	40,0	80,0
2.	Udział środków przeznaczonych na edukację ekologiczną w środkach przeznaczonych na ochronę środowiska (do 2009 roku z GFOŚiGW, od 2010 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) [%]	10,70	2,4	1,6	0,24	0,40
3.	Środki finansowe przeznaczone na edukację ekologiczną z GFOŚiGW ² (do 2009 roku z GFOŚiGW) [tys. zł]	389,0	ok. 412,0	ok. 522,0	—	—
4.	Ilość ścieżek dydaktycznych	1	1	1	3 ³	b.d

¹ wg sprawozdania „Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok”

² wg ankietyzacji

³ Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne Dolnego Śląska, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	[liczba]					
5.	Liczba rozprowadzonych informatorów dot. stanu środowiska [liczba]	1000	-	-	1500	-
6.	Ilość szkoleń/uczestników szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej [liczba spotkań; liczba osób]	42; 1 200	5 dotacji przydzielonych fundacjom; 4 dotacje – stowarzyszeniom; 2 dotacje – pozostałym jednostkom łącznie 11 dotacji celowych z budżetu miasta.⁴ Jednostki oświatowe Gminy Wrocław – 41 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 6 dofinansowań. łącznie 47 dofinansowań	Jednostki oświatowe Gminy Wrocław – 63 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 9 dofinansowań. łącznie: 72 dofinansowania	Jednostki oświatowe Gminy Wrocław – 52 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 14 dofinansowań. łącznie: 66 dofinansowań	Jednostki oświatowe Gminy Wrocław – 52 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 11 dofinansowań. łącznie: 63 dofinansowania
7.	Liczba proekologicznych imprez masowych [liczba]	-	-	-	-	-
8.	Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców	-	-	-	-	-
9.	Ilość programów edukacyjnych [liczba]	-	-	-	-	-
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO						
1.	Liczba	1	2 ⁵	4 ⁶	1	0

⁴ 49 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom; 13 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; 10 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

⁵ Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (zmiana kotłowni koksowej na gazową w budynkach gminnych) - 440 000 zł; Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Buraczana - 62 200 zł

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	zmodernizowanych obiektów dofinansowanych z GFOŚiGW (zmiana paliwa stałego na ekologiczne) [liczba]					
2.	Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych [Mg/rok] (źródło: GUS)	731	383	355	355	b.d.
3.	Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza (bez CO ₂) z zakładów szczególnie uciążliwych [Mg/rok] (źródło: GUS)	15 299	11 774	10 080	7 735	b.d.
WODA I ŚCIEKI						
1.	Długość sieci wodociągowej ⁷ [km] (źródło: GUS)	1 224,1	1 236,4	1 254,6	1 263,7	1276,7
2.	Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] (źródło: GUS)	826,5 ⁷	830,4	836,3	852,5	865,5
3.	Ludność miasta korzystająca z kanalizacji [%] (źródło: GUS)	87,8	88,3	88,8	89,3/90	92,7
OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI						
1.	Liczba miejsc, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych z wyłączeniem: a) terenów przeznaczonych pod	bez przekroczeń				

⁶ Wydział Obsługi Urzędu (modernizacja kotłowni), Zespół Szkół Ochrony Środowiska - 227 340 zł; Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (modernizacja Kotłowni) - 14 870 zł; Stowarzyszenie Mieszkańców "Osiedle Buczackie" (modernizacja kotłowni) - 25 000 zł

⁷ dł. czynnej sieci rozdzielczej wg GUS

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	zabudowę mieszkaniową; b) miejsc dostępnych dla ludzi					
OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI						
1.	Liczba awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych w ciągu roku (źródło GIOŚ)	5	0 ⁸	0 ⁸	0 ⁸	b.d.
2.	Ilość miejsc parkingowych dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi (źródło: Komenda WPSP we Wrocławiu)	5	2 ⁹	2 ⁹	2	2
3.	Liczba zdarzeń wymagających zużycia neutralizatorów	107	0 ⁸	0 ⁸	1 ⁸	b.d.
4.	Liczba zdarzeń wymagających zużycia sorbentów	476	0 ⁸	0 ⁸	1 ⁸	b.d.
GOSPODARKA ODPADAMI						
1.	Ilość odpadów odebranych przez przedsiębiorców [Mg]	271 467,00	238 400,54	232 990,33	237 981 ¹⁰	239 767 ¹⁰
2.	Wskaźnik wytwarzania wg WPGO [kg/M/rok]	383,4	387,2 ¹¹	391,1 ¹¹	395,0 ¹²	399,0 ¹²
3.	Ilość mieszkańców na podstawie danych faktycznych Urzędu Statystycznego	632 930	632 162	632 146	632 996	630 275
4.	Ilość odpadów wytworzonych wyliczona na podstawie wskaźnika wytwarzania [Mg]	242 665	242 371	242 137	249 831	251 742
5.	Ilości odpadów poddanych składowaniu i odzyskowi ogółem:					

⁸ wg GIOŚ

⁹ Wrocław przy Hotelu "IRYS" ul. Irysowa; Wrocław "Transbud" al. Armii Krajowej;

¹⁰ Wg danych uzyskanych z UMW

¹¹ Wg KPGO 2014 wskaźnik wytwarzania wzrasta o 1% w skali roku

¹² Wg KPGO 2014 wskaźnik wytwarzania wzrasta o 1,2% w skali roku

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	a) unieszkodliwianych przez składowanie, b) poddawanych odzyskowi metodami mechaniczno-biologicznymi [Mg] (źródło: GUS)	252 567	194 000 ¹³	219 000 ¹⁵	104 317 ¹⁵	b.d.
		3 674	45 000 ¹⁴	b.d.	b.d.	b.d.
OCHRONA PRZYRODY						
1.	Procentowy udział powierzchni chronionej w granicach miasta [%]	7,30	7,42	9,93	12,5	12,5
2.	Powierzchnia obszarów chronionych [ha]	-	2 174,27	2 910,51	4 178,40	4 178,40
3.	Liczba wszystkich obiektów pomników przyrody [szt.]	179	180	186	187	188
4.	Liczba pomników przyrody [szt.]	100	102	107	108	108
5.	Liczba użytków ekologicznych [szt.]	3	3	3	3	3
6.	Liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych [szt.]	0	0	0	1	1
7.	Liczba parków kulturowych [szt.]	0	0	0	0	0
8.	Liczba parków objętych ochroną konserwatorską (na podstawie ustawy o ochronie zabytków)	8	8	8	8	b.d.
9.	Powierzchnia parków objętych ochroną konserwatorską (na podstawie ustawy o ochronie zabytków) [ha]	201,04	214,45	214,45	214,45	b.d.
10.	Ilość zbiorników wodnych w	211	211	211	211	b.d.

¹³ unieszkodliwione przez składowanie wg publikacji GUS „Ochrona Środowiska 2009”

¹⁴ odzysk, tj. przetwarzanie mechaniczno-biologiczne wg publikacji GUS „Ochrona Środowiska 2009”

¹⁵ wg Banku Danych Lokalnych (GUS)

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	granicach miasta (bez pól irygacyjnych i zbiorników wodnych)					
OCHRONA LASÓW						
1.	Wskaźnik lesistości Wrocławia [%]	7,7	7,2 *)	7,3 *)	7,3	7,5
2.	Powierzchnia lasów nie będących własnością SP [ha]	910	850 *)	857 *)	869,3	868
3.	Powierzchnia zalesiona w ciągu roku na terenach lasów komunalnych [ha]	5,2	- *)	2,6 *)	12,4	-
4.	Powierzchnia polan rekreacyjnych w lasach komunalnych [ha]	12,9	12,9 **)	12,9 **)	12,9 **)	12,9
5.	Długość ścieżek edukacji leśno-przyrodniczej w lasach komunalnych	-	-	-	-	-
ZIELEŃ MIEJSKA						
1.	Powierzchnia zieleni miejskiej Wrocławia (powierzchnia parków, zieleńców i zieleni przyulicznej bez lasów) [ha]	1 133,55	2 862,30	3 586,90	1219,43	1189,44
2.	Powierzchnia parków [ha]	540,71	540,70	564,60	559,36	557,90
3.	Powierzchnia zieleńców [ha]	105,84	105,80	116,10	117,07	117,75
4.	Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]	487,00	487,00	499,40	506,37	513,79
5.	Nasadzenia uzupełniające drzewa i krzewy na terenach zieleni miejskiej [ogółem szt.]	73 012	73 012	58 900	32 973	61 678
6.	Parki i zieleńce: - drzewa [szt.] - krzewy [szt.]	789 25 957	789 26 457	590 27 401	634 12 284	271 18 806
7.	Zieleń przyuliczna: - drzewa [szt.]	768	768	338	596	422

Lp.	Wskaźnik	Stan wyjściowy w 2007 r.	Wartość wskaźnika w 2008 r.	Wartość wskaźnika w 2009 r.	Wartość wskaźnika w 2010 r.	Wartość wskaźnika w 2011 r.
	- krzewy [szt.]	45 498	46 294	28 416	13532	36103
8.	Środki przeznaczone przez Zarząd Zieleni na utrzymanie zieleni miejskiej [tyś zł]	16 085,00	24 601,90 ¹⁶	19 014,20 ¹⁶	17 821,00	18 468,00
OCHRONA GLEB						
1.	Ilość gruntów skażonych wg rejestru [szt.]	5	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷

*) dane wg „Rocznik statystyczny Miasta Wrocławia 2010r.”-Urząd Statystyczny Wrocław

**) dane wg Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Wartości wskaźników w roku 2011 zostaną uzupełnione w Programie ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015.

¹⁶ środki przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wg sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 i 2009 r.

6. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych

Szacunkowe koszty wdrażania Programu zostały przedstawione w oparciu o następujące sektory:

- Edukacja ekologiczna,
- Ochrona powietrza atmosferycznego,
- Ochrona przed hałasem,
- Jakość wód i stosunki wodne,
- Ochrona przyrody i krajobrazu i środowiska kulturowego,
- Ochrona lasów,
- Zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa,
- Zieleń miejska,
- Ochrona gleb,
- Ochrona zasobów kopalin.

Poniższe tabele przedstawiają koszty zaplanowane w Programie oraz wydatki poniesione w trakcie realizacji zadań Programu, w latach 2010-2011.


Tabela 4. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2010-2011 oraz 2008-2011

Sektor (wg Programu)	Planowane koszty w latach (2010-2011) [tys. zł]	Poniesione koszty w latach (2010-2011) ¹ [tys. zł]	Planowane koszty w latach (2008-2011) [tys. zł]	Poniesione koszty w latach (2008-2011) ¹ [tys. zł]
Edukacja ekologiczna	36 399,00	3 300,14	96 285,00	75 466,34
Ochrona powietrza atmosferycznego	105 938,00	105 885,40	173 452,00	310 176,44
Ochrona przed hałasem	2 582 563,00	622 525,90	3 747 500,00	1 342 760,56
Jakość wód i stosunki wodne	154 026,00	133 433,76	641 726,00	439 985,78
Ochrona przyrody krajobrazu i środowiska kulturowego	1 187 093,00	188 107,38	2 048 662,00	645 141,86
Ochrona lasów	81 600,00	849,00	138 745,00	3 281,45
Zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa	128 134,00	987 651,17	218 900,00	4 652 090,33
Zieleń miejska	24 280,00	390,40	86 720,00	38 888,00
Ochrona gleb	36 399,00	3 720,01	96 285,00	7 601,63
Ochrona zasobów kopalin	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
RAZEM	4 303 033,00	2 045 863,16	7 157 990,00	7 515 392,39

Objaśnienia:

¹- wg ankietyzacji podmiotów zaangażowanych we wdrażanie POŚ

Koszty realizacji zadań planowane i poniesione



Rysunek 1. Koszty realizacji przedsięwzięć poniesione i planowane w latach 2008-2011


7. Podsumowanie realizacji celów i działań w latach 2010-2011

W latach 2010-2011 osiągnięto cele systemowe zawarte w projekcie Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015”. W przetargach ogłaszanych przez Urząd Miejski zawarte były wymogi ekologiczne; zamieszczano w dokumentach strategicznych zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wspierano edukację ekologiczną oraz propagowano działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez organizację szeregu akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci młodzieży. Przyznano dotacje, które zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną. Przeznaczono również środki na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych podczas lokalnych imprez i festynów.

Utworzono bazę danych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej. Dodatkowo władze miasta współdziałają na bieżąco w zakresie edukacji ekologicznej z przedstawicielami środowiska naukowego oraz organizacjami pozarządowymi. Sfinansowano przygotowanie materiałów promujących konkurs pn. „Wrocławska Magnolia”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zainteresowanie wrocławskich studentów problematyką zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Wdrożono System Informacji Miejskiej obejmujący sieć oznakowania kierującego do najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej.

W ciągu czterech lat trwania Programu przedstawiono na rysunku nr 2. ok. 69% określonych zadań zostało zrealizowanych (160 zadania oznaczone kolorem zielonym), ok. 13% zadań w Planie operacyjnym jest w trakcie realizacji (30 zadań oznaczonych kolorem pomarańczowym). Nie udało się zrealizować 3% zadań (6 zadań oznaczone kolorem czerwonym) ujętych w Planie operacyjnym ze względu na zmiany priorytetów zadań do realizacji, 15% zadań (39 zadań oznaczonych kolorem niebieskim) przesunięto.



Rysunek 2. Stopień realizacji zadań w latach 2008-2011

Cel nadrzędny Programu brzmi następująco: „Harmonijny, zrównoważony rozwój Wrocławia, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter miasta i regionu, jak również wspierają jego rozwój gospodarczy” został osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych celów długo- i krótkoterminowych.

Niniejszy RPOŚ zawiera zestawione i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały zaplanowane w POŚ w zakresie ochrony środowiska. Cele długo- i krótkoterminowe zostały przedstawione w raportowanym POŚ w następującej strukturze:

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW

Cele długoterminowe: podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia i wykształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko w mieście oraz poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego zostały zrealizowane poprzez wykonanie ok. 90% zadań zaplanowanych w planie operacyjnym na lata 2008-2011. W trakcie realizacji pozostaje ok. 10% zadań (2 zadania).

Zostały ustalone priorytety ekologiczne i następnie zamieszczone w dokumentach strategicznych miasta. Przeprowadzono zadania związane z akcją proekologiczną mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni. Działania proekologiczne w zakresie edukacji ekologicznej realizowane były również przez Rady Osiedli - zakupiono nagrody i materiały edukacyjne niezbędne do organizacji konkursów ekologicznych organizowanych podczas lokalnych imprez i festynów.

W 2010 roku zrealizowano cykl konferencji zatytułowanych „Przyczyny i skutki zmian klimatu a edukacja ekologiczna”. Natomiast w 2011 roku zorganizowano cykl konferencji w ramach projektu Promocja i realizacja edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w środowisku akademickim Dolnego Śląska.

W roku 2010 i 2011 WSR kontynuował współpracę z Katolickim Radio Rodzina, jak również z TP S.A., polegającą na emitowaniu programów telewizyjnych o tematyce ekologicznej pt. „Eko Wrocław”, w tym m.in. nakręcono dwa odcinki poświęcone: problematyce dzikich zwierząt bytujących na terenach miasta oraz lasom położonym na terenie Wrocławia i ich znaczeniu dla miasta.

Gmina Wrocław co 4 lata wydaje Informator o stanie środowiska miasta Wrocławia. Ostatni wydano w 2010 roku. Informator jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Cele długoterminowe: spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, ograniczenie emisji niskiej, dalsze zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesów technologicznych, a także stwarzanie odpowiednich warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się ludzi i towarów przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu transportu na jakość powietrza oraz wspieranie działań związanych z ograniczaniem ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii realizowano poprzez wykonanie wszystkich zadań zaplanowanych w planie operacyjnym na lata 2008-2011.

Zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe były realizowane poprzez działania polegające na zwiększonym monitoringu powietrza na terenie miasta, modernizację, naprawę oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z zaopatrzeniem w ciepło, kontrolę i ulepszenie procesów technologicznych w przemyśle, dostosowanie transportu do wymogów środowiskowych oraz rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii.

Monitoring powietrza został przeprowadzony na podstawie dostosowania systemu oceny jakości powietrza do wymagań prawnych UE oraz klasyfikacji jakości powietrza w strefie „Miasto Wrocław”. Na podstawie wykonywanych pomiarów opracowywana została ocena jakości powietrza we Wrocławiu w odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, ołów

i pył zawieszony. Na podstawie Uchwały Nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2010 r. w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” zostały podjęte następujące działania systemowe:

- inwentaryzacja źródeł „niskiej emisji” na terenach zurbanizowanych miasta Wrocławia,
- określenie działań związanych z jej ograniczeniem,
- ograniczenie emisji powierzchniowej i liniowej,
- działania ciągłe i wspomagające (m.in. koordynacja realizacji działań naprawczych, działania edukacyjne promujące ogrzewanie paliwem ekologicznym, wymiana taboru komunikacji miejskiej, promocja rozwoju komunikacji zbiorowej),
- działania dodatkowe (budowa nowej elektrociepłowni Fortum Power and Heat Polska).

Realizacja działań zaplanowanych w Programie rewitalizacji miasta, Programie poprawy stanu technicznego budynków komunalnych i Programie poprawy płynności ruchu znacząco wpłynęła na osiągnięcie zamieszczonych w POŚ celów dotyczących ochrony atmosfery. W ramach ograniczenia niskiej emisji w 2010 roku dofinansowano modernizację kotłowni z koksowej na gazową.

W celu polepszenia warunków transportowych w mieście zakupiono nowe autobusy oraz wspierano i rozwijano infrastrukturę rowerową. W ramach realizacji działań związanych z poprawą płynności ruchu wybudowano nową sygnalizację świetlną oraz zmodernizowano już istniejącą.

OCHRONA JAKOŚCI WÓD I POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH

Cele długoterminowe: spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości wód oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców, a także poprawa systemu zabezpieczeń powodziowych została zrealizowana poprzez wykonanie 78% zadań zaplanowanych w planie operacyjnym POŚ na lata 2008-2011. W trakcie realizacji jest ok. 13% zadań, nie zostało zrealizowane jedno zadanie.

Cele długo- i krótkoterminowe zostały zrealizowane poprzez poprawę jakości stosunków wodnych, realizację strategii przeciwpowodziowej oraz rozbudowę i modernizację sieci zaopatrzenia w wodę

W ramach zaopatrzenia w wodę przeprowadzono zadania związane z działaniem podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym zmniejszenia wodochłonności produkcji. Rozbudowano system monitoringu sieci wodociągowej poprzez instalacje urządzeń monitorujących ciśnienie i przepływ, połączenie ich z istniejącym systemem monitorującym.

W ramach projektu "Poprawa jakości wody we Wrocławiu", zrealizowano zadania:

- modernizacja Zakładu Produkcji Wody "Na Grobli" – realizowane przez MPWiK ale wchodzące w skład Projektu 019,
- budowa głównego kolektora "Bystrzyca" – realizowane przez MPWiK, ale wchodzące w skład Projektu 019,
- budowa głównego kolektora Ślęza – VI,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Stabłowice,
- rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – Złotniki,
- rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap I (Muchobór, Oporów I, Klecina I),
- rozbudowa kanalizacji osiedla Oporów II,
- rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn,
- rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap II (Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina),
- rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III (Brochów, Jagodno),

- Inżynier Kontraktu.

Na koniec roku 2011 zrealizowano ogółem (dane z monitoringu inwestycji):

- 151,70 km kanalizacji sanitarnej,
- 77,71 km kanalizacji deszczowej,
- 88,58 km sieci wodociągowej.

W ramach w/w Projektu liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej (efekt ekologiczny) na koniec 2010 r. wynosiła: 36 118 osób, a na koniec 2011 r. wynosiła: 40 082 osoby.

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Cele średniookresowe zamieszczone w POŚ dotyczą budowy autostradowej obwodnicy Wrocławia, budowy obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu oraz zadań wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego Wrocławia na lata 2008-2012.

Stopień realizacji zaplanowanych zadań jest następujący:

- budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia - zadanie zrealizowane w całości.
- budowa obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu - zadanie w trakcie realizacji
- zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2008-2012 - 48% zadań zostało zrealizowanych (46 zadań); 14% zadań jest w trakcie realizacji (13 zadań) natomiast realizacja ok. 38% (36 zadań) została przesunięta na kolejne lata.

Dotychczasowy promienisty układ ciągów komunikacyjnych we Wrocławiu powodował, że ruch tranzytowy odbywał się przez centrum miasta. Dlatego też działania w ramach celów średniookresowych miały wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić komunikację pomiędzy dzielnicami. Zrealizowana autostradowa obwodnica Wrocławia (oddana do użytku w 2011 r.), jak i realizowana budowa obwodnicy śródmiejskiej (oddano do użytku 17 km z planowanych 25 km) w znacznym stopniu spełniły swoje zadania. Przyczyniły się jednocześnie do poprawy klimatu akustycznego w centralnych dzielnicach miasta.

Działania, na których skupiono się w celu ograniczenia wpływu hałasu drogowego polegały na poprawie nawierzchni dróg w miejscach wzmożonego ruchu, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, przebudowie szeregu ulic, wybudowaniu i modernizacji wiaduktów i mostów, poprawie stanu wybranych torowisk tramwajowych.

Zadania krótkookresowe.

- Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta – zadanie zrealizowane.

Na drogach wlotowych do miasta ustawiono odpowiednie oznakowanie. Wyznaczone zostały też zasady wjazdu do miasta pojazdów ciężarowych (wyznaczona strefa pojazdów ciężarowych, zakaz wjazdu do strefy w godzinach szczytu komunikacyjnego oraz w godzinach nocnych, wjazd do strefy tylko wyznaczonymi korytarzami).

- Promowanie dbałości o klimat akustyczny – zadanie zrealizowane i kontynuowane.

Realizacja zadania poprzez programy telewizyjne podejmujące tematykę ochrony przed hałasem oraz organizowanie co dwa lata spotkań w ramach Konferencji Ochrony Środowiska. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 10-11 maja we Wrocławiu, a tematem przewodnim było Zarządzanie Środowiskiem Akustycznym. Hałas w mieście.

- Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remont ulic podstawowej sieci komunikacyjnej – zadanie zrealizowane i kontynuowane.

Zadania polegały na wymianie nawierzchni na cichą warstwę cichej, bitumicznej mieszanki, co powoduje zmniejszenie emisji hałasu o 5 dB, modernizację torowisk, ustawianie ekranów akustycznych.

- Opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym – zadanie realizowane zgodnie z planem.

Do końca 2011 r. przygotowano warunki do wprowadzenia na trasach tramwajów priorytetu tramwajowego. Płynność ruchu tramwajowego przyczynia się do zmniejszenia obciążenia hałasem obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie torowisk. Prace nad wdrożeniem systemu są kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

GOSPODARKA ODPADAMI

Głównym celem długoterminowym jest minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, w tym ulegających biodegradacji oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania w celu osiągnięcia wymaganych poziomów wtórnego wykorzystania odpadów oraz redukcji ilości odpadów kierowanych do składowania.

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi do celów długookresowych należy zaliczyć osiągnięcie redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu, minimalizacja masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego kierowanych do składowania, zwiększanie odzysku surowców i energii z odpadów komunalnych, wdrożenie „Programu usuwania azbestu”. Cele długookresowe w gospodarce odpadami z sektorów gospodarczych to zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenie stopnia ich wykorzystania, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów (zwłaszcza azbestowych i urządzeń z PCB). Realizacja celów nastąpiła dzięki wdrożeniu 93% (13 zadań) zadań zaplanowanych w programie operacyjnym na lata 2008-2011. Jedynie 1 zadanie (co stanowi 7% zadań), jest nadal w trakcie realizacji.

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz kosztów jakie wynikają z konieczności ich unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa realizowana była poprzez kampanię edukacyjną.

Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów wprowadzono poprzez rozpoczęcie eksploatacji kompostowni odpadów zielonych.

Uzyskanie wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów osiągnięto poprzez ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

W ramach monitorowania strumieni odpadów w mieście wprowadzono System Monitoringu, Nadzoru i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi służący do monitorowania strumienia odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wrocław.

Cele długoterminowe do 2020 i 2015 roku nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane, jednak stopień realizacji zadań zapisanych w POŚ na lata 2008-2011 oraz wdrożenie nowych przepisów prawnych (zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach UCZiP) w zakresie gospodarki odpadami umożliwia osiągnięcie celów w zakładanym okresie.

Większość celów krótkoterminowych do 2011 roku została osiągnięta poprzez podjęcie poniższych działań:

- uruchomienie kompostowni, zintensyfikowanie działań kontrolnych podmiotów odbierających odpady oraz wytwarzających odpady zielone podczas pielęgnacji terenów miejskich oraz zobligowanie jednostek miejskich do zawierania w przetargach i umowach z firmami warunku przekazywania odpadów zielonych do miejskiej kompostowni,
- rozwijanie istniejącego systemu selektywnej zbiórki organizowanej przez miasto (odpady z tworzywa i szkła, odpady wielkogabarytowe w ramach akcji „Czyste Osiedla”, a także zbiórki leków, termometrów rtęciowych i psich odchodów),
- utworzenie nowej stacji przeładunkowej przy ul. Jerzmanowskiej 4 we Wrocławiu (Chemeko System Sp. z o.o.) w celu rozdzielenia strumieni odpadów kierowanych do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, a także minimalizowania kosztów transportu odpadów do tych miejsc,
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia.

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Cele długoterminowe: ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, bogactwa krajobrazowego i kulturowego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju, zapewnienie i doskonalenie systemu powiązań przyrodniczych obejmujących obszary węzłowe i korytarze ekologiczne.

W 2010 r. utworzono pomnik przyrody- wnioskodawcą do objęcia ochroną dębu szypułkowego o obw. pnia 450 cm rosnącego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Osobowickiej 127 we Wrocławiu była Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 we Wrocławiu oraz Rada Osiedla Osobowice- Rędzin. Na podstawie oględzin terenowych oraz uzyskanych opinii i uzgodnień przygotowano stosowny projekt uchwały i ustanowiono go pomnikiem przyrody Uchwała Nr LV/1689/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. Oznaczenie dziennika: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 10 listopada 2010 r. Nr 210, poz. 3258. Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2010 r. Nr 9 poz. 349.;

W ramach ochrona obiektów i obszarów w 2010 r. zlecono usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjnych dotyczących usunięcia suszu gałęziowego oraz dokonania cięć technicznych. Zlecono specjalistę w zakresie fitopatologii i mikologii wykonanie ekspertyzy oceny przydatności humusu (z siedlisk z udziałem dębów) występującego na terenie budowy drogi S-8 Wrocław (Psie Pole) – Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (Syców Wschód) w km 37+180 do km 37+400 niezbędnego do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych zmierzających do wymiany wierzchniej warstwy gleby przy dębie 'Przewodnik'. Na wniosek RDOŚ dokonano przeglądu większości pomników przyrody w zakresie: oględzin ich stanu zdrowotnego, dokonania pomiarów dendrometrycznych, ustalenia zgodności przynależności taksonomicznej oraz lokalizacji obiektów w terenie w stosunku do zapisów z aktów prawnych i ich załączników. Zadania te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w tym również zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W roku 2011 r. w wyniku prowadzonych postępowań przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na wniosek RDOŚ zakończono przegląd pomników przyrody w zakresie: oględzin ich stanu zdrowotnego, dokonania pomiarów dendrometrycznych, ustalenia zgodności przynależności taksonomicznej oraz lokalizacji obiektów w terenie w stosunku do zapisów z aktów prawnych i ich załączników. Zadania te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, w tym również zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

OCHRONA LASÓW

Cele długookresowe: wzrost lesistości miasta, ochrona trwałości lasu oraz wzbogacenie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.

Działania mające na celu ochronę lasów to ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją, tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych (następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia), prace związane z bieżącą konserwacją lasów: odnowienia (zalesienia), pielęgnacja upraw leśnych i młodników, cięcia sanitarne, prace z zakresu agromelioracji, stały monitoring środowiska leśnego, zwiększenie różnorodności gatunków, lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych, tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo, zalesienia gruntów porolnych oraz edukacja przyrodniczo-leśna.

W 2010r. WSR kontynuował współpracę z RDLP dotyczącą realizacji społecznych i ekologicznych funkcji lasów położonych na terenie miasta, a przez to polepszania jakości życia mieszkańców Wrocławia. W ramach tej współpracy opracowano prezentację - informator o lasach Wrocławia. Na podstawie w/w prezentacji zlecono i wykonano mapę pt. „Lasy

Wrocławia”. Mapę pod względem merytorycznym przygotowano w WSR przy współpracy RDLP, a jej opracowanie kartograficzne i wydanie zlecono Wydawnictwu „Eko-Graf” z Wrocławia.

Kolejnym zadaniem wykonanym w ramach tej współpracy było opracowanie i wykonanie jednolitego systemu informacji wizualnej o poszczególnych kompleksach leśnych miasta. W tym celu zostało podpisane porozumienie między Miastem Wrocław, a LP, w wyniku którego strony zobowiązały się sfinansować tablice informacyjno - edukacyjne opracowane przez WSR dla poszczególnych kompleksów leśnych na terenie miasta. W wyniku realizacji porozumienia opracowano, wykonano i zainstalowano w lasach Wrocławia 55 tablic informacyjno-edukacyjnych, z czego 30 na terenie lasów miejskich, a 25 na terenie lasów państwowych. W 2011 r. wznowiono nakład mapy pt. „Lasy Wrocławia”. W dniu 21 czerwca 2011r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Wrocław i RDLP. W podpisanym porozumieniu strony zobowiązały się do akcentowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów, a w szczególności funkcji ekologicznych i społecznych oraz kulturotwórczej roli lasów. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzoną w lasach położonych w granicach miasta strony opierać będą na podstawach ekologicznych, z uwzględnieniem specyfiki lasów miejskich, wynikającej z dużej urbanizacji otoczenia. Porozumienie to sformalizowało współpracę obu stron, która de facto trwa od kilku lat.

W ramach dolnośląskich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów odbyła się konferencja "Las w mieście - Miasto w lesie". Konferencję swoim patronatem objął Prezydent Wrocławia, a jej współorganizatorami byli: RDLP, Polskie Towarzystwo Leśne oddział we Wrocławiu, ZZM oraz UMW- WRS. W trakcie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi honorowego odznaczenia- Kordelasa Leśnika Polskiego, przyznawanego przez Dyrektora RDLP we Wrocławiu.

W kwietniu 2011 r. WSR wspólnie z ZZM zorganizował - w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów ONZ oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi - imprezę ekologiczną dla dzieci i młodzieży połączoną z sadzeniem lasu. Impreza odbyła się na terenie lasów miejskich Wrocławia (Maślice - ul. Kozia), a w sadzeniu lasu, obok młodzieży i nauczycieli z maślickich szkół, uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, LP, LOP, WSR oraz ZZM. Wspólnymi siłami posadzono ponad 1000 drzew, na powierzchni blisko 1 hektara. Dzieci i młodzież otrzymały upominki m.in. albumy oraz mapy lasów dolnośląskich, mapy "Lasy Wrocławia", a także pamiątkowe dyplomy.

ZIELEŃ MIEJSKA

Cel długoterminowy to stworzenie spójnego systemu obszarów zieleni miejskiej.

Ochrona, rewitalizacja i rewaloryzacja terenów zieleni oraz wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod inwestycje zrealizowano za pomocą programu rewitalizacji zieleni miejskiej.

Utworzono nowe obszary zieleni urządzonej i rekreacyjnej, wprowadzono pielęgnację i ochronę upraw leśnych, pielęgnację drzew alejowych, koszenie łąk śródleśnych oraz zabezpieczenie ppoż. oraz rewaloryzację Promenad Staromiejskich i rewaloryzację parku Szczytnickiego.

OCHRONA GLEB

Cele długoterminowe: ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe, wzrost powierzchni terenów przekazywanych do rekultywacji.

Cele długo- i krótkookresowe zrealizowane zostały na podstawie prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. SChR co roku na zlecenie UMW wykonuje pomiary jakości gleb w wybranych dzielnicach miasta i przekazuje wyniki do Urzędu.

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Na terenie miasta Wrocławia w latach 2007-2010 nie występowały przekroczenia norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W ramach prowadzonego monitoringu pól elektromagnetycznych, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejscach dostępnych dla ludności, pomiary wartości natężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach.

Należy kontynuować, pomiary w obecnym systemie zabezpieczenia przeciw promieniowaniu, jak również realizację celów w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Zapisy miejscowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia preferują następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- pól elektromagnetycznych w zagospodarowaniu i zabudowie terenów w myśl istniejących regulacji prawnych,
- minimalizacji liczby miejsc nadajników bazowych telefonii komórkowych, poprzez lokowanie nowo powstających na już istniejących stacjach bazowych,
- dążenia, w miarę możliwości, do skablowania linii wysokiego napięcia, przebiegających przez obszary intensywnie zabudowane.

OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI

Pojęcie poważnych awarii obejmuje nie tylko awarie w zakładach przemysłowych, lecz także awarie we wszystkich rodzajach transportu substancji niebezpiecznych oraz awarie występujące podczas ich przesyłu rurociągami. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58) zostały określone m.in. kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez organy administracji właściwej do zwalczania poważnych awarii.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli nr 3, na terenie miasta Wrocławia w latach 2008-2010 nie odnotowano poważnych awarii, które mogłyby znacząco wpłynąć na stan i jakość środowiska naturalnego. Wśród wskaźników monitorujących realizację celów w zakresie ochrony przed poważnymi awariami uwzględniono m.in. liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. W województwie Dolnośląskim wyznaczonych jest 6 parkingów, dwa z nich zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Wrocławia. W latach 2008-2010 nie zanotowano znacznej liczby wypadków podczas transportu substancji niebezpiecznych. Jedno zdarzenie miało miejsce w 2010 roku, w którym to do zabezpieczenia miejsca wypadku użyto odpowiednich sorbentów oraz neutralizatorów. Podejmowanie i kontynuowanie w najbliższych latach działań określonych w celach krótkoterminowych powinno w sposób ciągły wpłynąć na stopień bezpieczeństwa społeczeństwa w razie wystąpienia poważnych awarii.