

**Protokół  
z konserwacji zasilacza UPS**  
za miesiąc: .....r.

1. Umowa nr: ..... z dnia: .....
2. Wykonawca: .....
3. Data przeprowadzenia przeglądu: .....
3. Miejsce zainstalowania urządzenia: .....
4. Typ urządzenia: ..... Nr fabryczny: .....
5. Aktualne parametry pracy:

Tryb pracy:	Normalny/ bateryjny / bypass wew. / Bypass zewn. /	
Sygnalizowane stany alarmowe:	Brak /Alarm:.....	
Temperatura pomieszczenia:		°C
Temperatura pracy urządzenia:		°C
Napięcie wyjściowe UPS:		V
Napięcie wyjściowe UPS:		V
Napięcie baterii UPS:		V
Napięcie bypass'u:		V
Obciążenie UPS:		%

6. Przeprowadzone prace konserwacyjne:

Zakres prac	Ocena		Uwagi
Kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych	Pozytywna	Negatywna	
Sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii (testy wewnętrzne UPS)	Sprawne	Niesprawne	
Sprawdzenie stanu filtrów	Sprawne	Niesprawne	
Sprawdzenie stanu wentylatorów	Sprawne	Niesprawne	
Przegląd podzespołów urządzenia UPS	TAK	NIE	
Sprawdzenie poprawności sygnalizacji i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD	TAK	NIE	
Kontrolne przełączenie falownik - Bypass wewnętrzny	TAK	NIE	
Kontrolne przełączenie falownik - Bypass zewnętrzny serwisowy	TAK	NIE	
Czyszczenie podzespołów z kurzu	TAK	NIE	

7. Uwagi i wnioski:

.....

.....

8. Ocena:

.....

.....

Podpis Wykonawcy:

.....

Potwierdzenie wykonania  
przez Zamawiającego

.....